

<b>Eilentscheidung 2018/2944</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-248, Nr. 251	<b>Datum</b> 11.06.2018	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 25.07.2018
Top Nr. 2.1		
<b>Betreff</b>		
<b>Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle; Vergabe für Lieferung und Errichtung der Schulcontainer (Eilentscheidung)</b>		

**Sachverhalt/Begründung**

Die Ausschreibung für die Schulcontainer der Realschule Geisenfeld erfolgte gemäß VgV als offenes Verfahren. Bei den zu errichtenden Schulcontainern handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Anlage für die Nutzung als Unterrichtsräume mit einer Mietdauer von 5 Jahren. Das Leistungsverzeichnis zu diesem Gewerk wurde an 12 Firmen versandt. Zur Submission am 22.05.2018 haben 2 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Dieses wurde vom Ingenieurbüro Eichenseher mit folgendem Ergebnis geprüft:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Firma KB Container GmbH, 96132 Schlüsselfeld | 1.125.264,00 € |
| 2. Firma CMS Container GmbH, 40721 Hilden       | 1.597.765,40 € |

Das Angebot der Firma KB Container ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind für die Errichtung der Schulcontainer 1.188.000,00 € (= 19.800,00 € / Monat bei einer Mietdauer von 5 Jahren) vorgesehen. Das Angebot der Firma KB Container liegt um 62.736,00 € (=5,3 %) darunter.

Es wird vorgeschlagen, der Firma KB Container aus Schlüsselfeld den Auftrag in Höhe von 1.125.264,00 € zu erteilen.

Wegen Einhaltung des Bauzeitenplanes und Berücksichtigung der Produktionsdauer von 6 bis 8 Wochen sollte der o. g. Auftrag in Eilentscheidung des Landrats gem. Art. 34 Abs. 3 LKrO und § 46 Abs. 1 und 2 der Geschäftsordnung des Kreistages erteilt werden. Die Eilentscheidung ist dem Bau- und Vergabeausschuss in seiner nächsten Sitzung bekanntzugeben.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung der Eilentscheidung entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	1.125.264,00 €
Saldo	1.125.264,00 €

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 0.2202.5300
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die Information zur Kenntnis.

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter  
Sebastian Daser

---

Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

---

Landrat  
Martin Wolf