

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
GEWERKE							
1-001	Bautafel	1.785,00	1.075,76	1.075,76		1.075,76	F
1-002-01	Abbrucharbeiten, Demontagen BA 1	824.229,37	845.546,03	904.999,37	56.882,72	845.546,02	F
1-002-02	Abbrucharbeiten, Demontagen BA 2-3	1.332.608,33	1.459.287,03	1.459.287,03		532.786,01	V
1-004-01	Baumeisterarbeiten BA 1	349.634,35	353.261,22	356.596,83	3.172,51	353.261,22	F
1-004-02	Baumeisterarbeiten BA 2-3	980.462,17	1.166.071,73	1.138.398,42	27.673,31	564.389,61	V
1-045-01	Gerüstbauarbeiten BA 1	51.217,60	44.900,24	44.900,24		5.493,97	V
1-045-02	Gerüstbauarbeiten BA 2-3	194.493,60	213.841,86	213.321,04	520,82	92.737,72	V
1-007-01	Flachdacharbeiten BA 1	274.473,50	491.423,67	457.822,04	14.797,45	491.423,67	F
1-007-02	Flachdacharbeiten BA 2-3	746.584,70	884.254,85	884.254,85			V
1-008-01	Fensterarbeiten BA 1-3	1.095.752,00	1.046.117,91	1.034.512,52	11.605,39	294.978,31	V
1-009-01	Aufzugsarbeiten - Störung Strahlarbeiten BA 1		1.237,48	1.237,48		1.237,48	F
1-009-02	Aufzugsarbeiten - Aus- u. Einprogrammierung		761,60	761,60			V
1-009-03	Aufzugarbeiten - De-/Montage Außentableaus		649,62	649,62		649,62	F
1-010-01	Heizungsinstallationsarbeiten BA 1	101.552,55	145.269,57	151.269,23	14.006,33	145.269,57	F
1-010-02	Lüftungsinstallationsarbeiten BA 1	263.991,98	241.855,65	238.048,79	21.709,09	241.855,65	F
1-010-03	Heizungsinstallationsarbeiten BA 2-3	412.950,92	419.518,80	419.518,80			V
1-010-04	Lüftungsinstallationsarbeiten BA 2-3	864.289,86	806.853,96	806.853,96		9.910,17	V
1-010-07	Stilllegung / Freischaltung HLS BA 1	5.319,30	8.870,56	7.945,81		8.870,56	F
1-010-08	MSR - Arbeiten BA 1	97.382,46	84.311,40	85.064,26	646,82	84.311,40	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-010-10	MSR - Arbeiten BA 2-3	151.621,47	262.183,41	262.183,41			V
1-010-13	Lüftungsarbeiten/ Abluft Tiefgarage - ENTFÄLLT -	26.180,00					F
1-010-14	Heizungsarbeiten - Winterbau - Beheizung Aula BA 3		2.371,87	2.371,87		2.371,87	F
1-011-01	Sanitärarbeiten BA 1	81.728,45	104.397,06	86.320,98	11.434,44	104.397,06	F
1-011-02	Grundleitungsuntersuchung/ -sanierung BA 1	10.908,73	2.676,74	1.784,41		2.676,74	F
1-011-03	Deckenversorgung / Laboreinrichtung BA 1	547.281,00	361.136,90	330.448,72	30.688,18	220.823,44	V
1-011-04	Sanitärarbeiten BA 2-3	530.112,85	427.003,63	427.003,63			V
1-011-09	Provisorium Regenentwässerung TG BA 1	6.251,07	8.550,65	10.189,52		8.550,65	F
1-012-01	Elektroarbeiten - Demontage Elektro BA 1	10.831,99	12.781,43	10.141,78	1.532,33	12.781,43	F
1-012-02	Elektroarbeiten - Rückbau BMA/ Umbau Container	5.355,00	15.583,22	8.085,43	6.619,71	15.583,22	F
1-012-03	Elektroinstallationsarbeiten BA 1-3	1.491.140,75	1.439.492,30	1.428.511,76	10.980,54	459.028,07	V
1-012-07	Elektroarbeiten - BMA + SSA BA 1-5	172.867,84	130.781,69	128.931,16	1.850,53	24.445,73	V
1-012-08	Elektroarbeiten - Kernbohrungen BA 1		2.713,20	2.272,90		2.713,20	F
1-012-09	Elektroarbeiten - Anpassung + Änderung SAA, Uhren	6.419,60	9.104,69	10.032,65		9.104,69	F
1-013-01	Blitzschutzarbeiten BA 1-3	21.614,34	19.272,47	19.090,52	181,95	6.138,00	V
1-017-01	Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 1	17.850,00	10.530,81	8.629,88	1.963,88	10.530,81	F
1-017-02	Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 2-3	47.600,00	44.886,80	44.886,80			V
1-018-01	Rauch- und Brandschutzelemente BA 2-3	260.253,00	312.836,72	312.836,72			V
1-019-01	Stahlzargen/ Innentüren BA 1	59.500,00	78.430,54	60.474,61	16.956,49	78.430,54	F
1-019-02	Stahlzargen/ Innentüren BA 2-3	149.940,00	140.280,53	133.243,11	7.037,42		V

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-021-01	Estricharbeiten BA 1	207.232,55	410.359,99	386.828,99	35.291,68	410.359,99	F
1-021-02	Estricharbeiten BA 2-3	206.155,60	191.618,66	191.618,66			V
1-023-01	Trockenbauarbeiten BA 1	246.710,80	306.256,70	263.176,18	18.839,10	306.256,70	F
1-023-02	Trockenbauarbeiten BA 2 - Vorabmaßnahme	96.271,00	106.068,76	94.745,85		106.068,76	F
1-023-03	Trockenbauarbeiten BA 2-3	884.872,10	1.096.474,31	1.094.060,13	2.414,18		V
1-023-04	Trockenbauarbeiten - Akustik Hörsäle BA 1		15.885,85	14.709,11		15.885,85	F
1-025-01	Malerarbeiten BA 1	45.255,70	48.227,46	44.635,57	5.471,52	48.227,46	F
1-025-02	Malerarbeiten BA 2-3	169.836,80	142.562,00	142.562,00			V
1-026-01	Fassadenarbeiten BA 1	123.284,00	123.170,15	115.559,35	14.418,40	123.170,15	F
1-026-02	Fassadenarbeiten BA 2 -3	624.236,07	588.710,31	588.710,31			V
1-028-01	Fliesenarbeiten BA 1	3.867,50					F
1-028-02	Fliesenverlegearbeiten BA 2-3	122.629,50	117.501,79	117.501,79			V
1-029-01	Bodenbelagsarbeiten BA 1	76.308,75	20.048,17	52.855,04		18.263,17	F
1-029-01A	Bodenbelagsarbeiten - Ersatzvornahme BA 1		65.109,99	61.654,14		65.109,99	F
1-029-02	Bodenbelagsarbeiten BA 2-3	205.417,80	182.174,91	182.174,91			V
1-029-03	Parkettarbeiten BA 2-3	176.786,40	173.543,59	173.543,59			V
1-030-01	Schlosserarbeiten BA 1	86.572,50	91.597,11	84.318,64	3.248,70	91.597,11	F
1-030-02	Schlosserarbeiten - Stahlbau UK Brücke BA 2	33.844,48	39.761,10	39.761,10			V
1-030-03	Schlosserarbeiten BA 2-3	90.142,50	87.893,64	87.893,64			V
1-032-01	Vorhänge BA 1	1.635,00	1.220,88	1.317,39		1.220,88	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-032-02 Vorhänge sonstiges BA 1	18.000,00					F
1-033-01 Schließanlage BA 1	19.742,10	19.742,10				N
1-034-01 Schreinerarbeiten - Garderobenschränke BA 2		10.729,31	11.769,10		10.729,31	F
1-034-02 Schreinerarbeiten - Ergänzung Fußboden BA 1		3.334,38	3.334,38		4.062,66	V
1-035-01 Beschilderung BA 1	2.380,00	2.558,86	2.506,74		2.558,86	F
1-036-01 Feinreinigung BA 1	16.065,00	10.693,70	11.879,77		10.693,70	F
1-037-01 Ausstattung Fachklassen BA 1	138.218,50	160.255,41	152.613,28	6.915,70	160.255,41	F
1-037-02 Ausstattung - Medientechnik Tafelsysteme BA 1	88.759,45	66.977,96	66.977,96		56.774,90	V
1-037-07 Ausstattung - steigendes Gestühl BA 1	71.400,00	72.525,50	74.725,34		72.525,50	F
1-037-08 Ausstattung - Medientechnik Aula	86.046,04	72.922,51	72.922,51			V
1-037-09 Ausstattung - Traversensysteme Aula	29.750,00	20.700,05	20.700,05			V
1-037-10 Ausstattung - Erweiterung Audio-Anlage	10.115,00	10.115,00				N
1-037-X Ausstattung - Sonstiges	22.669,50					F
1-038-01 Außenanlagen BA 1	29.452,50					F
1-038-01 Freimachen Baufeld Nord-West	102.637,50	114.059,42	96.336,45	8.561,18	114.059,42	F
Zwischensumme Gewerke BA 1-5	15.230.478,42	15.972.923,17	15.745.349,48	335.420,37	6.249.192,01	

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
GEWERKE OFFEN BA 2-5							
1-002-X	Abbrucharbeiten BA 4-5	1.074.196,11	1.074.196,11				N
1-004-X	Baumeisterarbeiten BA 4-5	1.026.562,06	1.026.562,06				N
1-045-X	Gerüstbauarbeiten BA 4-5	90.011,60	90.011,60				N
1-007-X	Flachdacharbeiten BA 4-5	589.960,35	589.960,35				N
1-008-X	Fensterarbeiten BA 4-5	758.982,00	758.982,00				N
1-010-X	Heizungs- und Lüftungsarbeiten BA 4-5	1.665.783,99	1.665.783,99				N
1-012-X	Elektroinstallationsarbeiten BA 4-5	1.029.442,74	1.029.442,74				N
1-013-X	Blitzschutzarbeiten BA 4-5	14.409,56	14.409,56				N
1-017-X	Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 4-5	55.037,50	55.037,50				N
1-018-X	Rauch- und Brandschutzelemente BA 4-5	144.763,50	144.763,50				N
1-019-X	Stahlzargen/ Innentüren BA 4-5	159.460,00	159.460,00				N
1-021-X	Estricharbeiten BA 4-5	131.483,10	131.483,10				N
1-023-X	Trockenbauarbeiten BA 4-5	723.282,00	723.282,00				N
1-025-X	Malerarbeiten BA 4-5	114.192,40	114.192,40				N
1-026-X	Fassadenarbeiten BA 4-5	235.530,75	235.530,75				N
1-028-X	Fliesenverlegearbeiten BA 4-5	7.735,00	7.735,00				N
1-029-X	Bodenbelagsarbeiten BA 4-5	177.286,20	177.286,20				N
1-030-X	Schlosserarbeiten BA 3-5	217.698,60	217.698,60				N
1-031-X	WC-Trennwände BA 2-5	30.464,00	30.464,00				N

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-032-X	Vorhänge BA 2-5	130.608,45	130.608,45				N
1-033-X	Schließanlage BA 2-5	105.445,90	105.445,90				N
1-035-X	Beschilderung BA 2-5	24.395,00	24.395,00				N
1-036-X	Feinreinigung BA 2-5	64.260,00	64.260,00				N
1-037-X	Ausstattung BA 2-5 IBE	963.334,75	963.334,75				N
1-037-X	Ausstattung BA 2-5 ELT	691.934,31	691.934,31				N
1-038-X	Außenanlagen BA 2-5	1.419.533,15	1.419.533,15				N
1-038-X	Außenanlagen BA 2-5 HLS	160.179,95	160.179,95				N
1-039-X	Briefkastenanlage BA 2-5	3.778,25	3.778,25				N
	Zwischensumme Gewerke BA 2-5	11.809.751,22	11.809.751,22				
	HONORARE UND NEBENKOSTEN						
2-002-01	Objektplanung, Architektur LPH 3-4, BA II-VI	439.672,67	439.672,67	439.672,67		378.547,96	V
2-002-02	Objektplanung, Architektur LPH 5-9, BA II-VI, inkl. VK, PST.	2.197.202,95	2.197.202,95	2.197.202,95		778.966,65	V
2-005-01	Tragwerksplanung	66.937,50	66.937,50	66.937,50		49.302,35	V
2-005-02	Tragwerksplanung - Gerüstbauturm m. Aufzug		5.920,25	5.920,25		5.920,25	F
2-006-01	TGA - HLS, LPH 3	219.188,12	219.188,12	219.188,12		519.659,61	V
2-006-02	TGA - HLS LPH 4-9	849.431,88	849.431,88				N
2-007-01	TGA - Elektro - LPH 3-9	804.440,00	804.440,00	804.440,00		245.985,05	V
2-010	Freianlagenplanung	107.100,00	107.100,00				N

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-011	Fachbauleitung - Schadstoffe	45.220,00	45.220,00				N
2-011-01	Fachbauleitung - Gebäudeschadstoffe	17.850,00	15.957,90	10.019,80		15.957,90	F
2-011-02	Fachbauleitung - Gutachten Garagenlüftung	1.190,00	1.071,00	1.071,00		1.071,00	F
2-011-03	Fachbauleitung - Messnachweis Garagenlüftung	2.380,00	1.725,50	1.725,50		1.725,50	F
2-011-04	Prüfsachverständiger Lüftung BA 1	5.355,00	5.355,00				N
2-011-05	Prüfsachverständiger Lüftung BA 2+3	10.710,00	10.710,00				N
2-011-06	Prüfsachverständiger Lüftung BA 4+5	10.710,00	10.710,00				N
2-011-07	Prüfsachverständiger ELT BA 1+2	9.826,23	13.174,49	13.174,49		1.323,76	V
2-011-08	Prüfsachverständiger ELT BA 3	5.060,51	5.060,51				N
2-011-09	Prüfsachverständiger ELT BA 4+5	10.349,88	10.349,88				N
2-011-10	Fachbauleitung - Beprobung Sheddächer BA 1		238,00	238,00		238,00	F
2-011-11	Fachbauleitung - Kontrollbeprobung	1.190,00	1.094,80	1.094,80			V
2-011-12	Fachbauleitung - Haufwerkbeprobung	2.380,00	2.254,91	2.261,00		2.254,91	F
2-011-13	Prüfsachverständiger - Gutachterliche Tätigkeiten	11.900,00	11.305,00	11.305,00			V
2-011-14	Prüfsachverständiger - Dichtigkeitsprüfung Flachdach	2.380,00	2.005,15	2.005,15		2.005,15	F
2-011-15	Fachbauleitung - Begleitung Flachdacharbeiten	2.380,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00	F
2-011-16	Fachbauleitung - Beprobung Fliesen BA 2+3	4.760,00	4.165,00	4.165,00		4.165,00	F
2-011-17	Fachbauleitung - Beprobung Asbest BA 2+3	1.785,00	1.588,65	1.588,65			V
2-011-18	Fachbauleitung - Beprobung Aushub Beton m. Schwarzanstrich	1.785,00	2.076,55	2.076,55		2.076,55	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-012-01	SiGeKo - BA 1	3.570,00	7.965,56	7.965,56		7.965,56	F
2-012-02	SiGeKo - BA 2-3	14.280,00	16.737,05	16.737,05		2.998,80	V
2-012-03	SiGeKo - BA 4-5	14.280,00	14.280,00				N
2-014	Bodengutachten		4.476,78	4.130,49		4.476,78	F
2-015-01	Raumakustik - Aula BA 2+3	4.760,00	3.510,50	3.510,50			V
2-017-01	Flucht- u. Rettungswege, Feuerwehreinsatzpläne		31.708,86	31.708,86			V
3-002	Bekanntmachungen	5.950,00	5.950,00				N
3-003	Vermessungsgebühren						N
3-004	Baugenehmigung	5.950,00	5.950,00				N
3-005-01	Prüfung - Tragwerksplanung	17.850,00	1.416,00	1.416,00		4.081,62	V
3-005-02	Prüfung - Hochwasserberechnung		6.554,64	5.236,00		6.554,64	F
3-006-1	Baufeiern -- 19% MwSt	5.950,00				22,60	V
3-006-2	Baufeiern -- 7% MwSt						V
3-007	Verbrauchskosten Baustrom/ Bauwasser	23.800,00	23.800,00				N
3-008	Bauleistungsversicherung	29.750,00	29.750,00				N
4-001	öffentliche Erschließung Wasser/ Abwasser	35.700,00	35.700,00				N
Zwischensumme Honorare und Nebenkosten		4.993.024,74	5.023.540,10	3.856.575,89		2.037.084,64	
Gesamtsumme inkl. Sonderkosten		32.033.254,38	32.806.214,49	19.601.925,37	335.420,37	8.286.276,65	

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
	SONDERKOSTEN - IN KOBE BEINHALTET						
1-012	Photovoltaikanlage	-184.908,15	-184.908,15				N
1-012	Ladesäule - E-Mobilität	-29.750,00	-29.750,00				N
2000	Ausgleich Baunebenkosten (ca. 15% aus 01 Gewerke	-35.700,00	-35.700,00				N
1-012	Induktive Höranlage Aula	-17.850,00	-17.850,00				N
	Zwischensumme Sonderkosten	-268.208,15	-268.208,15				
	Gesamtsumme	31.765.046,23	32.555.341,40	19.620.899,09	335.420,37	8.296.186,11	