

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
GEWERKE							
1-001	Bautafel	1.785,00	1.075,76	1.075,76		1.075,76	F
1-002-01	Abbrucharbeiten, Demontagen BA 1	824.229,37	845.546,03	904.999,37	56.882,72	845.546,02	F
1-002-02	Abbrucharbeiten, Demontagen BA 2-3	1.332.608,33	1.459.287,03	1.459.287,03		756.288,04	V
1-004-01	Baumeisterarbeiten BA 1	349.634,35	353.261,22	356.596,83	3.172,51	353.261,22	F
1-004-02	Baumeisterarbeiten BA 2-3	980.462,17	1.314.115,57	1.138.398,42	175.717,15	790.669,75	V
1-004-04	Baustellen WC - Hygienereinigung		8.500,00	8.500,00		2.883,35	V
1-004-05	Baumeisterarbeiten BA 4 - Vorabmaßnahme	108.519,67					F
1-045-01	Gerüstbauarbeiten BA 1	51.217,60	48.641,07	44.900,24		48.641,07	F
1-045-02	Gerüstbauarbeiten BA 2-3	194.493,60	213.841,86	213.321,04	520,82	120.494,13	V
1-007-01	Flachdacharbeiten BA 1	274.473,50	491.423,67	457.822,04	14.797,45	491.423,67	F
1-007-02	Flachdacharbeiten BA 2-3	746.584,70	1.018.743,32	884.254,85	134.488,47	164.315,29	V
1-007-03	Flachdacharbeiten BA 4 - Vorabmaßnahme	157.972,50					F
1-008-01	Fensterarbeiten BA 1-3	1.095.752,00	1.115.208,69	1.034.512,52	80.696,17	641.244,38	V
1-009-01	Aufzugsarbeiten - Störung Strahlarbeiten BA 1		1.237,48	1.237,48		1.237,48	F
1-009-02	Aufzugsarbeiten - Aus- u. Einprogrammierung		761,60	761,60			V
1-009-03	Aufzugsarbeiten - De-/Montage Außentableaus		649,62	649,62		649,62	F
1-009-04	Aufzugsarbeiten - Rauchabzugsanlage BA 2		844,90	844,90		844,90	F
1-009-05	Aufzugsarbeiten - Inbetriebnahme BA 2		636,59	636,59		636,59	F
1-010-01	Heizungsinstallationsarbeiten BA 1	101.552,55	145.269,57	151.269,23	14.006,33	145.269,57	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-010-02 Lüftungsinstallationsarbeiten BA 1	263.991,98	241.855,65	238.048,79	21.709,09	241.855,65	F
1-010-03 Heizungsinstallationsarbeiten BA 2-3	412.950,92	422.082,94	419.518,80	2.564,14	63.282,13	V
1-010-04 Lüftungsinstallationsarbeiten BA 2-3	864.289,86	841.844,43	806.853,96	34.990,47	250.990,64	V
1-010-07 Stilllegung / Freischaltung HLS BA 1	5.319,30	8.870,56	7.945,81		8.870,56	F
1-010-08 MSR - Arbeiten BA 1	97.382,46	84.311,40	85.064,26	646,82	84.311,40	F
1-010-10 MSR - Arbeiten BA 2-3	151.621,47	262.183,41	262.183,41			V
1-010-13 Lüftungsarbeiten/ Abluft Tiefgarage - ENTFÄLLT -	26.180,00					F
1-010-14 Heizungsarbeiten - Winterbau - Beheizung Aula BA 3		2.371,87	2.371,87		2.371,87	F
1-011-01 Sanitärarbeiten BA 1	81.728,45	104.397,06	86.320,98	11.434,44	104.397,06	F
1-011-02 Grundleitungsuntersuchung/ -sanierung BA 1	10.908,73	2.676,74	1.784,41		2.676,74	F
1-011-03 Deckenversorgung / Laboreinrichtung BA 1	547.281,00	365.143,60	330.448,72	30.688,18	365.143,60	F
1-011-04 Sanitärarbeiten BA 2-3	530.112,85	427.003,63	427.003,63			V
1-011-09 Provisorium Regenentwässerung TG BA 1	6.251,07	8.550,65	10.189,52		8.550,65	F
1-011-10 Grundleitungsuntersuchung/ -sanierung BA 2		3.471,83	1.085,28		3.471,83	F
1-012-01 Elektroarbeiten - Demontage Elektro BA 1	10.831,99	12.781,43	10.141,78	1.532,33	12.781,43	F
1-012-02 Elektroarbeiten - Rückbau BMA/ Umbau Container	5.355,00	15.583,22	8.085,43	6.619,71	15.583,22	F
1-012-03 Elektroinstallationsarbeiten BA 1-3	1.491.140,75	1.450.361,49	1.428.511,76	21.849,73	662.986,57	V
1-012-07 Elektroarbeiten - BMA + SSA BA 1-5	172.867,84	130.781,69	128.931,16	1.850,53	24.445,73	V
1-012-08 Elektroarbeiten - Kernbohrungen BA 1		2.713,20	2.272,90		2.713,20	F
1-012-09 Elektroarbeiten - Anpassung + Änderung SAA, Uhren	6.419,60	9.104,69	10.032,65		9.104,69	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-012-10 Elektroarbeiten - Netzwerkaktivkomponenten BA 1		1.921,85	1.921,85			V
1-013-01 Blitzschutzarbeiten BA 1-3	21.614,34	19.272,47	19.090,52	181,95	6.138,00	V
1-017-01 Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 1	17.850,00	10.530,81	8.629,88	1.963,88	10.530,81	F
1-017-02 Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 2-3	47.600,00	44.886,80	44.886,80			V
1-018-01 Rauch- und Brandschutzelemente BA 2-3	260.253,00	312.836,72	312.836,72		27.874,80	V
1-019-01 Stahlzargen/ Innentüren BA 1	59.500,00	78.430,54	60.474,61	16.956,49	78.430,54	F
1-019-02 Stahlzargen/ Innentüren BA 2-3	149.940,00	144.026,65	133.243,11	10.783,54	28.271,87	V
1-021-01 Estricharbeiten BA 1	207.232,55	410.359,99	386.828,99	35.291,68	410.359,99	F
1-021-02 Estricharbeiten BA 2-3	206.155,60	200.757,86	191.618,66	9.139,20	95.645,81	V
1-023-01 Trockenbauarbeiten BA 1	246.710,80	306.256,70	263.176,18	18.839,10	306.256,70	F
1-023-02 Trockenbauarbeiten BA 2 - Vorabmaßnahme	96.271,00	106.068,76	94.745,85		106.068,76	F
1-023-03 Trockenbauarbeiten BA 2-3	884.872,10	1.097.032,74	1.094.060,13	2.972,61	150.553,84	V
1-023-04 Trockenbauarbeiten - Akustik Hörsäle BA 1		15.885,85	14.709,11		15.885,85	F
1-025-01 Malerarbeiten BA 1	45.255,70	48.227,46	44.635,57	5.471,52	48.227,46	F
1-025-02 Malerarbeiten BA 2-3	169.836,80	142.562,00	142.562,00			V
1-026-01 Fassadenarbeiten BA 1	123.284,00	123.170,15	115.559,35	14.418,40	123.170,15	F
1-026-02 Fassadenarbeiten BA 2 -3	624.236,07	591.455,97	588.710,31	2.745,66	102.677,71	V
1-028-01 Fliesenarbeiten BA 1	3.867,50					F
1-028-02 Fliesenverlegearbeiten BA 2-3	122.629,50	119.215,39	117.501,79	1.713,60		V
1-029-01 Bodenbelagsarbeiten BA 1	76.308,75	52.855,04	52.855,04		18.263,17	V

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-029-01A Bodenbelagsarbeiten - Ersatzvornahme BA 1		65.109,99	61.654,14		65.109,99	F
1-029-02 Bodenbelagsarbeiten BA 2-3	205.417,80	202.975,87	182.174,91	20.800,96		V
1-029-03 Parkettarbeiten BA 2-3	176.786,40	173.543,59	173.543,59			V
1-030-01 Schlosserarbeiten BA 1	86.572,50	91.597,11	84.318,64	3.248,70	91.597,11	F
1-030-02 Schlosserarbeiten - Stahlbau UK Brücke BA 2	33.844,48	49.816,10	39.761,10		49.816,10	F
1-030-03 Schlosserarbeiten BA 2-3	90.142,50	90.071,34	87.893,64	2.177,70		V
1-031-01 Sanitärtrennwände BA 2-3	30.464,00	28.629,02	28.629,02			V
1-032-01 Vorhänge BA 1	1.635,00	1.220,88	1.317,39		1.220,88	F
1-032-02 Vorhänge sonstiges BA 1	18.000,00					F
1-032-03 Verdunkelungsvorhänge BA 2+3	41.084,75	38.081,79	38.081,79			V
1-033-01 Schließanlage BA 1	19.742,10	19.742,10				N
1-034-01 Schreinerarbeiten - Garderobenschränke BA 2		10.729,31	11.769,10		10.729,31	F
1-034-02 Schreinerarbeiten - Ergänzung Fußboden BA 1		3.334,38	3.334,38		4.062,66	V
1-035-01 Beschilderung BA 1	2.380,00	2.558,86	2.506,74		2.558,86	F
1-035-02 Beschilderung BA 2+3	13.685,00	9.934,24	9.934,24			V
1-036-01 Feinreinigung BA 1	16.065,00	10.693,70	11.879,77		10.693,70	F
1-036-02 Feinreinigung BA 2	16.065,00	15.928,20	15.928,20			V
1-037-01 Ausstattung Fachklassen BA 1	138.218,50	160.255,41	152.613,28	6.915,70	160.255,41	F
1-037-02 Ausstattung - Medientechnik Tafelsysteme BA 1	88.759,45	66.977,96	66.977,96		56.774,90	V
1-037-07 Ausstattung - steigendes Gestühl BA 1	71.400,00	72.525,50	74.725,34		72.525,50	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-037-08 Ausstattung - Medientechnik Aula	86.046,04	72.922,51	72.922,51			V
1-037-09 Ausstattung - Traversensysteme Aula	29.750,00	28.777,77	20.700,05	8.077,72		V
1-037-10 Ausstattung - Erweiterung Audio-Anlage	10.115,00	10.115,00				N
1-037-11 Ausstattung Fachklassen BA 2-3	359.261,00	329.816,84	329.816,84			V
1-037-X Ausstattung - Sonstiges	22.669,50					F
1-038-01 Freimachen Baufeld Nord-West BA 2-3	102.637,50	114.059,42	96.336,45	8.561,18	114.059,42	F
1-038-02 Außenanlagen BA 1 -- NICHT BELEGT --						F
1-038-03 Freimachen Baufeld BA 4-5	95.646,25	101.026,28	101.026,28			V
Zwischensumme Gewerke BA 1-5	16.023.724,09	17.011.330,39	16.281.754,47	784.426,65	8.395.777,11	
GEWERKE OFFEN BA 2-5						
1-002-X Abbrucharbeiten BA 4-5	1.038.496,11	1.038.496,11				N
1-004-X Baumeisterarbeiten BA 4-5	918.042,39	918.042,39				N
1-045-X Gerüstbauarbeiten BA 4-5	90.011,60	90.011,60				N
1-007-X Flachdacharbeiten BA 4-5	431.987,85	431.987,85				N
1-008-X Fensterarbeiten BA 4-5	758.982,00	758.982,00				N
1-010-X Heizungs- und Lüftungsarbeiten BA 4-5	1.665.783,99	1.665.783,99				N
1-012-X Elektroinstallationsarbeiten BA 4-5	1.029.442,74	1.029.442,74				N
1-013-X Blitzschutzarbeiten BA 4-5	14.409,56	14.409,56				N
1-017-X Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 4-5	55.037,50	55.037,50				N
1-018-X Rauch- und Brandschutzelemente BA 4-5	144.763,50	144.763,50				N

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-019-X Stahlzargen/ Innentüren BA 4-5		159.460,00	159.460,00			N
1-021-X Estricharbeiten BA 4-5		131.483,10	131.483,10			N
1-023-X Trockenbauarbeiten BA 4-5		723.282,00	723.282,00			N
1-025-X Malerarbeiten BA 4-5		114.192,40	114.192,40			N
1-026-X Fassadenarbeiten BA 4-5		235.530,75	235.530,75			N
1-028-X Fliesenverlegearbeiten BA 4-5		7.735,00	7.735,00			N
1-029-X Bodenbelagsarbeiten BA 4-5		177.286,20	177.286,20			N
1-030-X Schlosserarbeiten BA 3-5		217.698,60	217.698,60			N
1-031-X WC-Trennwände BA 3-5						N
1-032-X Vorhänge BA 4-5		89.523,70	89.523,70			N
1-033-X Schließanlage BA 2-5		105.445,90	105.445,90			N
1-035-X Beschilderung BA 4-5		10.710,00	10.710,00			N
1-036-X Feinreinigung BA 3-5		48.195,00	48.195,00			N
1-037-X Ausstattung BA 4-5 IBE		604.073,75	604.073,75			N
1-037-X Ausstattung BA 2-5 ELT		691.934,31	691.934,31			N
1-038-X Außenanlagen BA 2-5		1.389.039,40	1.389.039,40			N
1-038-X Außenanlagen BA 2-5 HLS		160.179,95	160.179,95			N
1-039-X Briefkastenanlage BA 2-5		3.778,25	3.778,25			N
Zwischensumme Gewerke BA 2-5		11.016.505,55	11.016.505,55			

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
HONORARE UND NEBENKOSTEN						
2-002-01	Objektplanung, Architektur LPH 3-4, BA II-VI	439.672,67	428.588,48	439.672,67	428.588,48	F
2-002-02	Objektplanung, Architektur LPH 5-9, BA II-VI, inkl. VK, PST.	2.197.202,95	2.197.202,95	2.197.202,95	778.966,65	V
2-005-01	Tragwerksplanung	66.937,50	66.937,50	66.937,50	49.302,35	V
2-005-02	Tragwerksplanung - Gerüstbauturm m. Aufzug		5.920,25	5.920,25	5.920,25	F
2-006-01	TGA - HLS, LPH 3	219.188,12	219.188,12	219.188,12	617.469,95	V
2-006-02	TGA - HLS LPH 4-9	849.431,88	849.431,88			N
2-007-01	TGA - Elektro - LPH 3-9	804.440,00	804.440,00	804.440,00	245.985,05	V
2-010-01	Freianlagenplanung	107.100,00	84.606,62	84.606,62		V
2-011	Fachbauleitung - Schadstoffe	45.220,00	45.220,00			N
2-011-01	Fachbauleitung - Beratung Schadstoffe	17.850,00	15.957,90	10.019,80	15.957,90	F
2-011-02	Fachbauleitung - Gutachten Garagenlüftung	1.190,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	F
2-011-03	Fachbauleitung - Messnachweis Garagenlüftung	2.380,00	1.725,50	1.725,50	1.725,50	F
2-011-04	Prüfsachverständiger Lüftung BA 1-5	26.775,00	11.305,00	11.305,00		V
2-011-07	Prüfsachverständiger ELT BA 1+2	9.826,23	13.174,49	13.174,49	1.323,76	V
2-011-08	Prüfsachverständiger ELT BA 3	5.060,51	5.060,51			N
2-011-09	Prüfsachverständiger ELT BA 4+5	10.349,88	10.349,88			N
2-011-10	Fachbauleitung - Schadstoff Beprobungen BA 1-5 (TÜV)	18.445,00	7.580,30	7.580,30	7.009,10	V

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-011-11 Dichtigkeitsprüfung Flachdach (ILD)	2.380,00	7.812,35	7.812,35		2.005,15	V
2-011-12 Begleitung Flachdacharbeiten (Sika)	2.380,00	7.140,00	7.140,00		1.785,00	V
2-011-14 Haufwerkbeprobung (Kraft Dohmann)	5.355,00	5.432,35	5.432,35		4.331,46	V
2-012-01 SiGeKo - BA 1	3.570,00	7.965,56	7.965,56		7.965,56	F
2-012-02 SiGeKo - BA 2-3	14.280,00	16.737,05	16.737,05		4.498,20	V
2-012-03 SiGeKo - BA 4-5	14.280,00	14.280,00				N
2-014 Bodengutachten		4.476,78	4.130,49		4.476,78	F
2-015-01 Raumakustik - Aula BA 2+3	4.760,00	3.510,50	3.510,50			V
2-017-01 Flucht- u. Rettungswege, Feuerwehreinsatzpläne		31.708,86	31.708,86			V
3-002 Bekanntmachungen	5.950,00	5.950,00				N
3-003 Vermessungsgebühren						N
3-004 Baugenehmigung	5.950,00	5.950,00				N
3-005-01 Prüfung - Tragwerksplanung	17.850,00	1.416,00	1.416,00		4.081,62	V
3-005-02 Prüfung - Hochwasserberechnung		6.554,64	5.236,00		6.554,64	F
3-006-1 Baufeiern -- 19% MwSt	5.950,00				22,60	V
3-006-2 Baufeiern -- 7% MwSt						V
3-007 Verbrauchskosten Baustrom/ Bauwasser	23.800,00	23.800,00				N
3-008 Bauleistungsversicherung	29.750,00	29.750,00				N
4-001 öffentliche Erschließung Wasser/ Abwasser	35.700,00	35.700,00				N
Zwischensumme Honorare und Nebenkosten	4.993.024,74	4.975.944,47	3.953.933,36		2.189.041,00	

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
Gesamtsumme inkl. Sonderkosten	32.033.254,38	33.003.780,41	20.235.687,83	784.426,65	10.584.818,11	
SONDERKOSTEN - IN KOBE BEINHALTET						
1-012 Photovoltaikanlage	-184.908,15	-184.908,15				N
1-012 Ladesäule - E-Mobilität	-29.750,00	-29.750,00				N
2000 Ausgleich Baunebenkosten (ca. 15% aus 01 Gewerke	-35.700,00	-35.700,00				N
1-012 Induktive Höranlage Aula	-17.850,00	-17.850,00				N
Zwischensumme Sonderkosten	-268.208,15	-268.208,15				
Gesamtsumme	31.765.046,23	32.752.907,32	20.254.661,55	784.426,65	10.594.727,57	