

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
VORABMAßNAHME EINGANGSBEREICH							
1-010-1	Heizung - Vorabmaßnahme Eingang		483,14	483,14	483,14	483,14	F
1-012-1	Elektro - Vorabmaßnahme Eingang	25.573,10	16.115,17	26.537,75	525,09	16.115,17	F
1-023-1	Trockenbau - Vorabmaßnahme Eingang	8.085,00	10.547,79	14.298,45		10.547,79	F
1-025-1	Malerarbeiten - Vorabmaßnahme Eingang	1.890,00	3.042,71	3.088,94		3.042,71	F
1-029-1	Bodenbelagsarbeiten - Vorabmaßnahme Eingang	1.000,00	1.868,44	1.679,95		1.868,44	F
1-030-1	Schlosserarbeiten - Vorabmaßnahme Eingang	13.050,00	22.009,17	25.850,37	-3.101,50	22.009,17	F
1-037-1	Ausstattung - Foyer	16.732,00	9.203,95	9.218,51		9.203,95	F
1-037-2	Ausstattung - Schmutzfangmatten		2.187,83	2.427,53		2.187,83	F
1-037-3	Ausstattung - Sitzelemente	2.400,00	1.630,68	1.497,40		1.630,68	F
2-002-2	Architekturleistung Umbau Eingang	8.800,00	8.821,15	8.800,00		8.821,15	F
2-007-3	Planungsleistung ELT	3.328,84	6.904,98	3.328,83		6.904,98	F
	Zwischensumme Vorabmaßnahme Eingang	80.858,94	82.815,01	97.210,87	-2.093,27	82.815,01	

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
SANIERUNG BA 1/2							
1-001	Bautafel - BA 1-2	3.150,00	2.727,48	2.758,42		2.727,48	F
1-002-1	Abbrucharbeiten und Baufeldfreimachung BT C	117.387,55	139.753,55	172.289,49	-11.277,28	139.753,55	F
1-002-2	Bestandsentkernung BT C			11.277,28			F
1-004-1	Baumeisterarbeiten - BA 1+2	1.082.557,32	974.810,43	939.957,47	37.710,20	974.810,43	F
1-045-1	Gerüstbauarbeiten - BA 1+2	29.480,00	68.388,84	23.455,76	26.470,27	68.388,84	F
1-005-1	Zimmerarbeiten - BA 1+2	90.815,00	136.535,76	74.914,57	36.710,66	136.535,76	F
1-006-1	Dachdecker-/ Spenglerarbeiten - BA 1	85.793,00	137.795,97	90.112,10	12.876,19	137.795,97	F
1-006-2	Dachdecker-/ Spengler - zus. Arbeiten		3.535,69	2.400,83	1.342,32	3.535,69	F
1-008-1	Fensterarbeiten und Pfosten-Riegel - BA 1+2	821.887,50	674.960,74	701.444,42	-8.406,16	674.960,74	F
1-010-1	Heizungsarbeiten - BA 1	452.877,65	306.196,52	474.042,81	-17.490,02	306.196,52	F
1-010-2	Lüftungsarbeiten - BA 1+2	397.933,68	275.571,41	399.190,86	-8.988,25	275.571,41	F
1-010-3	Kälteinstallationsarbeiten - BA 1+2	89.089,35	77.291,68	86.376,32	-665,77	77.291,68	F
1-010-4	Heizung - Vorabmaßnahme H/S		627,13	627,13		627,13	F
1-010-5	Kältetechnik - Umbau Backup-Raum		7.529,83	7.529,83		7.529,83	F
1-011-1_1	Sanitärinstallationsarbeiten - BA 1	298.553,15	119.031,32	118.202,00	829,32	119.031,32	F
1-011-1_2	Sanitärinstallationsarbeiten - BA 2		32.339,34	33.064,99	-725,65	32.339,34	F
1-011-1_3	Sanitärinstallationsarbeiten - BA 3		186.945,39	153.957,38	29.408,73	186.945,40	F
1-011-2	Sanitär - Kanalbefahrung		3.560,96	3.078,53		3.560,96	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-011-3 Sanitär - Kanalbauarbeiten - BA 1+2	92.380,01	99.176,12	101.765,34	1.787,07	99.176,12	F
1-011-4 Sanitär - zus. Kanalreinigung		3.798,28	3.798,28		3.798,28	F
1-012-2 Elektro - Demontagen Starkstrom + EDV	29.855,03	9.175,99	15.644,00		9.175,99	F
1-012-3 Elektro - Demontagen BMA + EMA	7.601,52	6.931,48	6.284,99	147,58	6.931,48	F
1-012-4 Elektro - Anbindung Hofberg Netzwerk (o. Erdarb)	26.180,00	7.530,32	10.942,05		7.530,32	F
1-012-5 Elektro - Baustrom_BA 1-3	24.692,50	44.128,57	34.184,76	9.949,45	44.128,57	F
1-012-6 Elektro - Anbindung Hofberg (Erdarbeiten)		6.371,02	7.041,06		6.371,02	F
1-012-7 Elektro - Backup-Raum versetzen	36.817,13	27.330,67	27.336,68		27.330,67	F
1-012-8 Elektroinstallation DIN 18382 - BA 1	692.957,91	507.809,22	670.558,34	4.560,80	507.809,22	F
1-012-9 Elektro - Durchsageanlage_BA 1-3		357,00	975,80		357,00	F
1-012-11 Elektro - BMA BA 1-3	116.990,81	92.586,95	95.669,22	-3.082,27	92.586,95	F
1-012-12 Elektro - USV-Anlage ST60		9.199,89	9.199,89		9.199,89	F
1-012-15 Elektro - Umbau Serverschrank Telefonanlage		1.969,58	357,00	1.969,58	1.969,58	F
1-012-16 Elektro - Aufschaltung BMA auf ILS-IN		1.534,89	1.130,50		1.534,89	F
1-012-19 Demontage - Entsorgung I-Melder gegen Nachweis		574,77	574,77		574,77	F
1-013-1 Blitzschutz DIN 18384 - BA 1	9.356,73	6.760,75	7.339,92		6.760,75	F
1-016-1 Vollwärmeschutzarbeiten - BA 1+2	303.669,80	299.782,89	328.421,56	7.416,41	299.782,90	F
1-018-1 Rauch- und Brandschutzelemente - BA 1+2	283.835,00	225.483,91	210.893,01	28.128,07	225.483,91	F
1-019-1 Stahlzargen/ Innentüren - BA 1+2	356.714,40	222.672,85	202.424,95	19.724,39	222.672,85	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-021-1	Estricharbeiten - BA 1	25.098,10	6.103,78	27.516,76		6.103,78	F
1-022	Doppelbodenarbeiten - BA 1	115.150,00	102.711,89	113.666,78	4.044,81	102.711,89	F
1-023-1	Trockenbauarbeiten Vorabmaßnahme - BA 1		1.288,26	1.288,26		1.288,26	F
1-023-2	Trockenbauarbeiten - BA 1	294.201,19	251.166,58	324.350,59	6.430,24	251.166,58	F
1-025-2	Malerarbeiten - BA 1	79.392,52	87.916,02	96.808,88	6.134,45	87.916,02	F
1-027-1	Natursteinarbeiten - Bestand - BA 1		2.700,71	2.700,71		2.700,71	F
1-027-2	Natursteinarbeiten - Bodenbeläge - BA 1	21.110,96	37.872,29	12.969,81	17.617,31	37.872,29	F
1-028-1	Fliesenverlegearbeiten - BA 1+2	51.598,40	44.351,18	73.723,11	261,81	44.351,18	F
1-029-2	Bodenbelagsarbeiten - BA 1+2	239.599,99	188.331,55	230.272,32		188.331,55	F
1-029-3	Bodenbelag - Technikraum vorab - BA 1		736,28	736,28		736,28	F
1-030-2	Schlosserarbeiten - BA 1	71.843,28	66.698,23	64.783,60	5.209,56	66.698,23	F
1-031-1	WC-Trennwände - BA 1+2	35.158,55	10.656,45	11.184,57		10.656,45	F
1-033-2	Schließanlage - BA 1+2 (BH -> BU)	6.579,51					F
1-033-1	Schließanlage - BMA Feuerwehr - Schlüsseldepot		133,90	133,90		133,90	F
1-034-1	Schreinerarbeiten - BA 1	35.463,79	36.064,14	46.052,41	-6.539,64	36.064,14	F
1-034-2	Schreinerarbeiten - ergänzende Arbeiten _BA 1		926,42	1.029,35		926,42	F
1-035-1	Beschilderung - BA 1+2		13.579,69	18.118,94	1.242,36	13.579,69	F
1-036-1	Feinreinigung - BA 1	18.837,70	11.802,91	16.996,15		11.802,91	F
1-038-1	Außenanlagen - BA 1-3	142.502,50	316.850,51	265.483,88	35.262,87	316.850,51	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-038-2	Außenanlagen - verschiedene Bauhofarbeiten		10.411,62			10.411,62	F
1-042-1	Feuerlöscheinrichtungen - BA 1 (BH -> BU)	5.087,25					F
1-047-1	Ausstattung - Tiefgaragentor		8.928,57	10.594,57		8.928,57	F
1-048-1	Vertikallamellen - BA 1+2	42.732,90	21.250,83	29.213,73		21.250,83	F
	Zwischensumme Gewerke BA 1/2	6.634.931,68	5.941.259,00	6.376.846,91	238.059,41	5.941.259,02	
	SANIERUNG BA 2/3						
1-001-2	Bautafel - BA 3	1.785,00					F
1-002-3	Abbrucharbeiten Bauteil B - BA 2	129.892,38	127.547,52	73.630,54	40.336,71	127.547,52	F
1-002-4	Abbrucharbeiten Bauteil A - BA 3	185.689,62	249.720,66	149.214,81	100.056,60	249.720,66	F
1-002-5	Verbauarbeiten - Sicherung Telekomleitung		24.633,00	23.740,50	892,50	24.633,00	F
1-002-6	Abbrucharbeiten- Bauteil A - BA3_Bitumenbeschichtung		6.957,66	12.963,56		6.957,66	F
1-002-7	Abbrucharbeiten - Hilfestellung Grabung Archäologie - BA 3		3.237,56	3.237,56		3.237,56	F
1-003-3	Erdarbeiten und Verbau BA 3		26.700,70	31.156,88	5.688,48	26.700,70	F
1-004-3	Baumeisterarbeiten - BA 3	581.142,35	651.715,02	375.789,96	289.824,69	651.715,02	F
1-004-3B	Baumeister - Abdichtung Fenster BA 3		955,67	1.003,32		955,66	F
1-004-3C	Baumeister - Verblechung Lichtschächte Straßenseite		5.361,76	5.223,01		5.361,76	F
1-004-4	Müllaufzugsschacht - BA 3		73.940,23	88.137,12	5.013,15	73.940,23	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-045-2 Gerüstbauarbeiten - BA 2	61.729,64	23.734,81	32.502,20	4.184,34	23.734,81	F
1-045-3 Gerüstbauarbeiten - BA 3	59.012,10	47.768,02	48.330,35	2.853,38	47.768,02	F
1-045-4 Gerüstarbeiten Sitzungssaal BA 3		15.851,03	12.288,54		15.851,03	F
1-045-5 Teleskopbühne wg. Bauverzug Hackenbuchner - BA 3		1.289,20	1.060,75		1.289,20	F
1-005-2 Zimmerarbeiten - BA 2	114.764,72	118.582,44	125.736,47	1.846,09	118.582,44	F
1-005-3 Zimmerarbeiten - BA 3	228.673,67	260.763,43	214.916,98	35.253,25	260.763,43	F
1-005-4 Zimmerarbeiten - Rückbau Treppe 3.OG - BA 3		773,67	773,67		773,67	F
1-007-2 Dachdecker-/ Spenglerarbeiten - BA 2	111.891,29	97.585,83	92.595,33	3.651,79	97.585,83	F
1-007-3 Dachdecker und Spenglerarbeiten - BA 3	128.443,84	127.662,02	84.456,82	43.651,07	127.662,02	F
1-008-2 Fenster / Fassade und Sonnenschutz - BA 3	548.991,70	380.657,32	548.620,21	-3.194,07	380.657,32	F
1-008-2A Hackenbuchner - Abzüge		1.289,20			1.289,20	F
1-008-2B Hackenbuchner - Ersatzvornahme Lösch_Türe Haupteingang		2.301,46	2.301,46		2.301,46	F
1-008-2D Hackenbuchner - Ersatzvornahme Arzmler_Reparatur BS-Fenster		624,75	624,75		624,75	F
1-009-1 Aufzugsarbeiten	75.391,50	62.642,79	73.006,50		62.642,79	F
1-009-2 Aktenaufzug Demontage		2.865,71	2.865,71		2.865,71	F
1-009-3 Kleingüteraufzug - Demontage und Neuinstallation		41.131,87	41.551,71		41.131,87	F
1-010-6 Heizungsarbeiten - BA 2+3	626.685,40	558.975,73	584.239,59	761,51	558.975,73	F
1-010-9 Sanierung der Zu- und Ablaufleitungen in der Tiefgarage	20.148,90	20.359,57	18.378,36		20.359,57	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-010-10 Lüftungsinstallationsarbeiten - BA 3	353.767,36	307.699,98	346.553,57	-6.902,00	307.699,98	F
1-010-11 Kälteinstallationsarbeiten - BA 3	227.278,10	225.762,50	222.400,05	7.806,32	225.762,50	F
1-010-12 Demontage Kälteleitungen - BA 3		2.602,78	2.602,78		2.602,78	F
1-011-5 Sanitär - zus. Kanalreinigung TG		316,54	316,54		316,54	F
1-011-6 Sanitär - Kanalbauarbeiten BA 3	92.700,00	76.831,37	89.812,80	-2.547,44	76.831,37	F
1-011-8 Sanitär- Abbruch Lichtschächte		2.005,15	2.005,15		2.005,15	F
1-011-9 Sanitär_ Lichtschächte / Streifenfundamente entfernen		9.630,02	12.889,14		9.630,02	F
1-011-10 Sanitär - RDN-Entsorgung Z1.1 - Z1.2 Material		3.307,88	3.307,88		3.307,88	F
1-011-11 Sanitär - Erneuerung Koaleszenzabscheider TG	35.500,00	24.447,10	28.868,69		24.447,10	F
1-012-13 Elektroinstallationsarbeiten - BA 2+3	1.039.838,35	1.075.674,99	1.083.645,23	84.159,59	1.075.674,99	F
1-012-14- ELT - Medientechnik - BA 3 - Sitzungssaal	144.354,69	171.732,84	164.321,65	15.404,04	171.732,84	F
1-012-14- ELT - Medientechnik - BA 3 -Beamer(in 1-012-14-1)	27.427,39					F
1-012-15 ELT -Sonstiges BA 2+3 - BA 3	90.879,08					F
1-012-20 ELT - Umbau Telekomanschluss im Gebäude		4.470,20	4.470,20		4.470,20	F
1-012-21 ELT - Elektroladesäulen im Innenhof und TG BA 3	40.270,00	39.479,32	43.531,99	-2.258,62	39.479,32	F
1-012-22 ELT - Parkplatzzerfassung mit Anzeigetableau BA 3	18.500,00	14.675,62	14.701,62	-26,00	14.675,62	F
1-012-23 ELT - zus Erdung an Regenfallrohr		244,15	244,15		244,15	F
1-012-24 ELT - Vorschau monitore 40"		9.204,65	9.204,65		9.204,65	F
1-012-25 ELT - BMA Tiefgarage		15.008,64	13.813,40		15.008,64	F
1-013-2 Blitzschutz DIN 18384 - BA 2+3	19.115,21	14.062,63	13.578,35	2.039,26	14.062,63	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-016-2 Vollwärmeschutzarbeiten - BA 3	206.215,70	206.571,87	173.882,43	47.045,64	206.571,87	F
1-018-3 Rauch- u. Brandschutzelemente - BA 3	187.663,00	16.693,03	159.450,48	1.275,68	16.693,04	F
1-018-3A Rauch- u. Brandschutzelemente - BA 3_Ersatz Fink		172.517,93	130.928,56	49.324,96	172.517,93	F
1-018-3B Rauch- u. Brandschutzelemente - BA 3_Rentamt N4		7.653,20	7.789,74		7.653,20	F
1-018-3C -- Rauch- und BS-Elemente - BA 3 - Rentamt- N3 in 1-018-3A-	47.600,00					F
1-018-3D Rauch- und BS-Elemente - BA 3_Ersatz Fink_Inbetriebnahme		673,30	673,30		673,30	F
1-019-3 Innentüren-Stahlzargen - BA 3	143.323,60	112.975,51	112.217,00	7.819,97	112.975,51	F
1-019-4 Innentüren-Stahlzargen - BA 3 - Sonstiges	13.566,00					F
1-020-1 Innenputzarbeiten - BA 2	58.582,51	31.358,43	42.298,07	3.034,50	31.358,43	F
1-020-2 Innenputzarbeiten - BA 3	81.880,33	116.625,13	57.918,35	45.291,23	116.625,13	F
1-021-2 Estricharbeiten - BA 2	23.349,11	17.885,40	31.206,81		17.885,40	F
1-021-3 Estricharbeiten - BA 3	75.707,80	23.706,69	56.894,29	-769,69	23.706,69	F
1-023-3 Trockenbauarbeiten - BA 2	262.162,79	256.881,05	249.185,77	9.668,74	256.881,05	F
1-023-3 Trockenbauarbeiten - BA 3	259.182,42	59.794,95	217.047,82	9.516,17	59.794,95	F
1-023-3A Trockenbau - BA 3 - Ersatzvornahme		357.958,28	281.636,51	56.328,31	357.958,28	F
1-023-4 Trockenbauarbeiten - BA 3 (aus 1-034-5 - Decke Foyer)						F
1-023-5 Trockenbau - BA 3 - Ersatzvornahme vorab_Decke Sitzungssaal		21.189,37	21.691,32	403,22	21.189,37	F
1-023-6 Restarbeiten Trockenbau BA 3	39.000,00	51.469,01	51.540,70	3.065,43	51.469,01	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-024-1 Mobile Trennwand	25.287,50	24.895,40	25.178,02	380,80	24.895,40	F
1-025-3 Malerarbeiten - BA 2	63.389,12	46.269,37	46.640,42		46.269,37	F
1-025-4 Malerarbeiten - BA 3	83.635,58	66.331,41	72.266,02	2.975,12	66.331,41	F
1-027-3 Natursteinarbeiten - Bodenbeläge - BA 2	23.350,79	17.274,80	10.593,38		17.274,80	F
1-027-4 Natursteinarbeiten BA 3	54.058,91	122.607,77	90.186,82	8.585,85	122.607,77	F
1-027-5 Natursteinarbeiten Treppenhaus BA 3		52.338,94	50.714,23	7.125,72	52.338,94	F
1-028-2 Fliesenarbeiten - BA 3	51.969,68	34.720,70	54.390,74		34.720,70	F
1-029-4 Bodenbelagarbeiten - BA 3	123.502,96	79.768,82	80.419,87	4.960,76	79.768,82	F
1-029-5 Parkettarbeiten - BA 3	39.298,56	41.738,55	44.107,35		41.738,55	F
1-029-6 Bodenbelagsarbeiten - BA 3 - Sonstiges	13.702,14					F
1-030-3 Schlosserarbeiten - BA 3	110.455,80	159.138,46	110.535,29	48.603,17	87.396,28	V
1-030-4 Schlosserarbeiten II - BA 3	216.318,20	312.910,93	340.676,26	-1.677,54	312.910,93	F
1-030-5 Schlosser Tiefgarage - BA 3		14.875,00	17.631,04		14.875,00	F
1-031-2 WC-Trennwände - BA 3	5.500,00	6.540,28	6.076,89		6.540,28	F
1-033-2 Schließanlage - BA 3 (BH -> BU)	5.922,63					F
1-034-4 Schreinerarbeiten BA 3 feste Möblierung	142.026,50	137.834,24	139.802,81	8.255,32	137.834,24	F
1-034-5b Decke Sitzungssaal BA 3	211.158,30	223.256,46	274.899,04		223.256,46	F
1-034-7 Schreinerarbeiten BA 3 - Sonstiges	8.589,60					F
1-035-2 Beschilderung - BA 3	10.162,60	18.995,97	17.981,50		18.995,97	F
1-035-3 Beschilderung - Sichtschutzfolie		809,20	809,20		809,20	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-036-3	Baufeereinigung - BA 2	14.625,00	13.261,62	18.553,17		13.261,62	F
1-036-3	Baufeereinigung BA 3	19.492,20	30.855,65	17.862,66	14.709,11	30.855,65	F
1-038-3a	Abbrucharbeiten TG-Decke Innenhof		66.390,78	67.088,80		66.390,78	F
1-038-3b	Abdichtung TG-Decke Innenhof		168.631,25	172.515,29	6.039,95	168.631,25	F
1-038-4	Außenanlagen - Ausstattung		3.941,50	1.776,94		3.941,50	F
1-038-5	Außenanlagen - Pflanzarbeiten		7.478,51	7.358,13		7.846,39	F
1-038-6	Abdichtung Durchgang Landratsamt		8.343,67	7.035,85		8.343,67	F
1-039	Briefkastenanlage		3.783,01	3.783,01		3.783,01	F
1-042-2	Feuerlöscheinrichtungen - BA 3 (BH -> BU)	5.355,00					F
1-046	Betonsanierungsarbeiten Tiefgarage	164.562,10	292.492,18	264.480,00	48.141,13	292.492,18	F
1-048-2	Vertikallamellen (in BA 1/2 enthalten)	31.575,67					F
1-048-3	Vertikallamellen - BA 3	34.688,50	22.279,89	24.064,89		22.279,89	F
	Zwischensumme Gewerke BA 2/3	7.820.732,89	8.364.502,50	8.266.403,27	1.008.598,19	8.293.128,20	
	HONORARE/ NEBENKOSTEN GESAMTMAßNAHME						
2-001-1	Projektsteuerung - Durchführung VOF-Verfahren	30.940,00	30.951,90	30.951,90		30.951,90	F
2-001-2	Projektsteuerung	297.500,00	254.517,42	249.385,02		254.517,42	F
2-002-2	Architektur, LPH 2-9	1.118.600,00	1.368.000,00	1.118.600,00		1.310.534,86	V
2-005-1	Tragwerksplanung - BA 1+2 / BA3 / Sitzungssaal	166.600,00	213.078,22	125.032,48		213.078,22	F
2-005-2	Besondere Leistung - Nachweis vorb. Brandschutz		3.051,11	2.160,93		3.051,11	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-006-1	TGA - HLS - LPH 2-3 + Bestandsaufnahme BA 1	160.650,00	161.882,39	157.426,09		161.882,39	F
2-006-2	TGA - HLS - Bestandsaufnahme BA 2+3	11.900,00					F
2-006-3	TGA - HLS - LPH 5-9	446.250,00	452.928,98	450.166,18		379.798,33	F
2-007-1	TGA - Elektro - LPH 2-4	113.050,00	118.572,54	110.594,16	7.978,38	118.572,54	F
2-007-2	TGA - Elektro - Bestandsaufnahme	29.750,00	22.845,79	25.395,55		22.845,79	F
2-007-4	TGA - Elektro - LPH 5-9	357.000,00	381.663,38	339.442,63		381.663,38	F
2-010	Freianlagenplanung	26.180,00	41.734,58	43.987,61		41.734,58	F
2-011-1	Fachbauleitung - Schadstoffuntersuchung		992,46	1.617,21		992,46	F
2-011-2	Fachbauleitung - Abbruchplanung	17.850,00	7.140,00	7.140,00		7.140,00	F
2-011-3	Fachbauleitung - Benzol-Konzentrationsbestimmung		4.651,71	4.651,71		4.651,71	F
2-011-4	Fachbauleitung - archäol. Voruntersuchung		3.155,29	1.486,31		3.155,29	F
2-011-5	Fachbauleitung - Planprüfung IB S+G		1.094,80	1.094,80		1.094,80	F
2-011-6	Fachbauleitung - archäol. Untersuchung BT A		13.178,06	3.455,76	14.550,13	13.178,06	F
2-011-7	Fachbauleitung - Schadstoffuntersuchung		67,83	67,83		67,83	F
2-012-1	SiGeKo - BA 1	9.520,00	8.434,13	8.434,13		8.434,13	F
2-012-2	SiGeKo - BA 2	9.520,00	7.965,56	7.965,56		7.965,56	F
2-012-3	SiGeKo - BA 3	9.520,00	11.297,73	7.434,53	4.292,45	11.297,73	F
2-013-1	Vermessung	3.498,60	3.979,66	3.498,60		3.979,66	F
2-013-2	Vermessung - bes. Leistung		2.192,86	680,98	1.474,42	2.192,86	F
2-013-4	Vermessung - Innenhof+südl. Außenbereich		1.196,41	937,13		1.196,41	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis		Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-013-5	Vermessung - Gebäude A		1.346,34	1.346,34		1.346,34	F
2-014	Bodengutachten - Probenahme BA 3		767,55	767,55		767,55	F
2-015-1	Raumakustik	2.118,20	2.118,20	2.118,20		2.118,20	F
2-015-2	Raumakustik - Sitzungssaal		1.918,28	1.547,00		1.918,28	F
2-015-4	schalltechnische Untersuchung - Sitzungssaal/ Innenhof		4.001,38	3.153,50	847,88	4.001,38	F
2-016	Beweissicherung		440,30	440,30		440,30	F
2-017-1	Brandschutz - Überarbeitung Nachweis Gesamtgebäude	17.850,00	15.497,24	15.497,24		15.497,24	F
2-017-2	Flucht- und Rettungswegpläne		10.622,38	7.735,00		10.622,38	F
2-017-3	SV-Abnahmen sicherheitstechnische Anlagen	2.975,00					F
2-017-6	Rechtsbeistand LRA ./l. Sonnenberger		3.305,82	3.305,82		3.305,82	F
2-017-7	Brandschutz - besondere Leistungen BSN		10.667,93	10.710,00		10.667,93	F
2-017-8	Gutachter f. Ersatzvornahme LWH		4.760,00	4.760,00		4.760,00	F
2-017-9	Rechtsbeistand LRA ./l. LWH		1.808,80	5.950,00		1.808,80	F
2-017-10	Rechtsbeistand LRA ./l. Hackenbuchner		5.230,05	11.900,00		5.230,05	F
2-017-11	Gutachter für Sanierung TG		10.963,36	8.330,00	1.123,96	10.963,36	F
2-017-12	Rechtsbeistand LRA ./l. Söll		112,81	112,81		112,81	F
2-017-13	Sachverständiger für Abrechnung 1-016-2_WDVS Ersa		856,80	1.142,40		856,80	F
2-017-14	Sachverständiger CO2-Messung		2.201,50	2.201,50		2.201,50	F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-017-15 Sachverständiger CO2-Langzeitmessung BT A		1.685,02	4.065,02		1.685,02	F
2-018 Wärmeschutz - Blower-Door-Test	1.785,00	1.071,00	1.071,00		1.071,00	F
2-050 zusätzliche Baunebenkosten	244.472,61					F
3-001-1 VOF-Verfahren - Bewirtung, etc.		1.411,19			1.411,19	F
3-001-2 Vervielfältigungen	1.785,00	184,24	1.785,00		184,24	F
3-001-3 Grundstein	4.165,00					F
3-002 Bekanntmachungen	7.140,00					F
3-003-1 Vermessungsgebühren	4.000,00	3.370,20	36,00	3.298,20	3.370,20	F
3-004 Baugenehmigung	1.190,00					F
3-005-1 Prüfung Tragwerksplanung	16.000,00	40.742,24	16.000,00	25.000,00	40.742,24	F
3-006-1 Baufeiern - 7% MwSt	5.950,00	904,15	2.140,00		904,15	F
3-006-2 Baufeiern - 19% MwSt		228,06	3.810,00		228,06	F
3-007 Verbrauchskosten Baustrom/ Bauwasser	14.280,00	28.938,25			28.938,25	F
3-008 Bauleistungsversicherung	5.950,00	14.725,89	9.579,50	4.165,00	14.725,89	F
3-009 Nutzung des öffentlichen Verkehrsgrundes		16.951,50	2.895,00		16.951,50	F
4-001 öffentliche Erschließung Wasser/ Abwasser	3.570,00	552,40	4.248,30		552,40	F
4-002 öffentliche Erschließung - Verlegung Anschlusspunkt			1.740,47			F

Objekt: **Ldk. PAF - LRA PAF - Generalsanierung und Erweiterung**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
4-003-1 öffentliche Erschließung Elektro - Anschlussprovisorium		521,22	535,50		521,22	F
4-003-2 öffentl. Erschließung - Verlegung Hauptverteilung + Zähler		2.209,76	4.889,48		2.209,76	F
4-005-1 Verkehrsr. Anordnung Sperrung Straße + Gehweg		30,00	30,00		30,00	F
4-005-2 Abbau Parkautomat Eingang VHS		120,75	120,75		120,75	F
4-005-3 Versetzung Straßenbeleuchtungsanlage		2.901,16	2.621,08		2.901,16	F
Zwischensumme Honorare und Nebenkosten	3.141.559,41	3.307.738,58	2.838.191,86	62.730,42	3.177.142,79	
Gesamtsumme	17.678.082,92	17.696.315,09	17.578.652,91	1.307.294,75	17.494.345,02	