

Objekt: Ldk PAF - RS Manching_Umbau NW-Bereich

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
ZUSAMMENSTELLUNG GEWERKE						N
1-002 Abbrucharbeiten	103.206,32	113.563,41	120.008,53	-5.732,92	113.563,41	F
1-004 Baumeisterarbeiten	36.949,50	36.536,94	39.138,62	4.218,59	36.536,94	F
1-008 Fenster- und Sonnenschutzarbeiten	5.384,75	6.821,10	8.126,51		6.821,10	F
1-010-1 Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten (m. Wartung)	52.211,25	46.225,59	69.613,17	273,16	14.782,02	V
1-010-2 Lüftungsinstallationsarbeiten (m. Wartung)	55.269,55	61.609,94	79.125,46	1,59	35.265,26	V
1-010-3 Vorbereitende Maßnahmen / Freischaltung HLS	14.434,70	12.681,77	15.133,78		10.941,77	V
1-010-4 MSR Arbeiten	18.742,50	17.425,86	15.798,86	747,31	17.425,86	F
1-010-5 Laborausstattung	146.846,00	131.910,44	145.067,94	3.659,80	128.008,71	V
1-012-1 Sanierung Naturwissenschaftlicher Bereich ELT	161.808,99	169.066,08	167.202,69	1.863,39	126.341,01	V
1-012-2 Umbauarbeiten der Sicherheitstechnische Anlagen	17.736,95	13.597,59	13.597,59			V
1-012-3 Elektroarbeiten - Ausstattung EDV/Telefonanlage	11.769,10	13.131,65	13.131,65			V
1-012-4 Elektroarbeiten - interaktive Tafelsysteme	52.432,00	42.046,55	42.046,55		31.758,72	V
1-015 Sonnenschutz / Verdunkelungsanlagen	15.475,95	20.816,37	18.612,31	2.204,06		V
1-019 Stahlzargen/ Innentüren	29.226,40	26.347,79	22.089,97	4.257,82		V
1-021 Estricharbeiten	28.274,40	8.812,72	25.439,64	7.897,59	8.812,72	F
1-023 Trockenbauarbeiten	90.743,45	119.330,44	98.336,25	28.131,41	119.330,44	F
1-025 Malerarbeiten	20.338,89	16.806,37	16.806,37			V

Objekt: Ldk PAF - RS Manching_Umbau NW-Bereich

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-029	Bodenbelagsarbeiten	47.124,00	33.735,53	37.330,36	1.095,17	33.735,53	F
1-032	Vorhänge - in 1-015 enthalten-	7.854,00					F
1-036	Baureinigung	17.850,00	3.933,88	6.562,85		3.933,88	F
1-037-1	Ausstattung	115.430,00	83.123,37	85.312,27	1.002,10	83.123,37	F
1-037-2	Ausstattung - Wandtafel Periodensystem (in KoBe 1-037-1)		1.714,97	1.714,97		301,95	V
1-037-3	Ausstattung - Türschilder		757,08	757,08			V
	Hauptsumme Gewerke	1.049.108,70	979.995,44	1.040.953,42	49.619,07	770.682,69	N
	ZUSAMMENSTELLUNG HONORARE UND NEBENKOSTEN						N
2-002	Ingenieur- und Architekturleistungen	127.330,00	124.376,11	124.376,11		103.628,01	V
2-005	Tragwerksplanung	2.975,00	2.975,00	2.975,00			V
2-006	TGA - HLS	88.060,00	88.060,00	88.060,00		81.501,80	V
2-007	TGA - Elektro	40.460,00	40.460,00	40.460,00			V
2-011-1	Fachbauleitung	10.472,00	10.472,00				N
2-011-2	Fachbauleitung - SPrüfV-Abnahme	4.165,00	4.133,00	4.133,11		2.016,57	V
2-012	SiGeKo	2.975,00					F
2-015	Raumakustik	1.785,00					F
2-017-1	Brandschutzgutachten	5.950,00	5.950,00				N
2-017-2	Flucht- und Rettungswegpläne (Anpassung)		2.458,97	2.458,97			V

Objekt: **Ldk PAF - RS Manching_Umbau NW-Bereich**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
3-004	Baugenehmigung	5.950,00	5.950,00				N
3-008	Bauleistungsversicherung	5.950,00	5.950,00				N
4-005	Auslagerung von Nutzungen	29.750,00	29.750,00				N
	Hauptsumme Honorare und Nebenkosten	325.822,00	320.535,08	262.463,19		187.146,38	N
	Gesamtsumme	1.374.930,70	1.300.530,52	1.303.416,61	49.619,07	957.829,07	N