

## KMP Projektsteuerung GmbH

Levelingstrasse 21

81673 München

Tel 089 / 99 75 08 96

Fax 089 / 99 75 08 98

Email service@kmp-projektsteuerung.de



PROJEKTSTEUERUNG

### Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle

85290 Geisenfeld, Forstamtstr. 13

## Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Kostengruppe

Bericht vom 05.07.2021 21:50 (KMP\_FG) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
<b>11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle</b>	<b>64.906.506,02</b>	<b>6.758.974,38</b>	<b>164.124,92</b>	<b>10.055,50</b>	<b>1.353.267,06</b>
[keine Festlegung]	205.800,00	120.475,26	50.905,53	-	724,71
BA 2 - Neubau RS	33.203.070,62	3.964.883,34	26.776,53	-	793.596,31
BA 4 - Neubau 3-SH	10.430.880,83	1.112.118,93	5.904,56	-	221.858,99
BA 4 - Neubau Mensa	6.192.542,19	742.218,69	20.037,03	-	158.258,02
BA 4 - Bestand RS	2.706.222,10	295.174,48	1.563,19	-	59.370,27
BA 4 - Neubau TH GMS	936.356,61	86.854,41	540,41	-	17.515,67
BA 1 - Abbruch SH 1	651.136,44	29.524,08	9.922,49	2.049,47	10.152,16
BA 3 - Abbruch RS	2.053.006,65	87.929,55	30.628,66	8.006,03	24.930,01
BA 3 - Abbruch SH 2	856.648,53	56.852,26	12.939,35	-	5.922,78
BA 4 - RS ERWT	7.670.842,05	262.943,38	4.907,17	-	60.938,14
<b>200   Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>2.632.251,18</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	679.051,88	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	129.379,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	72.231,66	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	158.815,04	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	241.599,75	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	909.588,40	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	339.929,45	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	101.655,40	-	-	-	-
<b>210   Herrichten</b>	<b>1.831.695,60</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	234.073,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	106.505,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	241.599,75	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	909.588,40	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	339.929,45	-	-	-	-
<b>211   Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>100.852,50</b>	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Vorbereitende Maßnahmen   Herrichten   Sicherungsmaßnahmen					
BA 2 - Neubau RS	24.633,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	3.332,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	54.264,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	18.623,50	-	-	-	-
<b>212   Abbruchmaßnahmen</b>	<b>1.717.955,40</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	196.552,30	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	106.505,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	238.267,75	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	855.324,40	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	321.305,95	-	-	-	-
<b>214   Herrichten der Geländeoberfläche</b>	<b>12.887,70</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	12.887,70	-	-	-	-
<b>220   Öffentliche Erschließung</b>	<b>669.655,58</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	361.678,88	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	81.779,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	72.231,66	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	52.310,04	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	101.655,40	-	-	-	-
<b>220   Öffentliche Erschließung</b>	<b>14.257,24</b>	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.748,28	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	4.932,05	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	5.268,64	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	2.308,27	-	-	-	-
<b>221   Abwasserentsorgung</b>	<b>224.405,21</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	120.056,79	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	40.392,93	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	14.586,34	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	49.369,15	-	-	-	-
<b>222   Wasserversorgung</b>	<b>133.493,14</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	71.418,83	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	24.028,77	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	8.677,05	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	29.368,49	-	-	-	-
<b>225   Stromversorgung</b>	<b>226.100,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	129.354,48	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	11.863,31	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Vorbereitende Maßnahmen   Öffentliche Erschließung   Stromversorgung					
BA 4 - Neubau Mensa	33.467,53	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	35.751,47	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	15.663,21	-	-	-	-
<b>226   Telekommunikation</b>	<b>71.399,99</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	40.848,78	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	3.746,31	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	10.568,69	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	11.289,93	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	4.946,28	-	-	-	-
<b>230   Nichtöffentliche Erschließung</b>	<b>130.900,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	83.300,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	47.600,00	-	-	-	-
<b>235   Stromversorgung</b>	<b>130.900,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	83.300,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	47.600,00	-	-	-	-
<b>300   Bauwerk — Baukonstruktionen</b>	<b>30.189.537,82</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	15.896.938,39	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	5.239.158,72	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	2.184.892,56	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	1.173.038,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	547.648,64	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	287.451,64	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	764.872,50	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	374.175,27	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	3.721.361,50	-	-	-	-
<b>310   Baugrube/Erdbau</b>	<b>629.173,50</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	325.205,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	203.765,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	56.143,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	11.889,60	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	32.170,20	-	-	-	-
<b>311   Herstellung</b>	<b>570.030,50</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	267.847,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	202.872,70	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	55.251,00	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Baugrube/Erdbau   Herstellung					
BA 4 - Neubau TH GMS	11.889,60	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	32.170,20	-	-	-	-
<b>312   Umschließung</b>	<b>59.143,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	57.358,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	892,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	892,50	-	-	-	-
<b>320   Gründung, Unterbau</b>	<b>3.256.841,24</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.612.116,77	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.021.952,87	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	284.084,33	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	22.015,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	31.146,77	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	285.525,50	-	-	-	-
<b>321   Baugrundverbesserung</b>	<b>351.288,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	157.972,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	152.320,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	31.178,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	4.462,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	5.355,00	-	-	-	-
<b>322   Flachgründungen und Bodenplatten</b>	<b>1.167.111,85</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	663.603,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	333.735,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	83.850,38	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	10.416,97	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	75.505,50	-	-	-	-
<b>323   Tiefgründungen</b>	<b>8.925,00</b>	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	8.925,00	-	-	-	-
<b>324   Gründungsbeläge</b>	<b>451.807,30</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	185.640,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	179.987,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	37.699,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	4.783,80	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	43.696,80	-	-	-	-
<b>325   Abdichtungen und Bekleidungen</b>	<b>916.862,04</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	476.749,67	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	248.302,37	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Gründung, Unterbau   Abdichtungen und Bekleidungen					
BA 4 - Neubau Mensa	81.523,30	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	110.286,70	-	-	-	-
<b>326   Bauwerksabdichtung</b>	<b>259.697,05</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	94.414,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	78.244,25	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	36.088,95	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	7.556,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	43.392,75	-	-	-	-
<b>327   Dränagen</b>	<b>101.150,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	33.736,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	29.363,25	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	13.744,50	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	13.090,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	3.927,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	7.288,75	-	-	-	-
<b>330   Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen</b>	<b>6.958.551,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	3.973.549,48	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.386.174,59	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	659.175,61	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	38.556,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	182.713,89	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	718.381,78	-	-	-	-
<b>331   Tragende Außenwände</b>	<b>1.295.826,71</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	645.961,75	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	362.658,45	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	109.108,13	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	23.547,13	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	154.551,25	-	-	-	-
<b>333   Außenstützen</b>	<b>98.427,90</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	42.015,93	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	3.867,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	11.778,04	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	6.893,08	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	33.873,35	-	-	-	-
<b>334   Außenwandöffnungen</b>	<b>1.900.435,95</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.571.519,95	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen   Außenwandöffnungen					
BA 4 - Neubau 3-SH	80.801,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	33.141,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	11.900,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	203.073,50	-	-	-	-
<b>335   Außenwandbekleidungen, außen</b>	<b>2.072.316,66</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	932.628,10	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	594.135,15	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	203.341,60	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	23.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	38.157,48	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	280.254,33	-	-	-	-
<b>336   Außenwandbekleidungen, innen</b>	<b>476.418,93</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	182.996,55	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	195.724,49	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	31.081,34	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	14.756,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	5.231,20	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	46.629,35	-	-	-	-
<b>337   Elementierte Außenwandkonstruktionen</b>	<b>991.210,50</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	554.837,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	123.998,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	233.240,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	79.135,00	-	-	-	-
<b>338   Lichtschutz zur KG 330</b>	<b>123.914,70</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	43.589,70	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	24.990,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	37.485,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	17.850,00	-	-	-	-
<b>340   Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen</b>	<b>4.442.697,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.557.123,58	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	697.277,85	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	330.339,57	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	204.253,42	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	109.541,58	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	544.161,00	-	-	-	-
<b>341   Tragende Innenwände</b>	<b>886.002,61</b>	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen   Tragende Innenwände					
BA 2 - Neubau RS	564.119,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	69.555,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	86.545,73	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	33.275,38	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	132.506,50	-	-	-	-
<b>342   Nichttragende Innenwände</b>	<b>789.225,55</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	528.287,72	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	129.780,80	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	41.478,46	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	11.592,42	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	78.086,15	-	-	-	-
<b>343   Innenstützen</b>	<b>37.862,84</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	31.880,11	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	5.982,73	-	-	-	-
<b>344   Innenwandöffnungen</b>	<b>1.168.228,95</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	608.357,75	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	202.651,05	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	79.515,80	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	135.481,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	44.041,90	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	98.180,95	-	-	-	-
<b>345   Innenwandbekleidungen</b>	<b>1.392.754,05</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	730.885,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	256.377,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	111.164,35	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	52.717,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	16.456,80	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	225.153,40	-	-	-	-
<b>346   Elementierte Innenwandkonstruktionen</b>	<b>168.623,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	93.593,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	38.913,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	5.652,50	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	4.462,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	15.767,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	10.234,00	-	-	-	-
<b>350   Decken/Horizontale Baukonstruktionen</b>	<b>7.256.541,66</b>	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Decken/Horizontale Baukonstruktionen					
BA 2 - Neubau RS	4.769.203,53	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	588.744,76	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	354.943,26	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	327.999,35	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	129.921,66	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	1.085.729,10	-	-	-	-
<b>351   Deckenkonstruktionen</b>	<b>3.192.120,64</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.237.840,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	268.493,75	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	150.297,01	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	17.829,18	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	517.660,20	-	-	-	-
<b>352   Deckenöffnungen</b>	<b>103.764,00</b>	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	103.764,00	-	-	-	-
<b>353   Deckenbeläge</b>	<b>2.364.018,66</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.500.997,48	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	129.075,33	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	100.882,25	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	230.223,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	93.595,12	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	309.245,48	-	-	-	-
<b>354   Deckenbekleidungen</b>	<b>1.438.368,36</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	872.095,55	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	191.175,68	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	97.776,35	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	18.497,36	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	258.823,42	-	-	-	-
<b>359   Sonstiges zur KG 350</b>	<b>158.270,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	158.270,00	-	-	-	-
<b>360   Dächer</b>	<b>3.155.036,59</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.036.728,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.127.648,45	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	395.689,88	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	45.582,96	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	549.387,30	-	-	-	-
<b>361   Dachkonstruktionen</b>	<b>657.043,64</b>	-	-	-	-



Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Dächer   Dachkonstruktionen					
BA 2 - Neubau RS	154.938,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	263.287,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	160.278,13	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	6.277,26	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	72.262,75	-	-	-	-
<b>362   Dachöffnungen</b>	<b>286.314,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	47.362,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	86.751,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	19.040,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	10.710,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	122.451,00	-	-	-	-
<b>363   Dachbeläge</b>	<b>1.907.514,95</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	681.810,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	650.279,95	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	211.909,25	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	28.595,70	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	334.919,55	-	-	-	-
<b>364   Dachbekleidungen</b>	<b>304.164,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	152.617,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	127.330,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	4.462,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	19.754,00	-	-	-	-
<b>380   Baukonstruktive Einbauten</b>	<b>1.272.663,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	864.832,50	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	123.051,95	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	3.260,60	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	281.518,30	-	-	-	-
<b>382   Besondere Einbauten</b>	<b>1.269.402,75</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	864.832,50	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	123.051,95	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	281.518,30	-	-	-	-
<b>386   Orientierungs- und Informationssysteme</b>	<b>3.260,60</b>	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	3.260,60	-	-	-	-
<b>390   Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>	<b>3.218.033,13</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	758.179,53	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen					
BA 4 - Neubau 3-SH	213.595,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	104.516,41	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	457.162,88	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	33.591,58	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	287.451,64	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	764.872,50	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	374.175,27	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	224.488,32	-	-	-	-
<b>391   Baustelleneinrichtung</b>	<b>512.372,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	192.221,59	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	43.436,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	28.130,71	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	23.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	17.850,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	37.485,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	59.500,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	48.926,85	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	61.022,01	-	-	-	-
<b>392   Gerüste</b>	<b>296.858,65</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	120.569,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	47.421,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	20.115,30	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	43.873,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	2.958,60	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	61.920,75	-	-	-	-
<b>393   Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>92.599,85</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	82.020,75	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	5.831,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	1.416,10	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	3.332,00	-	-	-	-
<b>394   Abbruchmaßnahmen</b>	<b>1.143.352,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	38.008,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	13.387,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	7.288,75	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	331.772,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	155.295,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	404.957,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	191.810,15	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Baukonstruktionen   Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen   Abbruchmaßnahmen					
BA 4 - RS ERWT	833,00	-	-	-	-
<b>396   Materialentsorgung</b>	<b>268.087,96</b>	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	42.906,64	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	167.730,50	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	57.450,82	-	-	-	-
<b>397   Zusätzliche Maßnahmen</b>	<b>543.859,75</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	124.082,43	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	49.588,01	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	17.410,95	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	23.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	5.950,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	51.765,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	132.685,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	75.987,45	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	62.590,91	-	-	-	-
<b>399   Sonstiges zur KG 390</b>	<b>360.902,57</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	201.277,16	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	53.930,80	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	30.154,60	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	33.917,38	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	6.832,98	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	34.789,65	-	-	-	-
<b>400   Bauwerk — Technische Anlagen</b>	<b>14.299.962,47</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	6.916.476,39	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	2.078.195,86	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	2.234.326,33	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	596.991,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	175.255,33	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	34.973,55	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	66.591,60	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	21.254,96	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	2.175.896,85	-	-	-	-
<b>410   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>	<b>1.406.930,11</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	678.847,91	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	330.577,39	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	222.215,10	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Technische Anlagen   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen					
BA 4 - Neubau TH GMS	1.963,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	173.326,21	-	-	-	-
<b>410   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>	<b>1.963,50</b>	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	1.963,50	-	-	-	-
<b>411   Abwasseranlagen</b>	<b>461.780,13</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	226.150,55	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	80.574,41	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	113.511,45	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	41.543,72	-	-	-	-
<b>412   Wasseranlagen</b>	<b>861.198,24</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	408.833,65	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	235.245,10	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	103.374,41	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	113.745,08	-	-	-	-
<b>419   Sonstiges zur KG 410</b>	<b>81.988,24</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	43.863,71	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	14.757,88	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	5.329,24	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	18.037,41	-	-	-	-
<b>420   Wärmeversorgungs- anlagen</b>	<b>1.320.717,84</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	719.454,63	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	301.773,26	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	95.060,22	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	3.092,81	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	201.336,92	-	-	-	-
<b>421   Wärmeerzeugungsanlagen</b>	<b>127.171,85</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	62.856,48	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	23.200,22	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	10.353,82	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	3.092,81	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	27.668,52	-	-	-	-
<b>422   Wärmeverteilnetze</b>	<b>563.216,61</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	321.766,53	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	96.944,72	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	49.524,21	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	94.981,15	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Technische Anlagen   Wärmeversorgungs- anlagen					
<b>423   Raumheizflächen</b>	<b>545.573,07</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	289.486,99	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	166.372,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	29.673,03	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	60.040,86	-	-	-	-
<b>429   Sonstiges zur KG 420</b>	<b>84.756,31</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	45.344,63	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	15.256,13	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	5.509,16	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	18.646,39	-	-	-	-
<b>430   Raumluftechnische Anlagen</b>	<b>3.419.648,99</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.964.596,91	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	337.102,34	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	256.274,48	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	861.675,26	-	-	-	-
<b>432   Teilklimaanlagen</b>	<b>3.218.012,07</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.820.582,69	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	319.330,29	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	248.331,38	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	829.767,71	-	-	-	-
<b>434   Kälteanlagen</b>	<b>46.930,03</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	46.930,03	-	-	-	-
<b>439   Sonstiges zur KG 430</b>	<b>154.706,89</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	97.084,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	17.772,05	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	7.943,10	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	31.907,55	-	-	-	-
<b>440   Elektrische Anlagen</b>	<b>3.820.258,46</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.894.005,94	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	634.917,49	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	450.596,89	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	291.445,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	51.119,69	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	498.173,26	-	-	-	-
<b>440   Elektrische Anlagen</b>	<b>19.062,76</b>	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Technische Anlagen   Elektrische Anlagen   Elektrische Anlagen					
BA 2 - Neubau RS	19.062,76	-	-	-	-
<b>441   Hoch- und Mittelspannungsanlagen</b>	<b>124.950,01</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	44.044,88	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	23.115,75	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	40.608,75	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	17.180,63	-	-	-	-
<b>442   Eigenstromversorgungsanlagen</b>	<b>417.874,44</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	162.223,03	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	83.637,66	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	111.079,06	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	7.163,80	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	6.723,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	47.047,39	-	-	-	-
<b>443   Niederspannungsschaltanlagen</b>	<b>40.840,80</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	27.465,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	13.375,60	-	-	-	-
<b>444   Niederspannungsinstallationsanlagen</b>	<b>2.137.543,46</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.161.511,66	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	302.913,55	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	136.845,50	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	197.618,45	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	22.913,98	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	315.740,32	-	-	-	-
<b>445   Beleuchtungsanlagen</b>	<b>732.575,90</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	360.213,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	150.773,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	53.740,40	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	75.219,90	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	16.041,20	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	76.588,40	-	-	-	-
<b>446   Blitzschutz- und Erdungsanlagen</b>	<b>192.354,09</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	82.059,91	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	47.762,03	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	29.557,08	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	11.443,04	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	5.441,01	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	16.091,02	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
<b>449   Sonstiges zur KG 440</b>	<b>155.057,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	37.425,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	26.715,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	65.390,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	25.525,50	-	-	-	-
<b>450   Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen</b>	<b>1.114.854,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	565.865,69	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	187.802,31	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	99.427,08	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	114.652,56	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	19.397,79	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	127.708,92	-	-	-	-
<b>451   Telekommunikationsanlagen</b>	<b>37.282,70</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	28.714,70	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.689,80	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	1.689,80	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	2.594,20	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	2.594,20	-	-	-	-
<b>452   Such- und Signalanlagen</b>	<b>20.860,70</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	12.792,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.820,70	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	6.247,50	-	-	-	-
<b>454   Elektroakustische Anlagen</b>	<b>147.970,55</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	70.465,85	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	46.195,80	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	8.175,30	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	10.436,30	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	5.236,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	7.461,30	-	-	-	-
<b>456   Gefahrenmelde- und Alarmanlagen</b>	<b>274.652,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	126.961,10	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	59.464,30	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	35.057,40	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	25.394,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	2.380,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	25.394,60	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Technische Anlagen   Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen					
<b>457   Datenübertragungsnetze</b>	<b>569.070,37</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	305.147,40	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	70.299,33	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	38.372,94	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	67.533,32	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	11.292,70	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	76.424,68	-	-	-	-
<b>459   Sonstiges zur KG 450</b>	<b>65.018,03</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	21.784,14	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	8.332,38	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	9.884,14	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	8.694,14	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	489,09	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	15.834,14	-	-	-	-
<b>460   Förderanlagen</b>	<b>353.287,20</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	90.654,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	53.550,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	107.100,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	101.983,00	-	-	-	-
<b>461   Aufzugsanlagen</b>	<b>353.287,20</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	90.654,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	53.550,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	107.100,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	101.983,00	-	-	-	-
<b>470   Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen</b>	<b>1.153.929,14</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	223.040,51	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	9.222,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	901.198,13	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	10.234,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	10.234,00	-	-	-	-
<b>471   Küchentechnische Anlagen</b>	<b>901.198,13</b>	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	901.198,13	-	-	-	-
<b>474   Feuerlöschanlagen</b>	<b>38.055,01</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	38.055,01	-	-	-	-



Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Technische Anlagen   Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen					
<b>479   Sonstiges zur KG 470</b>	<b>214.676,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	184.985,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	9.222,50	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	10.234,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	10.234,00	-	-	-	-
<b>480   Gebäude- und Anlagenautomation</b>	<b>1.218.717,03</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	654.255,29	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	178.120,57	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	85.182,33	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	73.559,85	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	791,35	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	29.096,71	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	197.710,93	-	-	-	-
<b>481   Automationseinrichtungen</b>	<b>741.337,53</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	447.594,26	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	89.282,59	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	34.512,38	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	73.559,85	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	791,35	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	95.597,10	-	-	-	-
<b>482   Schaltschränke, Automationsschwerpunkte</b>	<b>195.854,56</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	56.045,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	38.163,49	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	32.370,83	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	29.096,71	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	40.178,34	-	-	-	-
<b>483   Automationsmanagement</b>	<b>149.940,04</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	80.217,92	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	26.989,21	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	9.746,10	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	32.986,81	-	-	-	-
<b>484   Kabel, Leitungen und Verlegesysteme</b>	<b>106.910,37</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	57.197,05	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	19.243,87	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	6.949,17	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	23.520,28	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Bauwerk — Technische Anlagen   Gebäude- und Anlagenautomation					
<b>489   Sonstiges zur KG 480</b>	<b>24.674,53</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	13.200,87	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	4.441,41	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	1.603,85	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	5.428,40	-	-	-	-
<b>490   Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen</b>	<b>491.619,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	125.755,31	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	98.680,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	70.822,10	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	34.973,55	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	34.402,08	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	21.254,96	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	105.731,35	-	-	-	-
<b>491   Baustelleneinrichtung</b>	<b>491.619,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	125.755,31	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	98.680,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	70.822,10	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	34.973,55	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	34.402,08	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	21.254,96	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	105.731,35	-	-	-	-
<b>500   Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>2.699.349,67</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.048.211,35	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	191.341,64	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	114.613,85	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	21.182,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	9.103,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	314.897,33	-	-	-	-
<b>510   Erdbau</b>	<b>169.997,45</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	112.151,57	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	28.738,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	18.611,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	1.368,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	9.127,28	-	-	-	-
<b>510   Erdbau</b>	<b>47.350,10</b>	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Außenanlagen und Freiflächen   Erdbau   Erdbau					
BA 4 - Neubau 3-SH	28.738,50	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	18.611,60	-	-	-	-
<b>511   Herstellung</b>	<b>117.887,35</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	107.391,57	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	1.368,50	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	9.127,28	-	-	-	-
<b>513   Wasserhaltung</b>	<b>4.760,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	4.760,00	-	-	-	-
<b>520   Gründung, Unterbau</b>	<b>27.429,50</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	27.206,37	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	223,13	-	-	-	-
<b>521   Baugrundverbesserung</b>	<b>3.332,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	3.332,00	-	-	-	-
<b>525   Dränagen</b>	<b>24.097,50</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	23.874,37	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	223,13	-	-	-	-
<b>530   Oberbau, Deckschichten</b>	<b>644.876,47</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	550.665,96	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	21.420,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	12.852,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	4.760,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	55.178,51	-	-	-	-
<b>532   Straßen</b>	<b>362.301,45</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	362.301,45	-	-	-	-
<b>533   Plätze, Höfe, Terrassen</b>	<b>274.640,10</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	180.893,69	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	21.420,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	12.852,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	4.760,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	54.714,41	-	-	-	-
<b>539   Sonstiges zur KG 530</b>	<b>7.934,92</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	7.470,82	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	464,10	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Außenanlagen und Freiflächen					
<b>540   Baukonstruktionen</b>	<b>348.443,90</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	341.599,14	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	6.844,76	-	-	-	-
<b>541   Einfriedungen</b>	<b>51.824,50</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	51.824,50	-	-	-	-
<b>542   Schutzkonstruktionen</b>	<b>21.420,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	21.420,00	-	-	-	-
<b>543   Wandkonstruktionen</b>	<b>184.640,40</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	184.000,78	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	639,62	-	-	-	-
<b>544   Rampen, Treppen, Tribünen</b>	<b>59.024,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	52.818,86	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	6.205,14	-	-	-	-
<b>545   Überdachungen</b>	<b>29.750,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	29.750,00	-	-	-	-
<b>546   Stege</b>	<b>1.785,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.785,00	-	-	-	-
<b>550   Technische Anlagen</b>	<b>934.252,40</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	572.977,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	129.112,37	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	56.068,97	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	176.093,87	-	-	-	-
<b>551   Abwasseranlagen</b>	<b>621.124,08</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	417.208,36	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	73.768,98	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	26.638,80	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	103.507,94	-	-	-	-
<b>552   Wasseranlagen</b>	<b>10.606,48</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	5.674,47	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.909,16	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	689,43	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	2.333,42	-	-	-	-
<b>554   Wärmeversorgungsanlagen</b>	<b>76.011,27</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	40.666,02	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Außenanlagen und Freiflächen   Technische Anlagen   Wärmeversorgungsanlagen					
BA 4 - Neubau 3-SH	13.682,03	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	4.940,74	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	16.722,48	-	-	-	-
<b>556   Elektrische Anlagen</b>	<b>155.110,57</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	85.628,34	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	15.952,20	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	53.530,03	-	-	-	-
<b>559   Sonstiges zur KG 550</b>	<b>71.400,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	23.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	23.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	23.800,00	-	-	-	-
<b>560   Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>236.641,62</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	137.930,15	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	5.950,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	24.871,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	21.182,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	2.975,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	43.733,47	-	-	-	-
<b>561   Allgemeine Einbauten</b>	<b>225.455,62</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	129.039,46	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	5.950,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	24.871,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	21.182,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	2.975,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	41.438,16	-	-	-	-
<b>562   Besondere Einbauten</b>	<b>11.186,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	8.890,69	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	2.295,31	-	-	-	-
<b>570   Vegetationsflächen</b>	<b>103.132,48</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	95.903,11	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	7.229,37	-	-	-	-
<b>571   Vegetationstechnische Bodenbearbeitung</b>	<b>13.170,92</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	12.733,49	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	437,43	-	-	-	-
<b>573   Pflanzflächen</b>	<b>67.765,38</b>	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Außenanlagen und Freiflächen   Vegetationsflächen   Pflanzflächen					
BA 2 - Neubau RS	62.019,93	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	5.745,45	-	-	-	-
<b>574   Rasen- und Saatflächen</b>	<b>4.297,39</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	4.219,30	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	78,09	-	-	-	-
<b>579   Sonstiges zur KG 570</b>	<b>17.898,79</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	16.930,39	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	968,40	-	-	-	-
<b>590   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>234.575,85</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	209.777,86	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	6.120,77	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	2.210,28	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	16.466,94	-	-	-	-
<b>591   Baustelleneinrichtung</b>	<b>25.064,43</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	25.064,43	-	-	-	-
<b>596   Materialentsorgung</b>	<b>156.687,30</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	148.224,90	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	8.462,40	-	-	-	-
<b>597   Zusätzliche Maßnahmen</b>	<b>2.308,60</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.308,60	-	-	-	-
<b>598   Provisorische Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>5.950,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	5.950,00	-	-	-	-
<b>599   Sonstiges zur KG 590</b>	<b>44.565,52</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	28.229,93	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	6.120,77	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	2.210,28	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	8.004,54	-	-	-	-
<b>600   Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>2.146.403,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.244.073,60	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	343.410,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	94.462,20	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	160.828,50	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Ausstattung und Kunstwerke					
BA 4 - RS ERWT	303.628,50	-	-	-	-
<b>610   Allgemeine Ausstattung</b>	<b>1.240.824,90</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	869.973,30	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	77.207,20	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	100.352,70	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	193.291,70	-	-	-	-
<b>620   Besondere Ausstattung</b>	<b>867.498,10</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	341.970,30	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	340.435,20	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	14.280,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	60.475,80	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	110.336,80	-	-	-	-
<b>630   Informationstechnische Ausstattung</b>	<b>38.080,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	32.130,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	2.975,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	2.975,00	-	-	-	-
<b>700   Baunebenkosten</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>6.758.974,38</b>	<b>164.124,92</b>	<b>10.055,50</b>	<b>1.353.267,06</b>
[keine Festlegung]	205.800,00	120.475,26	50.905,53	-	724,71
BA 2 - Neubau RS	4.370.570,47	3.964.883,34	26.776,53	-	793.596,31
BA 4 - Neubau 3-SH	1.359.516,10	1.112.118,93	5.904,56	-	221.858,99
BA 4 - Neubau Mensa	921.784,48	742.218,69	20.037,03	-	158.258,02
BA 4 - Bestand RS	349.346,17	295.174,48	1.563,19	-	59.370,27
BA 4 - Neubau TH GMS	119.225,81	86.854,41	540,41	-	17.515,67
BA 1 - Abbruch SH 1	87.111,50	29.524,08	9.922,49	2.049,47	10.152,16
BA 3 - Abbruch RS	311.954,15	87.929,55	30.628,66	8.006,03	24.930,01
BA 3 - Abbruch SH 2	121.288,85	56.852,26	12.939,35	-	5.922,78
BA 4 - RS ERWT	1.053.402,47	262.943,38	4.907,17	-	60.938,14
<b>710   Bauherrenaufgaben</b>	<b>946.000,00</b>	<b>886.333,42</b>	<b>5.733,42</b>	-	<b>155.673,42</b>
BA 2 - Neubau RS	490.116,82	459.204,65	3.141,91	-	80.796,29
BA 4 - Neubau 3-SH	145.658,78	136.457,74	933,40	-	24.011,71
BA 4 - Neubau Mensa	85.782,64	80.332,20	549,84	-	14.141,30
BA 4 - Bestand RS	38.522,24	36.087,53	247,11	-	6.350,57
BA 4 - Neubau TH GMS	13.358,44	12.501,89	85,43	-	2.201,98
BA 1 - Abbruch SH 1	8.215,60	7.661,22	-	-	1.310,47

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Baunebenkosten   Bauherrnaufgaben					
BA 3 - Abbruch RS	31.560,50	11.095,56	-	-	5.034,24
BA 3 - Abbruch SH 2	11.812,04	29.588,16	-	-	1.884,14
BA 4 - RS ERWT	120.972,94	113.404,47	775,73	-	19.942,72
<b>713   Projektsteuerung</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.600,00</b>	-	-	<b>149.940,00</b>
BA 2 - Neubau RS	455.754,64	456.062,74	-	-	77.654,38
BA 4 - Neubau 3-SH	135.446,96	135.524,34	-	-	23.078,31
BA 4 - Neubau Mensa	79.768,48	79.782,36	-	-	13.591,46
BA 4 - Bestand RS	35.821,28	35.840,42	-	-	6.103,46
BA 4 - Neubau TH GMS	12.422,08	12.416,46	-	-	2.116,55
BA 1 - Abbruch SH 1	7.691,20	7.661,22	-	-	1.310,47
BA 3 - Abbruch RS	29.546,00	11.095,56	-	-	5.034,24
BA 3 - Abbruch SH 2	11.058,08	29.588,16	-	-	1.884,14
BA 4 - RS ERWT	112.491,28	112.628,74	-	-	19.166,99
<b>714   Sicherheits- und Gesundheitsschutz- koordination</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	31.074,18	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	9.235,02	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	5.438,76	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	2.442,36	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	846,96	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	524,40	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	2.014,50	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	753,96	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	7.669,86	-	-	-	-
<b>719   Sonstiges zur KG 710</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.733,42</b>	<b>5.733,42</b>	-	<b>5.733,42</b>
BA 2 - Neubau RS	3.288,00	3.141,91	3.141,91	-	3.141,91
BA 4 - Neubau 3-SH	976,80	933,40	933,40	-	933,40
BA 4 - Neubau Mensa	575,40	549,84	549,84	-	549,84
BA 4 - Bestand RS	258,60	247,11	247,11	-	247,11
BA 4 - Neubau TH GMS	89,40	85,43	85,43	-	85,43
BA 4 - RS ERWT	811,80	775,73	775,73	-	775,73
<b>730   Objektplanung</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.235.684,69</b>	-	-	<b>657.372,84</b>
BA 2 - Neubau RS	1.691.912,88	2.153.296,05	-	-	437.810,31
BA 4 - Neubau 3-SH	502.806,32	582.805,82	-	-	117.669,74
BA 4 - Neubau Mensa	296.123,16	298.970,37	-	-	61.135,67
BA 4 - Bestand RS	132.988,76	158.270,23	-	-	32.211,27
BA 4 - Neubau TH GMS	46.104,36	42.342,22	-	-	8.545,85
BA 1 - Abbruch SH 1	25.870,40	-	-	-	-



Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Baunebenkosten   Objektplanung					
BA 3 - Abbruch RS	99.382,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	37.195,36	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	417.616,76	-	-	-	-
<b>731   Gebäude und Innenräume</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>2.957.357,08</b>	-	-	<b>657.372,84</b>
BA 2 - Neubau RS	1.532.992,88	1.969.599,82	-	-	437.810,31
BA 4 - Neubau 3-SH	455.594,32	529.366,92	-	-	117.669,74
BA 4 - Neubau Mensa	268.312,16	275.034,20	-	-	61.135,67
BA 4 - Bestand RS	120.489,76	144.910,50	-	-	32.211,27
BA 4 - Neubau TH GMS	41.783,36	38.445,64	-	-	8.545,85
BA 1 - Abbruch SH 1	25.870,40	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	99.382,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	37.195,36	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	378.379,76	-	-	-	-
<b>732   Freianlagen</b>	<b>290.000,00</b>	<b>278.327,61</b>	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	158.920,00	183.696,23	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	47.212,00	53.438,90	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	27.811,00	23.936,17	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	12.499,00	13.359,73	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	4.321,00	3.896,58	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	39.237,00	-	-	-	-
<b>740   Fachplanung</b>	<b>3.810.800,00</b>	<b>2.580.531,64</b>	<b>101.966,87</b>	<b>10.055,50</b>	<b>520.590,70</b>
[keine Festlegung]	150.800,00	82.387,04	12.817,31	-	724,71
BA 2 - Neubau RS	1.736.548,19	1.350.605,08	21.857,06	-	274.850,51
BA 4 - Neubau 3-SH	577.397,65	392.855,37	4.971,16	-	80.177,54
BA 4 - Neubau Mensa	461.151,94	346.357,27	2.928,34	-	63.490,15
BA 4 - Bestand RS	142.459,34	100.816,72	1.316,08	-	20.808,43
BA 4 - Neubau TH GMS	47.525,24	32.010,30	454,98	-	6.767,84
BA 1 - Abbruch SH 1	51.408,60	21.862,86	9.922,49	2.049,47	8.841,69
BA 3 - Abbruch RS	174.800,27	76.833,99	30.628,66	8.006,03	19.895,77
BA 3 - Abbruch SH 2	69.956,74	27.264,10	12.939,35	-	4.038,64
BA 4 - RS ERWT	398.752,03	149.538,91	4.131,44	-	40.995,42
<b>741   Tragwerksplanung</b>	<b>905.000,00</b>	<b>100.046,42</b>	-	-	<b>151.321,59</b>
BA 2 - Neubau RS	409.000,00	66.030,63	-	-	99.872,24
BA 4 - Neubau 3-SH	190.000,00	19.208,91	-	-	29.053,74
BA 4 - Neubau Mensa	72.000,00	8.604,00	-	-	13.013,67
BA 4 - Bestand RS	40.000,00	4.802,23	-	-	7.263,44
BA 4 - Neubau TH GMS	12.000,00	1.400,65	-	-	2.118,50
BA 1 - Abbruch SH 1	19.390,00	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Baunebenkosten   Fachplanung   Tragwerksplanung					
BA 3 - Abbruch RS	60.200,00	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	25.410,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	77.000,00	-	-	-	-
<b>742   Technische Ausrüstung</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>2.370.402,37</b>	<b>1.939,52</b>	-	<b>343.294,12</b>
[keine Festlegung]	135.000,00	71.509,25	1.939,52	-	-
BA 2 - Neubau RS	1.246.788,19	1.262.717,39	-	-	168.270,90
BA 4 - Neubau 3-SH	367.861,65	368.675,30	-	-	49.329,13
BA 4 - Neubau Mensa	377.643,94	334.824,93	-	-	49.536,84
BA 4 - Bestand RS	97.287,34	94.698,41	-	-	13.045,46
BA 4 - Neubau TH GMS	33.737,24	30.154,67	-	-	4.519,43
BA 1 - Abbruch SH 1	20.888,60	9.890,90	-	-	2.788,59
BA 3 - Abbruch RS	80.244,27	38.199,30	-	-	10.769,71
BA 3 - Abbruch SH 2	30.032,74	14.324,75	-	-	4.038,64
BA 4 - RS ERWT	305.516,03	145.407,47	-	-	40.995,42
<b>743   Bauphysik</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.535,40</b>	<b>30.535,40</b>	-	-
BA 2 - Neubau RS	24.660,00	16.733,40	16.733,40	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	7.326,00	4.971,16	4.971,16	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	4.315,50	2.928,34	2.928,34	-	-
BA 4 - Bestand RS	1.939,50	1.316,08	1.316,08	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	670,50	454,98	454,98	-	-
BA 4 - RS ERWT	6.088,50	4.131,44	4.131,44	-	-
<b>744   Geotechnik</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.153,08</b>	<b>10.153,08</b>	-	<b>10.071,12</b>
[keine Festlegung]	15.000,00	10.153,08	10.153,08	-	-
BA 2 - Neubau RS	19.180,00	-	-	-	6.707,37
BA 4 - Neubau 3-SH	5.698,00	-	-	-	1.794,67
BA 4 - Neubau Mensa	3.356,50	-	-	-	939,64
BA 4 - Bestand RS	1.508,50	-	-	-	499,53
BA 4 - Neubau TH GMS	521,50	-	-	-	129,91
BA 4 - RS ERWT	4.735,50	-	-	-	-
<b>745   Ingenieurvermessung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>724,71</b>	<b>724,71</b>	-	<b>724,71</b>
[keine Festlegung]	800,00	724,71	724,71	-	724,71
BA 2 - Neubau RS	5.480,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.628,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	959,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	431,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	149,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	1.353,00	-	-	-	-
<b>748   Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.669,66</b>	<b>58.614,16</b>	<b>10.055,50</b>	<b>15.179,16</b>

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Baunebenkosten   Fachplanung   Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde					
BA 2 - Neubau RS	15.000,00	5.123,66	5.123,66	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	11.130,00	11.971,96	9.922,49	2.049,47	6.053,10
BA 3 - Abbruch RS	34.356,00	38.634,69	30.628,66	8.006,03	9.126,06
BA 3 - Abbruch SH 2	14.514,00	12.939,35	12.939,35	-	-
<b>749   Sonstiges zur KG 740</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	16.440,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	4.884,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	2.877,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	1.293,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	447,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	4.059,00	-	-	-	-
<b>760   Allgemeine Baunebenkosten</b>	<b>742.139,20</b>	<b>56.424,63</b>	<b>56.424,63</b>	-	<b>19.630,10</b>
[keine Festlegung]	55.000,00	38.088,22	38.088,22	-	-
BA 2 - Neubau RS	369.211,26	1.777,56	1.777,56	-	139,20
BA 4 - Neubau 3-SH	109.060,65	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	64.240,01	16.558,85	16.558,85	-	19.490,90
BA 4 - Bestand RS	28.865,11	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	9.986,96	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	1.616,90	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	6.211,38	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	2.324,71	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	95.622,22	-	-	-	-
<b>761   Gutachten und Beratung</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.546,71</b>	<b>21.546,71</b>	-	<b>19.490,90</b>
[keine Festlegung]	20.000,00	3.349,50	3.349,50	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.000,00	1.638,36	1.638,36	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	-	16.558,85	16.558,85	-	19.490,90
<b>762   Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen</b>	<b>455.139,20</b>	<b>34.877,92</b>	<b>34.877,92</b>	-	<b>139,20</b>
[keine Festlegung]	35.000,00	34.738,72	34.738,72	-	-
BA 2 - Neubau RS	226.537,08	139,20	139,20	-	139,20
BA 4 - Neubau 3-SH	67.265,63	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	39.621,25	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	17.802,75	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	6.160,00	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	1.092,50	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	4.196,88	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	1.570,75	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	55.892,36	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr.   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle   Baunebenkosten   Allgemeine Baunebenkosten					
<b>763   Bewirtschaftungskosten</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	54.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	16.280,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	9.590,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	4.310,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	1.490,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	13.530,00	-	-	-	-
<b>766   Versicherungen</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	31.074,18	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	9.235,02	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	5.438,76	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	2.442,36	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	846,96	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	524,40	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	2.014,50	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	753,96	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	7.669,86	-	-	-	-
<b>769   Sonstiges zur KG 760</b>	<b>105.000,00</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	54.800,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	16.280,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	9.590,00	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	4.310,00	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	1.490,00	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	18.530,00	-	-	-	-
<b>790   Sonstige Baunebenkosten</b>	<b>151.060,80</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	82.781,32	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	24.592,70	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	14.486,73	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	6.510,72	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	2.250,81	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	20.438,52	-	-	-	-
<b>799   Sonstiges zur KG 790</b>	<b>151.060,80</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	82.781,32	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	24.592,70	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	14.486,73	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	6.510,72	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	2.250,81	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	20.438,52	-	-	-	-

Gliederung	Kostenberechnung	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	------------------	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr. | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle

<b>900   Reserve</b>	<b>4.039.001,88</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.047.748,54	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.089.878,71	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	570.231,11	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	246.020,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	85.123,33	-	-	-	-
<b>930   Index bis zur mittleren Bauzeit (10%)</b>	<b>4.039.001,88</b>	-	-	-	-
BA 2 - Neubau RS	2.047.748,54	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	1.089.878,71	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	570.231,11	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	246.020,19	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	85.123,33	-	-	-	-