

## KMP Projektsteuerung GmbH

Levelingstrasse 21  
81 673 München  
Tel 089 / 99 75 08 96  
Fax 089 / 99 75 08 98  
Email service@kmp-projektsteuerung.de



### Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa

85290 Geisenfeld, Forstamtstr. 13

## Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Finanzierung, Gewerk

Bericht vom 01.10.2024 17:01 (KMP\_FG) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
<b>11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&amp;Mensa</b>	<b>66.133.505,20</b>	<b>67.020.606,20</b>	<b>1,34</b>	<b>38.324.665,26</b>	<b>37.979.499,28</b>	<b>345.165,98</b>	<b>17.262.278,08</b>
<b>BA 2 - Neubau RS</b>	<b>34.458.897,29</b>	<b>36.039.712,09</b>	<b>4,59</b>	<b>33.413.990,10</b>	<b>33.200.898,88</b>	<b>213.091,22</b>	<b>15.215.579,02</b>
22100   Abwasserentsorgung, Ö.E.	120.056,79	120.056,79	-	-	-	-	-
22200   Wasserversorgung, Ö.E.	71.418,83	71.418,83	-	-	-	-	-
22500   Stromversorgung, Ö.E.	129.354,48	129.354,48	-	-	-	-	-
22600   Telekommunikation, Ö.E. Anschlusskosten	40.848,78	40.848,78	-	-	-	-	-
31000   Bauarbeiten	6.999.831,81	7.225.649,80	3,23	7.225.649,76	7.200.299,51	25.350,25	6.595.346,69
31101   Zwischenlager Erdbau BA2	-	13.936,03	-	33.915,00	33.915,00	-	13.936,03
33400   Außentüren und -fenster	2.134.332,68	2.234.033,05	4,67	2.234.033,05	2.234.033,05	-	1.747.146,45
33500   Pfosten-/Riegel-Fassade	1.142.343,03	1.450.550,48	26,98	1.450.550,48	1.450.550,48	-	389.086,34
33600   Außenwandbekleidung innen	390.742,82	252.846,36	-35,29	252.846,36	252.846,36	-	86.675,49
34200   Trockenbauarbeiten	1.153.760,35	1.114.897,47	-3,37	1.114.897,47	1.114.897,47	-	-
34400   Innentüren	405.908,93	356.984,71	-12,05	356.984,71	356.984,71	-	-
34450   Brandschutztüren BA2	363.189,19	418.706,26	15,29	418.706,26	418.706,26	-	-
34490   MRE-Metallrahmenelemente	54.037,88	62.913,73	16,43	62.913,73	62.913,73	-	32.033,66
34510   Malerarbeiten BA2	403.010,85	298.666,66	-25,89	295.371,51	295.371,51	-	-
35310   Estricharbeiten	720.191,32	328.673,41	-54,36	328.673,41	328.673,41	-	130.889,93
35331   Bodenbelag BA2	423.630,81	410.548,93	-3,09	410.548,93	410.548,93	-	-
35340   Fliesenarbeiten	525.669,12	343.810,06	-34,60	343.810,06	343.810,06	-	-
35900   Schlosserarbeiten	592.303,87	956.623,33	61,51	956.623,33	956.623,33	-	-
35920   Stahlbau	150.943,11	273.823,76	81,41	273.823,76	273.823,76	-	-
36300   Dachdeckerarbeiten	589.254,53	589.254,53	-	563.173,27	563.173,27	-	395.032,45
36700   Zimmerarbeiten	635.710,88	763.512,19	20,10	839.801,36	839.801,36	-	763.512,19
38101   Schreinerarbeiten BA2	338.440,34	363.151,11	7,30	363.151,11	363.151,11	-	-
38102   Teeküche BA02	14.651,28	8.250,00	-43,69	8.250,00	8.250,00	-	-
<b>38201   Fachraummöbel BA02</b>	<b>414.780,45</b>	<b>478.144,02</b>	<b>15,28</b>	<b>478.144,02</b>	<b>478.144,02</b>	-	-
<b>38202   Werkraummöbel BA02</b>	<b>394.919,83</b>	<b>329.179,97</b>	<b>-16,65</b>	<b>329.179,97</b>	<b>329.179,97</b>	-	-
38600   Beschilderung	44.030,00	44.030,00	-	-	-	-	-
39720   Baureinigung	23.800,00	23.800,00	-	-	-	-	-
<b>39910   Schließanlage</b>	<b>110.724,30</b>	<b>100.979,24</b>	<b>-8,80</b>	<b>100.979,24</b>	<b>100.979,24</b>	-	-

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 2 - Neubau RS							
39990   BE, Archäologie etc.	1.029,91	1.029,91	-	-	-	-	-
41000   Sanitäre Anlagen	602.087,55	654.629,45	8,73	654.629,45	654.629,45	-	120.227,58
42000   Heizungstechnische Anlagen	682.777,49	598.388,75	-12,36	598.388,75	598.388,75	-	55.442,09
42009   Winterbauheizung	94.332,43	46.421,96	-50,79	27.867,13	27.867,13	-	39.956,66
43000   Lüftungstechnische Anlagen	1.876.789,46	1.946.119,07	3,69	1.946.114,14	1.946.119,07	-4,93	1.080.689,36
44000   Elektroanlagen	2.889.549,10	3.194.638,19	10,56	3.194.638,19	3.084.050,79	110.587,40	711.455,35
44100   Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage BA2	164.348,67	217.942,77	32,61	217.942,77	209.006,13	8.936,64	170.546,14
44110   ELT BE AG	1.789,94	1.789,94	-	1.789,94	1.789,94	-	1.789,94
44200   Photovoltaikanlagen	364.047,03	364.047,03	-	-	-	-	-
44600   Blitzschutz	-	32.616,00	-	32.616,00	32.616,00	-	-
44791   Medienausstattung	153.701,74	153.701,74	-	124.883,32	124.883,32	-	-
44792   Traversensystem	30.345,00	30.345,00	-	26.022,92	26.022,92	-	-
45000   Fernmeldeanlagen	28.515,57	28.515,57	-	-	-	-	-
45600   Brandmeldeanlagen	252.449,87	232.829,94	-7,77	232.829,94	232.829,94	-	-
46000   Aufzugsanlagen	81.610,20	75.234,18	-7,81	75.234,18	75.234,18	-	-
47100   Küchentechnische Einrichtung	41.169,00	41.169,00	-	-	-	-	-
47110   Küchentechnik Pausenverkauf	58.756,92	66.992,37	14,02	66.992,37	66.992,37	-	-
48000   Gebäudeautomation	324.330,29	319.266,44	-1,56	319.266,44	319.266,44	-	-
49000   Technische Dämmung	511.889,48	343.598,53	-32,88	348.565,05	348.565,05	-	243.359,18
51000   Außenanlagen	981.544,11	981.544,11	-	-	-	-	-
<b>51001   Aussenanlagen BA02</b>	<b>748.145,18</b>	<b>632.635,21</b>	<b>-15,44</b>	<b>632.635,21</b>	<b>632.635,21</b>	-	-
55000   TA in Aussenanlagen	187.390,52	275.234,49	46,88	275.234,49	275.234,49	-	-
61001   Lose Möblierung BA02	949.837,06	995.822,05	4,84	995.822,05	995.822,05	-	-
62000   Besondere Ausstattung	374.100,30	374.100,30	-	244.763,60	244.763,60	-	-
71300   Projektsteuerung	455.754,64	456.062,74	0,07	456.062,74	456.062,74	-	286.579,94
71400   SiGeKo	31.074,18	33.167,97	6,74	33.167,97	33.167,97	-	10.056,13
72101   Überflutungsnachweis	5.179,03	8.027,54	55,00	5.014,83	5.014,83	-	8.027,54
73100   Objektplanung Gebäude	1.532.992,88	2.083.354,39	35,90	2.083.354,39	2.083.354,39	-	1.190.781,90
73200   Freianlagenplanung	158.920,00	183.696,23	15,59	183.696,23	183.696,23	-	51.175,92
74100   Tragwerksplanung	409.000,00	492.098,49	20,32	492.098,49	492.098,49	-	315.889,23
74102   Abbruchplanung	-	66.030,63	-	66.030,63	66.030,63	-	42.386,56
74210   TGA AG 1 AWG	170.907,99	156.515,30	-8,42	156.515,30	156.515,30	-	67.299,88
74220   TGA AG 2 WVA	129.475,75	119.940,67	-7,36	119.940,67	119.940,67	-	51.573,17
74230   TGA AG 3 LTA	256.361,99	239.524,16	-6,57	239.524,16	239.524,16	-	102.992,79
74240   TGA AG 4 ELT	331.457,92	391.925,52	18,24	391.925,52	391.925,52	-	140.197,55
74250   TGA AG 5 FM	108.759,63	118.973,80	9,39	118.973,80	118.973,80	-	42.558,69
74260   TGA AG 6 FT	48.021,76	47.714,35	-0,64	47.714,35	47.714,35	-	17.068,12
74270   TGA AG 7 NSA	47.842,73	59.783,64	24,96	59.783,64	59.783,64	-	21.967,37
74276   TGA AG 7 NSA - KT	69.916,91	69.916,91	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	82.864,48	159.664,15	92,68	159.664,15	159.664,15	-	62.095,56
74281   TGA AG 8 - HLS	75.095,94	75.095,94	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 2 - Neubau RS							
74300   Bauphysik	19.180,00	35.913,40	87,24	16.733,40	16.733,40	-	11.044,32
74301   Beratung KfW/BEG	5.480,00	5.480,00	-	5.037,63	5.037,63	-	-
74400   Baugrundgutachten	27.400,00	126.427,11	361,41	73.785,75	5.563,89	68.221,86	101.651,78
74500   Vermessung	7.610,81	6.829,51	-10,27	4.442,88	4.442,88	-	4.210,08
74501   Bestandsvermessung Bewuchs	800,00	724,71	-9,41	724,71	724,71	-	724,71
74502   Vermessung Bestand Übergang MS	1.157,19	-	-100,00	-	-	-	-
74800   Schadstoffuntersuchung	15.000,00	15.000,00	-	5.123,66	5.123,66	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	16.440,00	-	-100,00	-	-	-	-
74910   Flucht-und-Rettungswegepläne	5.754,00	5.754,00	-	-	-	-	-
74911   Interims FRWP BA02	2.466,00	2.415,38	-2,05	2.415,38	2.415,38	-	-
74920   Feuerwehreinsatzpläne	8.220,00	8.220,00	-	-	-	-	-
76000   Allgemeine BNK	16.376,98	16.376,98	-	-	-	-	-
76101   Artenschutzrechtliche Prüfung	2.000,00	2.042,37	2,12	1.638,36	1.638,36	-	1.680,73
76102   Green Building Pre-Assessment	5.543,02	5.543,02	-	5.543,02	5.543,02	-	5.543,02
76103   SPüfV Sicherheitstechnische Anlagen	28.050,68	28.050,68	-	28.050,68	28.050,68	-	-
76202   Löschwassernachweis	139,20	139,20	-	139,20	139,20	-	139,20
76210   Prüfung Brandschutznachweis	27.400,00	38.216,82	39,48	19.036,82	19.036,82	-	18.427,84
76220   Baugenehmigung	64.737,88	64.737,88	-	64.737,88	64.737,88	-	35.536,23
76250   Prüfstatik	153.440,00	153.440,00	-	109.600,00	109.600,00	-	48.440,11
76310   Baustellenüberwachung	54.800,00	54.800,00	-	-	-	-	-
76600   Bauleistungsversicherung	31.074,18	31.074,18	-	-	-	-	-
76900   Lichtpausen	8.220,00	8.220,00	-	-	-	-	-
76950   Einweihung	5.480,00	5.480,00	-	-	-	-	-
76960   Richtfest	5.480,00	5.480,00	-	-	-	-	-
77960   Beweissicherungsverfahren	8.220,00	8.220,00	-	5.251,13	5.251,13	-	405,12
77970   Veröffentlichungen	5.480,00	5.480,00	-	-	-	-	-
79000   sonstige Kosten	44.508,71	44.508,71	-	-	-	-	-
93001   Index mit. B. BA2	186.389,73	186.389,73	-	-	-	-	-
<b>BA 4 - Neubau 3-SH</b>	<b>10.540.394,80</b>	<b>10.813.296,29</b>	<b>2,59</b>	<b>1.999.418,61</b>	<b>1.979.151,24</b>	<b>20.267,37</b>	<b>742.094,38</b>
21200   Abbrucharbeiten	13.387,50	13.387,50	-	-	-	-	-
22100   Abwasserentsorgung, Ö.E.	40.392,93	40.392,93	-	-	-	-	-
22200   Wasserversorgung, Ö.E.	24.028,77	24.028,77	-	-	-	-	-
22500   Stromversorgung, Ö.E.	11.863,31	11.863,31	-	-	-	-	-
22600   Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	3.746,31	3.746,31	-	-	-	-	-
23500   Stromversorgung, N.Ö.E.	20.312,60	20.312,60	-	-	-	-	-
31010   Baumeister	1.756.055,00	1.756.055,00	-	-	-	-	-
31100   Erdarbeiten	148.037,50	148.037,50	-	-	-	-	-
32500   Abdichtungsarbeiten	248.302,37	248.302,37	-	-	-	-	-
33410   Aussentüren und -fenster	80.801,00	80.801,00	-	-	-	-	-
33520   Pfosten-/ Riegelfassade BA4	718.133,15	718.133,15	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Neubau 3-SH							
33610   Innenputz BA4	195.724,49	195.724,49	-	-	-	-	-
33800   Sonnenschutz	24.990,00	24.990,00	-	-	-	-	-
34200   Trockenbauarbeiten	230.159,48	230.159,48	-	-	-	-	-
34400   Innentüren	202.651,05	202.651,05	-	-	-	-	-
34500   Malerarbeiten	256.377,50	256.377,50	-	-	-	-	-
34600   Elementierte Innenwände	38.913,00	38.913,00	-	-	-	-	-
35300   Deckenbeläge	129.075,33	129.075,33	-	-	-	-	-
36310   Dachdecker BA4	650.279,95	650.279,95	-	-	-	-	-
36400   Spenglerarbeiten	127.330,00	127.330,00	-	-	-	-	-
36710   Zimmerer BA4	350.038,50	350.038,50	-	-	-	-	-
38600   Beschilderung	9.520,00	9.520,00	-	-	-	-	-
39200   Gerüstarbeiten	47.421,50	47.421,50	-	-	-	-	-
39720   Baureinigung	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	-
39755   Schlechtwetterschutz	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	-
<b>39910   Schließanlage</b>	<b>41.039,38</b>	<b>37.427,42</b>	<b>-8,80</b>	<b>37.427,42</b>	<b>37.427,42</b>	-	-
41100   Sanitär BA4	334.743,58	334.743,58	-	-	-	-	-
42009   Winterbauheizung	31.738,01	31.738,01	-	-	-	-	-
42020   Heizung BA4	301.773,26	301.773,26	-	-	-	-	-
43010   RLT BA4	337.102,34	337.102,34	-	-	-	-	-
44020   ELT BA4	579.537,94	579.537,94	-	-	-	-	-
44500   Beleuchtung	150.773,00	150.773,00	-	-	-	-	-
44600   Blitzschutz	47.762,03	33.637,93	-29,57	-	-	-	-
45000   Fernmeldeanlagen	87.854,21	87.854,21	-	-	-	-	-
45600   Brandmeldeanlagen	109.369,73	109.049,69	-0,29	109.049,69	109.049,69	-	-
48000   Gebäudeautomation	178.120,57	178.120,57	-	-	-	-	-
51000   Außenanlagen	56.108,50	56.108,50	-	-	-	-	-
55000   TA in Aussenanlagen	295.480,94	433.994,99	46,88	433.994,99	433.994,99	-	-
62000   Besondere Ausstattung	24.990,00	24.990,00	-	-	-	-	-
62300   Sporthallen	315.445,20	315.445,20	-	-	-	-	-
71300   Projektsteuerung	135.446,96	135.524,34	0,06	135.524,34	135.524,34	-	85.160,57
71400   SiGeKo	9.235,02	9.857,28	6,74	9.857,28	9.857,28	-	2.988,61
72101   Überflutungsnachweis	1.539,17	2.385,74	55,00	1.490,38	1.490,38	-	2.385,74
73100   Objektplanung Gebäude	455.594,32	559.940,59	22,90	559.940,59	559.940,59	-	320.044,98
73200   Freianlagenplanung	47.212,00	53.438,90	13,19	53.438,90	53.438,90	-	14.887,54
74100   Tragwerksplanung	190.000,00	-	-100,00	-	-	-	-
74101   Tragwerksplanung SH	-	185.684,82	-	185.684,82	185.684,82	-	119.195,32
74102   Abbruchplanung	-	19.208,91	-	19.208,91	19.208,91	-	12.330,64
74210   TGA AG 1 AWG	50.792,61	46.510,35	-8,43	46.510,35	46.510,35	-	19.998,94
74220   TGA AG 2 WVA	38.479,25	35.641,76	-7,37	35.641,76	35.641,76	-	15.325,57
74230   TGA AG 3 LTA	76.188,92	71.177,39	-6,58	71.177,39	71.177,39	-	30.605,50
74240   TGA AG 4 ELT	98.506,88	114.014,70	15,74	114.014,70	114.014,70	-	40.784,74

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Neubau 3-SH							
74250   TGA AG 5 FM	32.322,57	34.610,56	7,08	34.610,56	34.610,56	-	12.380,71
74260   TGA AG 6 FT	13.082,95	13.880,53	6,10	13.880,53	13.880,53	-	4.965,27
74270   TGA AG 7 NSA	11.543,78	-	-100,00	-	-	-	-
74276   TGA AG 7 NSA - KT	20.778,80	20.778,80	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	24.626,72	46.878,69	90,36	46.878,69	46.878,69	-	18.249,46
74281   TGA AG 8 - HLS	22.317,97	22.317,97	-	-	-	-	-
74300   Bauphysik	5.698,00	10.669,16	87,24	4.971,16	4.971,16	-	3.281,04
74301   Beratung KfW/BEG	1.628,00	1.628,00	-	1.496,58	1.496,58	-	-
74400   Baugrundgutachten	8.140,00	13.425,96	64,94	21.920,29	1.652,92	20.267,37	6.065,69
74500   Vermessung	2.261,02	2.293,39	1,43	1.319,90	1.319,90	-	1.250,73
74502   Vermessung Bestand Übergang MS	343,78	-	-100,00	-	-	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	4.884,00	-	-100,00	-	-	-	-
74910   Flucht-und-Rettungswegepläne	1.709,40	1.709,40	-	-	-	-	-
74911   Interims FRWP BA02	732,60	717,56	-2,05	717,56	717,56	-	-
74920   Feuerwehreinsetzpläne	2.442,00	2.442,00	-	-	-	-	-
76000   Allgemeine BNK	4.865,28	4.865,28	-	-	-	-	-
76102   Green Building Pre-Assessment	1.646,72	1.646,72	-	1.646,72	1.646,72	-	1.646,72
76210   Prüfung Brandschutznachweis	8.140,00	11.353,46	39,48	5.655,46	5.655,46	-	5.474,54
76220   Baugenehmigung	19.239,63	19.239,63	-	19.239,63	19.239,63	-	10.561,10
76250   Prüfstatik	45.584,00	45.584,00	-	32.560,00	32.560,00	-	14.390,61
76310   Baustellenüberwachung	16.280,00	16.280,00	-	-	-	-	-
76600   Bauleistungsversicherung	9.235,02	9.235,02	-	-	-	-	-
76900   Lichtpausen	2.442,00	2.442,00	-	-	-	-	-
76950   Einweihung	1.628,00	1.628,00	-	-	-	-	-
76960   Richtfest	1.628,00	1.628,00	-	-	-	-	-
77960   Beweissicherungsverfahren	2.442,00	2.442,00	-	1.560,01	1.560,01	-	120,36
77970   Veröffentlichungen	1.628,00	1.628,00	-	-	-	-	-
79000   sonstige Kosten	13.222,66	13.222,66	-	-	-	-	-
93003   Index mit. B. BA4 SH	901.826,84	901.826,84	-	-	-	-	-
<b>BA 4 - Neubau Mensa</b>	<b>6.241.961,71</b>	<b>6.293.718,51</b>	<b>0,83</b>	<b>1.124.258,75</b>	<b>1.112.319,92</b>	<b>11.938,83</b>	<b>445.173,60</b>
21200   Abbrucharbeiten	7.288,75	7.288,75	-	-	-	-	-
22100   Abwasserentsorgung, Ö.E.	14.586,34	14.586,34	-	-	-	-	-
22200   Wasserversorgung, Ö.E.	8.677,05	8.677,05	-	-	-	-	-
22500   Stromversorgung, Ö.E.	33.467,53	33.467,53	-	-	-	-	-
22600   Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	10.568,69	10.568,69	-	-	-	-	-
31010   Baumeister	791.389,82	791.389,82	-	-	-	-	-
31100   Erdarbeiten	56.143,50	56.143,50	-	-	-	-	-
32500   Abdichtungsarbeiten	81.523,30	81.523,30	-	-	-	-	-
33410   Aussentüren und -fenster	33.141,50	33.141,50	-	-	-	-	-
33520   Pfosten-/ Riegelfassade BA4	436.581,60	436.581,60	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Neubau Mensa							
33610   Innenputz BA4	31.081,34	31.081,34	-	-	-	-	-
33800   Sonnenschutz	37.485,00	37.485,00	-	-	-	-	-
34200   Trockenbauarbeiten	141.111,21	141.111,21	-	-	-	-	-
34400   Innentüren	79.515,80	79.515,80	-	-	-	-	-
34500   Malerarbeiten	111.164,35	111.164,35	-	-	-	-	-
34600   Elementierte Innenwände	5.652,50	5.652,50	-	-	-	-	-
35300   Deckenbeläge	103.764,00	103.764,00	-	-	-	-	-
36310   Dachdecker BA4	216.371,75	216.371,75	-	-	-	-	-
36710   Zimmerer BA4	31.490,38	31.490,38	-	-	-	-	-
38600   Beschilderung	7.140,00	7.140,00	-	-	-	-	-
39200   Gerüstarbeiten	20.115,30	20.115,30	-	-	-	-	-
39720   Baureinigung	10.115,00	10.115,00	-	-	-	-	-
<b>39910   Schließanlage</b>	<b>12.899,60</b>	<b>11.764,28</b>	<b>-8,80</b>	<b>11.764,28</b>	<b>11.764,28</b>	-	-
41009   Vorabmaßnahme HLS	1.504,46	1.504,46	-	-	-	-	-
41100   Sanitär BA4	222.215,10	222.215,10	-	-	-	-	-
42009   Winterbaheizung	11.460,95	11.460,95	-	-	-	-	-
42020   Heizung BA4	95.060,22	95.060,22	-	-	-	-	-
43010   RLT BA4	256.274,48	256.274,48	-	-	-	-	-
44020   ELT BA4	466.853,56	466.853,56	-	-	-	-	-
44500   Beleuchtung	53.740,40	53.740,40	-	-	-	-	-
44600   Blitzschutz	29.557,08	20.816,51	-29,57	-	-	-	-
45000   Fernmeldeanlagen	49.946,88	49.946,88	-	-	-	-	-
45600   Brandmeldeanlagen	49.480,20	64.290,65	29,93	64.290,65	64.290,65	-	-
46010   Aufzug BA4	72.550,00	72.550,00	-	-	-	-	-
47100   Küchentechnische Einrichtung	842.441,20	842.441,20	-	-	-	-	-
47110   Küchentechnik Pausenverkauf	6.169,48	7.034,20	14,02	7.034,20	7.034,20	-	-
48000   Gebäudeautomation	85.182,33	85.182,33	-	-	-	-	-
51000   Außenanlagen	56.334,60	56.334,60	-	-	-	-	-
55000   TA in Aussenanlagen	103.879,25	152.575,23	46,88	152.575,23	152.575,23	-	-
61000   Bewegliches Mobiliar	77.207,20	77.207,20	-	-	-	-	-
62000   Besondere Ausstattung	14.280,00	14.280,00	-	-	-	-	-
62100   Schulausstattung	2.975,00	2.975,00	-	-	-	-	-
71300   Projektsteuerung	79.782,48	79.782,36	0,02	79.782,36	79.782,36	-	50.133,51
71400   SiGeKo	5.438,76	5.805,23	6,74	5.805,23	5.805,23	-	1.760,07
72101   Überflutungsnachweis	906,46	1.405,03	55,00	877,73	877,73	-	1.405,03
73100   Objektplanung Gebäude	268.312,16	290.918,86	8,43	290.918,86	290.918,86	-	166.280,35
73200   Freianlagenplanung	27.811,00	23.936,17	-13,93	23.936,17	23.936,17	-	6.668,38
74100   Tragwerksplanung	72.000,00	71.176,34	-1,14	71.176,34	71.176,34	-	45.689,72
74102   Abbruchplanung	-	8.604,00	-	8.604,00	8.604,00	-	5.523,10
74210   TGA AG 1 AWG	29.913,18	27.380,36	-8,47	27.380,36	27.380,36	-	11.773,26
74220   TGA AG 2 WVA	22.661,50	20.982,09	-7,41	20.982,09	20.982,09	-	9.022,07

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Neubau Mensa							
74230   TGA AG 3 LTA	44.869,77	41.901,70	-6,61	41.901,70	41.901,70	-	18.017,27
74240   TGA AG 4 ELT	58.013,44	51.069,09	-11,97	51.069,09	51.069,09	-	18.268,17
74250   TGA AG 5 FM	19.035,66	15.502,64	-18,56	15.502,64	15.502,64	-	5.545,52
74260   TGA AG 6 FT	11.504,91	6.217,32	-45,96	6.217,32	6.217,32	-	2.224,03
74270   TGA AG 7 NSA	87.798,45	72.701,44	-17,20	72.701,44	72.701,44	-	31.260,83
74276   TGA AG 7 NSA - KT	92.237,21	86.533,09	-6,18	74.295,88	74.295,88	-	17.609,76
74280   TGA AG 8 GA	14.503,36	23.881,03	64,66	23.881,03	23.881,03	-	9.414,02
74281   TGA AG 8 - HLS	13.143,67	13.143,67	-	-	-	-	-
74300   Bauphysik	3.356,50	6.284,84	87,24	2.928,34	2.928,34	-	1.932,75
74301   Beratung KfW/BEG	959,00	959,00	-	881,58	881,58	-	-
74400   Baugrundgutachten	4.795,00	7.791,24	62,49	12.912,51	973,68	11.938,83	3.455,55
74500   Vermessung	1.331,89	1.350,97	1,43	777,51	777,51	-	736,77
74502   Vermessung Bestand Übergang MS	202,51	-	-100,00	-	-	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	2.877,00	-	-100,00	-	-	-	-
74910   Flucht-und-Rettungswegepläne	1.006,95	1.006,95	-	-	-	-	-
74911   Interims FRWP BA02	431,55	422,69	-2,05	422,69	422,69	-	-
74920   Feuerwehreinsatzpläne	1.438,50	1.438,50	-	-	-	-	-
76000   Allgemeine BNK	2.865,97	2.865,97	-	-	-	-	-
76102   Green Building Pre-Assessment	970,03	970,03	-	970,03	970,03	-	970,03
76210   Prüfung Brandschutznachweis	4.795,00	6.687,94	39,48	3.331,44	3.331,44	-	3.224,86
76220   Baugenehmigung	11.330,75	11.330,75	-	11.330,75	11.330,75	-	6.219,73
76250   Prüfstatik	26.852,00	26.852,00	-	19.180,00	19.180,00	-	8.477,02
76310   Baustellenüberwachung	9.590,00	9.590,00	-	-	-	-	-
76600   Bauleistungsversicherung	5.438,76	5.438,76	-	-	-	-	-
76900   Lichtpausen	1.438,50	1.438,50	-	-	-	-	-
76950   Einweihung	959,00	959,00	-	-	-	-	-
76960   Richtfest	959,00	959,00	-	-	-	-	-
77901   Beratungsleistung Verpflegungskonzept	20.000,00	19.490,90	-2,55	19.908,35	19.908,35	-	19.490,90
77960   Beweissicherungsverfahren	1.438,50	1.438,50	-	918,95	918,95	-	70,90
77970   Veröffentlichungen	959,00	959,00	-	-	-	-	-
79000   sonstige Kosten	7.789,02	7.789,02	-	-	-	-	-
93004   Index mit. B. BA4 Mensa	503.872,57	503.872,57	-	-	-	-	-
<b>BA 4 - Bestand RS</b>	<b>2.731.380,52</b>	<b>2.758.673,30</b>	<b>1,00</b>	<b>472.872,32</b>	<b>467.506,68</b>	<b>5.365,64</b>	<b>195.219,55</b>
21200   Abbrucharbeiten	338.709,57	338.709,57	-	-	-	-	-
22500   Stromversorgung, Ö.E.	35.751,47	35.751,47	-	-	-	-	-
22600   Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	11.289,93	11.289,93	-	-	-	-	-
31010   Baumeister	74.613,00	74.613,00	-	-	-	-	-
34100   Putzarbeiten (Innen)	26.775,00	26.775,00	-	-	-	-	-
34200   Trockenbauarbeiten	104.370,77	104.370,77	-	-	-	-	-
34400   Innentüren	13.328,00	13.328,00	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Bestand RS							
34410   Stahltüren	122.153,50	122.153,50	-	-	-	-	-
34500   Malerarbeiten	46.648,00	46.648,00	-	-	-	-	-
34600   Elementierte Innenwände	4.462,50	4.462,50	-	-	-	-	-
35300   Deckenbeläge	178.339,00	178.339,00	-	-	-	-	-
35311   Estrich BA 4	39.984,00	39.984,00	-	-	-	-	-
35340   Fliesenarbeiten	29.750,00	-	-100,00	-	-	-	-
38200   Besondere Einbauten	123.051,95	123.051,95	-	-	-	-	-
38600   Beschilderung	7.187,60	7.187,60	-	-	-	-	-
39200   Gerüstarbeiten	43.873,50	43.873,50	-	-	-	-	-
39720   Baureinigung	11.900,00	11.900,00	-	-	-	-	-
<b>39910   Schließanlage</b>	<b>14.829,78</b>	<b>13.524,58</b>	<b>-8,80</b>	<b>13.524,58</b>	<b>13.524,58</b>	-	-
44009   Rückbauarbeiten ELT	97.580,00	97.580,00	-	-	-	-	-
44020   ELT BA4	220.284,89	220.284,89	-	-	-	-	-
44500   Beleuchtung	75.219,90	75.219,90	-	-	-	-	-
44600   Blitzschutz	11.443,04	8.059,12	-29,57	-	-	-	-
45000   Fernmeldeanlagen	70.127,52	70.127,52	-	-	-	-	-
45600   Brandmeldeanlagen	44.525,04	46.570,35	4,59	46.570,35	46.570,35	-	-
46010   Aufzug BA4	107.100,00	107.100,00	-	-	-	-	-
48000   Gebäudeautomation	73.559,85	73.559,85	-	-	-	-	-
49401   Demontage HK Bestand	1.987,43	1.589,85	-20,00	1.987,43	1.987,43	-	1.589,85
51000   Außenanlagen	21.182,00	21.182,00	-	-	-	-	-
55000   TA in Aussenanlagen	26.000,00	38.188,15	46,88	38.188,15	38.188,15	-	-
61000   Bewegliches Mobiliar	100.352,70	100.352,70	-	-	-	-	-
62000   Besondere Ausstattung	60.475,80	60.475,80	-	-	-	-	-
71300   Projektsteuerung	35.821,28	35.840,42	0,05	35.840,42	35.840,42	-	22.521,35
71400   SiGeKo	2.442,36	2.606,93	6,74	2.606,93	2.606,93	-	790,39
72101   Überflutungsnachweis	407,06	630,96	55,00	394,16	394,16	-	630,96
73100   Objektplanung Gebäude	120.489,76	153.279,83	27,21	153.279,83	153.279,83	-	87.610,08
73200   Freianlagenplanung	12.499,00	13.359,73	6,89	13.359,73	13.359,73	-	3.721,89
74100   Tragwerksplanung	40.000,00	39.269,70	-1,83	39.269,70	39.269,70	-	25.208,12
74102   Abbruchplanung	-	4.802,23	-	4.802,23	4.802,23	-	3.082,66
74210   TGA AG 1 AWG	13.432,98	12.300,01	-8,43	12.300,01	12.300,01	-	5.288,87
74220   TGA AG 2 WVA	10.176,50	9.425,73	-7,38	9.425,73	9.425,73	-	4.052,96
74230   TGA AG 3 LTA	20.149,47	18.823,40	-6,58	18.823,40	18.823,40	-	8.093,86
74240   TGA AG 4 ELT	26.051,84	28.503,68	9,41	28.503,68	28.503,68	-	10.196,19
74250   TGA AG 5 FM	8.548,26	8.652,64	1,22	8.652,64	8.652,64	-	3.095,18
74260   TGA AG 6 FT	3.460,01	3.470,13	0,29	3.470,13	3.470,13	-	1.241,32
74270   TGA AG 7 NSA	3.052,95	5.748,07	88,28	5.748,07	5.748,07	-	2.056,17
74276   TGA AG 7 NSA - KT	5.495,31	5.495,31	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	6.512,96	12.015,77	84,49	12.015,77	12.015,77	-	4.689,68
74281   TGA AG 8 - HLS	5.902,37	5.902,37	-	-	-	-	-



Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Bestand RS							
74300   Bauphysik	1.508,50	2.824,58	87,24	1.316,08	1.316,08	-	868,63
74301   Beratung KfW/BEG	431,00	431,00	-	396,21	396,21	-	-
74400   Baugrundgutachten	2.155,00	3.578,82	66,07	5.803,24	437,60	5.365,64	1.630,25
74500   Vermessung	598,59	607,16	1,43	349,43	349,43	-	331,12
74502   Vermessung Bestand Übergang MS	91,01	-	-100,00	-	-	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	1.293,00	-	-100,00	-	-	-	-
74910   Flucht-und-Rettungswegepläne	452,55	452,55	-	-	-	-	-
74911   Interims FRWP BA02	193,95	189,97	-2,05	189,97	189,97	-	-
74920   Feuerwehreinsatzpläne	646,50	646,50	-	-	-	-	-
76000   Allgemeine BNK	1.288,04	1.288,04	-	-	-	-	-
76102   Green Building Pre-Assessment	435,96	435,96	-	435,96	435,96	-	435,96
76210   Prüfung Brandschutznachweis	2.155,00	3.005,74	39,48	1.497,24	1.497,24	-	1.449,34
76220   Baugenehmigung	5.088,25	5.088,25	-	5.088,25	5.088,25	-	2.793,06
76250   Prüfstatik	12.068,00	12.068,00	-	8.620,00	8.620,00	-	3.809,80
76310   Baustellenüberwachung	4.310,00	4.310,00	-	-	-	-	-
76600   Bauleistungsversicherung	2.442,36	2.442,36	-	-	-	-	-
76900   Lichtpausen	646,50	646,50	-	-	-	-	-
76950   Einweihung	431,00	431,00	-	-	-	-	-
76960   Richtfest	431,00	431,00	-	-	-	-	-
77960   Beweissicherungsverfahren	646,50	646,50	-	413,00	413,00	-	31,86
77970   Veröffentlichungen	431,00	431,00	-	-	-	-	-
79000   sonstige Kosten	3.500,59	3.500,59	-	-	-	-	-
93002   Index mit. B. BA4 Bestand	238.838,37	238.838,37	-	-	-	-	-
<b>BA 4 - Neubau TH GMS</b>	<b>940.101,80</b>	<b>933.572,45</b>	<b>-0,69</b>	<b>148.249,36</b>	<b>146.394,43</b>	<b>1.854,93</b>	<b>56.271,56</b>
31010   Baumeister	141.549,04	141.549,04	-	-	-	-	-
31100   Erdarbeiten	11.889,60	11.889,60	-	-	-	-	-
33520   Pfosten-/ Riegelfassade BA4	129.192,48	129.192,48	-	-	-	-	-
33610   Innenputz BA4	5.231,20	5.231,20	-	-	-	-	-
33800   Sonnenschutz	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	-
34200   Trockenbauarbeiten	18.497,36	18.497,36	-	-	-	-	-
34410   Stahltüren	44.041,90	44.041,90	-	-	-	-	-
34500   Malerarbeiten	16.456,80	16.456,80	-	-	-	-	-
35300   Deckenbeläge	93.595,12	93.595,12	-	-	-	-	-
35900   Schlosserarbeiten	15.767,50	24.418,50	54,87	24.418,50	24.418,50	-	-
36310   Dachdecker BA4	30.142,70	30.142,70	-	-	-	-	-
36710   Zimmerer BA4	16.987,26	16.987,26	-	-	-	-	-
38600   Beschilderung	3.260,60	3.260,60	-	-	-	-	-
39200   Gerüstarbeiten	2.958,60	2.958,60	-	-	-	-	-
39720   Baureinigung	3.570,00	3.570,00	-	-	-	-	-
<b>39910   Schließanlage</b>	<b>3.262,98</b>	<b>2.975,80</b>	<b>-8,80</b>	<b>2.975,80</b>	<b>2.975,80</b>	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Neubau TH GMS							
44020   ELT BA4	29.637,48	29.637,48	-	-	-	-	-
44500   Beleuchtung	16.041,20	16.041,20	-	-	-	-	-
44600   Blitzschutz	5.441,01	3.832,00	-29,57	-	-	-	-
45600   Brandmeldeanlagen	19.397,79	4.364,61	-77,50	4.364,61	4.364,61	-	-
46010   Aufzug BA4	98.889,00	98.889,00	-	-	-	-	-
48000   Gebäudeautomation	791,35	791,35	-	-	-	-	-
51000   Außenanlagen	9.103,50	9.103,50	-	-	-	-	-
55000   TA in Aussenanlagen	4.000,00	5.875,10	46,88	5.875,10	5.875,10	-	-
71300   Projektsteuerung	12.422,08	12.416,46	-0,05	12.416,46	12.416,46	-	7.802,24
71400   SiGeKo	846,96	904,03	6,74	904,03	904,03	-	274,09
72101   Überflutungsnachweis	141,16	218,81	55,01	136,69	136,69	-	218,81
73100   Objektplanung Gebäude	41.783,36	40.666,07	-2,67	40.666,07	40.666,07	-	23.243,49
73200   Freianlagenplanung	4.321,00	3.896,58	-9,82	3.896,58	3.896,58	-	1.085,55
74100   Tragwerksplanung	12.000,00	11.044,60	-7,96	11.044,60	11.044,60	-	7.089,78
74102   Abbruchplanung	-	1.400,65	-	1.400,65	1.400,65	-	899,11
74210   TGA AG 1 AWG	4.658,28	4.261,19	-8,52	4.261,19	4.261,19	-	1.832,27
74220   TGA AG 2 WVA	3.529,00	3.265,42	-7,47	3.265,42	3.265,42	-	1.404,10
74230   TGA AG 3 LTA	6.987,42	6.521,13	-6,67	6.521,13	6.521,13	-	2.804,01
74240   TGA AG 4 ELT	9.034,24	8.313,57	-7,98	8.313,57	8.313,57	-	2.973,89
74250   TGA AG 5 FM	2.964,36	2.523,68	-14,87	2.523,68	2.523,68	-	902,76
74260   TGA AG 6 FT	1.199,86	1.012,12	-15,65	1.012,12	1.012,12	-	362,05
74270   TGA AG 7 NSA	1.058,70	-	-100,00	-	-	-	-
74276   TGA AG 7 NSA - KT	1.905,66	1.905,66	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	2.258,56	3.801,26	68,30	3.801,26	3.801,26	-	1.495,39
74281   TGA AG 8 - HLS	2.046,82	2.046,82	-	-	-	-	-
74300   Bauphysik	521,50	976,48	87,24	454,98	454,98	-	300,29
74301   Beratung KfW/BEG	149,00	149,00	-	136,97	136,97	-	-
74400   Baugrundgutachten	745,00	1.194,45	60,33	2.006,21	151,28	1.854,93	520,82
74500   Vermessung	206,94	209,91	1,44	120,81	120,81	-	114,48
74502   Vermessung Bestand Übergang MS	31,46	2.111,66	6.612,21	2.111,66	2.111,66	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	447,00	-	-100,00	-	-	-	-
74910   Flucht-und-Rettungswegepläne	156,45	156,45	-	-	-	-	-
74911   Interims FRWP BA02	67,05	65,67	-2,06	65,67	65,67	-	-
74920   Feuerwehreinsatzpläne	223,50	223,50	-	-	-	-	-
76000   Allgemeine BNK	445,29	445,29	-	-	-	-	-
76102   Green Building Pre-Assessment	150,71	150,71	-	150,71	150,71	-	150,71
76210   Prüfung Brandschutznachweis	745,00	1.039,11	39,48	517,61	517,61	-	501,05
76220   Baugenehmigung	1.764,50	1.764,50	-	1.764,50	1.764,50	-	968,57
76250   Prüfstatik	4.172,00	4.172,00	-	2.980,00	2.980,00	-	1.317,08
76310   Baustellenüberwachung	1.490,00	1.490,00	-	-	-	-	-
76600   Bauleistungsversicherung	846,96	846,96	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - Neubau TH GMS							
76900   Lichtpausen	223,50	223,50	-	-	-	-	-
76950   Einweihung	149,00	149,00	-	-	-	-	-
76960   Richtfest	149,00	149,00	-	-	-	-	-
77960   Beweissicherungsverfahren	223,50	223,50	-	142,78	142,78	-	11,02
77970   Veröffentlichungen	149,00	149,00	-	-	-	-	-
79000   sonstige Kosten	1.210,18	1.210,18	-	-	-	-	-
93005   Index mit. B. BA4 ERWT	81.123,33	81.123,33	-	-	-	-	-
<b>BA 1 - Abbruch SH 1</b>	<b>613.671,32</b>	<b>410.596,75</b>	<b>-33,09</b>	<b>442.675,82</b>	<b>368.360,75</b>	<b>74.315,07</b>	<b>349.859,65</b>
21201   Freischalten MA/ELA	800,00	560,59	-29,93	794,56	794,56	-	560,59
21202   Freischalten ELT/Starkstrom	2.200,00	2.189,60	-0,47	2.189,60	2.189,60	-	2.189,60
21203   Stilllegen kl. Sporthalle	1.346,13	1.490,24	10,71	1.346,13	1.346,13	-	1.490,24
21210   Schadstoffsanierung BA01 TH LK	270.051,64	189.501,42	-29,83	204.456,65	173.336,03	31.120,62	189.501,42
21220   Abbrucharbeiten BA1 SH	234.814,75	123.202,66	-47,53	142.552,41	142.552,41	-	123.202,66
39110   Bauzaun	10.500,00	4.435,67	-57,76	10.162,84	10.162,84	-	4.435,67
49101   Baustrom Abbruch	5.580,00	4.504,15	-19,28	5.536,75	5.536,75	-	4.504,15
71300   Projektsteuerung	7.691,20	7.661,22	-0,39	7.661,22	7.661,22	-	4.814,15
71400   SiGeKo	524,40	559,73	6,74	559,73	559,73	-	169,70
72101   Überflutungsnachweis	87,40	135,47	55,00	84,63	84,63	-	135,47
73100   Objektplanung Gebäude	25.870,40	-	-100,00	-	-	-	-
74100   Tragwerksplanung	19.390,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210   TGA AG 1 AWG	2.884,20	2.629,24	-8,84	2.629,24	2.629,24	-	1.130,54
74220   TGA AG 2 WVA	2.185,00	2.014,84	-7,79	2.014,84	2.014,84	-	866,36
74230   TGA AG 3 LTA	4.326,30	4.023,68	-6,99	4.023,68	4.023,68	-	1.730,14
74240   TGA AG 4 ELT	5.593,60	-	-100,00	-	-	-	-
74250   TGA AG 5 FM	1.835,40	-	-100,00	-	-	-	-
74260   TGA AG 6 FT	742,90	-	-100,00	-	-	-	-
74270   TGA AG 7 NSA	655,50	-	-100,00	-	-	-	-
74276   TGA AG 7 NSA - KT	1.179,90	1.179,90	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	1.398,40	1.157,80	-17,21	1.157,80	1.157,80	-	497,84
74281   TGA AG 8 - HLS	1.267,30	1.267,30	-	-	-	-	-
74800   Schadstoffuntersuchung	-	8.102,57	-	2.049,47	-	2.049,47	6.053,10
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	11.130,00	51.067,47	358,83	51.067,47	9.922,49	41.144,98	5.639,97
74802   Kampfmitteluntersuchung	-	3.296,30	-	3.296,30	3.296,30	-	2.338,35
76220   Baugenehmigung	1.092,50	1.092,50	-	1.092,50	1.092,50	-	599,70
76600   Bauleistungsversicherung	524,40	524,40	-	-	-	-	-
<b>BA 3 - Abbruch RS</b>	<b>2.057.875,03</b>	<b>1.853.177,62</b>	<b>-9,95</b>	<b>91.388,24</b>	<b>86.343,40</b>	<b>5.044,84</b>	<b>53.300,55</b>
21200   Abbrucharbeiten	1.647.685,90	1.647.685,90	-	-	-	-	-
41009   Vorabmaßnahme HLS	20.825,00	20.825,00	-	-	-	-	-
42010   Heizung BA3	3.092,81	3.092,81	-	-	-	-	-
44009   Rückbauarbeiten ELT	5.950,00	5.950,00	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 3 - Abbruch RS							
44010   ELT BA3	34.402,08	34.402,08	-	-	-	-	-
48000   Gebäudeautomation	29.096,71	29.096,71	-	-	-	-	-
71300   Projektsteuerung	29.546,00	11.095,56	-62,45	11.095,56	11.095,56	-	6.972,21
71400   SiGeKo	2.014,50	2.150,24	6,74	2.150,24	2.150,24	-	651,93
72101   Überflutungsnachweis	335,75	520,42	55,00	325,11	325,11	-	520,42
73100   Objektplanung Gebäude	99.382,00	-	-100,00	-	-	-	-
74100   Tragwerksplanung	60.200,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210   TGA AG 1 AWG	11.079,75	10.154,31	-8,35	10.154,31	10.154,31	-	4.366,24
74220   TGA AG 2 WVA	8.393,75	7.781,43	-7,29	7.781,43	7.781,43	-	3.345,93
74230   TGA AG 3 LTA	16.619,63	15.539,70	-6,50	15.539,70	15.539,70	-	6.681,90
74240   TGA AG 4 ELT	21.488,00	-	-100,00	-	-	-	-
74250   TGA AG 5 FM	7.050,75	-	-100,00	-	-	-	-
74260   TGA AG 6 FT	2.853,88	-	-100,00	-	-	-	-
74270   TGA AG 7 NSA	2.518,13	-	-100,00	-	-	-	-
74276   TGA AG 7 NSA - KT	4.532,63	4.532,63	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	5.372,00	4.471,51	-16,76	4.471,51	4.471,51	-	1.922,70
74281   TGA AG 8 - HLS	4.868,38	4.868,38	-	-	-	-	-
74800   Schadstoffuntersuchung	-	17.132,09	-	8.006,03	-	8.006,03	9.126,06
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	34.356,00	27.667,47	-19,47	27.667,47	30.628,66	-2.961,19	17.409,39
76220   Baugenehmigung	4.196,88	4.196,88	-	4.196,88	4.196,88	-	2.303,77
76600   Bauleistungsversicherung	2.014,50	2.014,50	-	-	-	-	-
<b>BA 3 - Abbruch SH 2</b>	<b>858.470,60</b>	<b>795.404,30</b>	<b>-7,35</b>	<b>55.699,08</b>	<b>59.254,82</b>	<b>-3.555,74</b>	<b>33.367,10</b>
21200   Abbrucharbeiten	699.229,72	699.229,72	-	-	-	-	-
41009   Vorabmaßnahme HLS	8.925,00	8.925,00	-	-	-	-	-
44009   Rückbauarbeiten ELT	5.950,00	5.950,00	-	-	-	-	-
44010   ELT BA3	21.254,96	21.254,96	-	-	-	-	-
71300   Projektsteuerung	11.058,08	29.588,16	167,57	29.588,16	29.588,16	-	18.592,56
71400   SiGeKo	753,96	804,76	6,74	804,76	804,76	-	243,99
72101   Überflutungsnachweis	125,66	194,78	55,01	121,68	121,68	-	194,78
73100   Objektplanung Gebäude	37.195,36	-	-100,00	-	-	-	-
74100   Tragwerksplanung	25.410,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210   TGA AG 1 AWG	4.146,78	3.807,87	-8,17	3.807,87	3.807,87	-	1.637,34
74220   TGA AG 2 WVA	3.141,50	2.918,04	-7,11	2.918,04	2.918,04	-	1.254,73
74230   TGA AG 3 LTA	6.220,17	5.827,39	-6,31	5.827,39	5.827,39	-	2.505,71
74240   TGA AG 4 ELT	8.042,24	-	-100,00	-	-	-	-
74250   TGA AG 5 FM	2.638,86	-	-100,00	-	-	-	-
74260   TGA AG 6 FT	1.068,11	-	-100,00	-	-	-	-
74270   TGA AG 7 NSA	942,45	-	-100,00	-	-	-	-
74276   TGA AG 7 NSA - KT	1.696,41	1.696,41	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	2.010,56	1.676,82	-16,60	1.676,82	1.676,82	-	721,01

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 3 - Abbruch SH 2							
74281   TGA AG 8 - HLS	1.822,07	1.822,07	-	-	-	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	14.514,00	9.383,61	-35,35	9.383,61	12.939,35	-3.555,74	7.354,76
76220   Baugenehmigung	1.570,75	1.570,75	-	1.570,75	1.570,75	-	862,22
76600   Bauleistungsversicherung	753,96	753,96	-	-	-	-	-
<b>BA 4 - RS ERWT</b>	<b>7.690.752,13</b>	<b>7.122.454,89</b>	<b>-7,39</b>	<b>576.112,98</b>	<b>559.269,16</b>	<b>16.843,82</b>	<b>171.412,67</b>
21200   Abbrucharbeiten	833,00	833,00	-	-	-	-	-
22100   Abwasserentsorgung, Ö.E.	49.369,15	49.369,15	-	-	-	-	-
22200   Wasserversorgung, Ö.E.	29.368,49	29.368,49	-	-	-	-	-
22500   Stromversorgung, Ö.E.	15.663,21	15.663,21	-	-	-	-	-
22600   Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	4.946,28	4.946,28	-	-	-	-	-
31010   Baumeister	1.131.049,10	1.131.049,10	-	-	-	-	-
31100   Erdarbeiten	32.170,20	32.170,20	-	-	-	-	-
32500   Abdichtungsarbeiten	110.286,70	110.286,70	-	-	-	-	-
33410   Aussentüren und -fenster	203.073,50	203.073,50	-	-	-	-	-
33520   Pfosten-/ Riegelfassade BA4	280.254,33	280.254,33	-	-	-	-	-
33610   Innenputz BA4	46.629,35	46.629,35	-	-	-	-	-
34200   Trockenbauarbeiten	302.752,57	302.752,57	-	-	-	-	-
34400   Innentüren	98.180,95	98.180,95	-	-	-	-	-
34500   Malerarbeiten	225.153,40	225.153,40	-	-	-	-	-
34600   Elementierte Innenwände	10.234,00	10.234,00	-	-	-	-	-
35300   Deckenbeläge	309.245,48	309.245,48	-	-	-	-	-
36310   Dachdecker BA4	354.673,55	354.673,55	-	-	-	-	-
36710   Zimmerer BA4	194.713,75	194.713,75	-	-	-	-	-
38200   Besondere Einbauten	281.518,30	281.518,30	-	-	-	-	-
38600   Beschilderung	7.187,60	7.187,60	-	-	-	-	-
39200   Gerüstarbeiten	61.920,75	61.920,75	-	-	-	-	-
39720   Baureinigung	10.115,00	10.115,00	-	-	-	-	-
<b>39910   Schließanlage</b>	<b>17.487,05</b>	<b>15.947,98</b>	<b>-8,80</b>	<b>15.947,98</b>	<b>15.947,98</b>	-	-
41009   Vorabmaßnahme HLS	5.092,01	5.092,01	-	-	-	-	-
41100   Sanitär BA4	173.326,21	173.326,21	-	-	-	-	-
42009   Winterbaheizung	38.790,91	38.790,91	-	-	-	-	-
42020   Heizung BA4	201.336,92	201.336,92	-	-	-	-	-
43010   RLT BA4	861.675,26	861.675,26	-	-	-	-	-
44020   ELT BA4	526.564,07	526.564,07	-	-	-	-	-
44200   Photovoltaikanlagen	39.883,59	39.883,59	-	-	-	-	-
44500   Beleuchtung	76.588,40	76.588,40	-	-	-	-	-
44600   Blitzschutz	16.091,02	11.332,62	-29,57	-	-	-	-
45000   Fernmeldeanlagen	94.853,02	94.853,02	-	-	-	-	-
45600   Brandmeldeanlagen	32.855,90	46.570,35	41,74	46.570,35	46.570,35	-	-
47000   Nutzerspezifische Anlagen	10.234,00	10.234,00	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr   Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa   BA 4 - RS ERWT							
48000   Gebäudeautomation	197.710,93	197.710,93	-	-	-	-	-
51000   Außenanlagen	145.284,20	145.284,20	-	-	-	-	-
55000   TA in Aussenanlagen	116.698,93	171.404,46	46,88	171.404,46	171.404,46	-	-
61000   Bewegliches Mobiliar	193.291,70	193.291,70	-	-	-	-	-
62000   Besondere Ausstattung	110.336,80	110.336,80	-	-	-	-	-
71300   Projektsteuerung	112.491,28	112.628,74	0,12	112.628,74	112.628,74	-	70.773,47
71400   SiGeKo	7.669,86	8.186,66	6,74	8.186,66	8.186,66	-	2.482,09
72101   Überflutungsnachweis	1.278,31	1.981,40	55,00	1.237,79	1.237,79	-	1.981,40
73100   Objektplanung Gebäude	378.379,76	-	-100,00	-	-	-	-
73200   Freianlagenplanung	39.237,00	-	-100,00	-	-	-	-
74100   Tragwerksplanung	77.000,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210   TGA AG 1 AWG	42.184,23	38.652,85	-8,37	38.652,85	38.652,85	-	16.620,30
74220   TGA AG 2 WVA	31.957,75	29.620,41	-7,31	29.620,41	29.620,41	-	12.736,45
74230   TGA AG 3 LTA	63.276,33	59.152,62	-6,52	59.152,62	59.152,62	-	25.434,98
74240   TGA AG 4 ELT	81.811,84	-	-100,00	-	-	-	-
74250   TGA AG 5 FM	26.844,51	-	-100,00	-	-	-	-
74260   TGA AG 6 FT	10.865,62	-	-100,00	-	-	-	-
74270   TGA AG 7 NSA	9.587,31	-	-100,00	-	-	-	-
74276   TGA AG 7 NSA - KT	17.257,17	17.257,17	-	-	-	-	-
74280   TGA AG 8 GA	20.452,96	17.021,02	-16,78	17.021,02	17.021,02	-	7.318,85
74281   TGA AG 8 - HLS	18.535,48	18.535,48	-	-	-	-	-
74300   Bauphysik	4.735,50	8.866,94	87,24	4.131,44	4.131,44	-	2.726,81
74301   Beratung KfW/BEG	1.353,00	1.353,00	-	1.243,78	1.243,78	-	-
74400   Baugrundgutachten	6.765,00	9.666,53	42,89	18.217,53	1.373,71	16.843,82	3.549,54
74500   Vermessung	1.879,09	1.905,99	1,43	1.096,94	1.096,94	-	1.039,46
74502   Vermessung Bestand Übergang MS	285,71	-	-100,00	-	-	-	-
74801   AVA und Überwachung Schadstoff	4.059,00	-	-100,00	-	-	-	-
74910   Flucht-und-Rettungswegepläne	1.420,65	1.420,65	-	-	-	-	-
74911   Interims FRWP BA02	608,85	596,35	-2,05	596,35	596,35	-	-
74920   Feuerwehreinsatzpläne	2.029,50	2.029,50	-	-	-	-	-
76000   Allgemeine BNK	4.043,44	4.043,44	-	-	-	-	-
76102   Green Building Pre-Assessment	1.368,56	1.368,56	-	1.368,56	1.368,56	-	1.368,56
76210   Prüfung Brandschutznachweis	6.765,00	9.435,65	39,48	4.700,15	4.700,15	-	4.549,79
76220   Baugenehmigung	15.978,86	15.978,86	-	15.978,86	15.978,86	-	8.771,18
76250   Prüfstatik	37.884,00	37.884,00	-	27.060,00	27.060,00	-	11.959,76
76310   Baustellenüberwachung	13.530,00	13.530,00	-	-	-	-	-
76600   Bauleistungsversicherung	7.669,86	7.669,86	-	-	-	-	-
76900   Lichtpausen	2.029,50	2.029,50	-	-	-	-	-
76950   Einweihung	1.353,00	1.353,00	-	-	-	-	-
76960   Richtfest	1.353,00	1.353,00	-	-	-	-	-
76970   Spatenstich	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-

Bericht vom 01.10.2024 17:01 (KMP\_FG) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 4 - RS ERWT

77960   Beweissicherungsverfahren	2.029,50	2.029,50	-	1.296,49	1.296,49	-	100,03
77970   Veröffentlichungen	1.353,00	1.353,00	-	-	-	-	-
79000   sonstige Kosten	10.989,12	10.989,12	-	-	-	-	-