

Eilentscheidung 2018/2939		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-248, Nr. 300-1	Datum 30.05.2018	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 25.07.2018
Top Nr. 2.2		
Betreff		
Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle; Vergabe der Baumeisterarbeiten für Schulcontainer (Eilentscheidung)		

Sachverhalt/Begründung

Die Ausschreibung für die Baumeisterarbeiten Schulcontainer für die Realschule Geisenfeld erfolgte in einer beschränkten Ausschreibung nach VOB/A. Es wurden 20 bekannte Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zur Submission am 18.04.2018 wurde kein Angebot abgegeben.

Die erneute Ausschreibung erfolgte gemäß VOB/A § 3 als freihändige Vergabe. Das Leistungsverzeichnis zu diesem Gewerk wurde an 25 Firmen gesandt. Zur Submission am 09.05.2018 hat eine Firma ein prüfbares Angebot abgegeben.

Dieses wurde vom Ingenieurbüro Eichenseher mit folgendem Ergebnis geprüft:

1. Firma Thalmeier Bau GmbH, 85309 Pörnbach 192.025,18 € brutto

Das Angebot ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. Die Einheitspreise wurden geprüft und entsprechen den derzeit marktüblichen Preisen. Im bepreisten Leistungsverzeichnis waren für die Leistungen 173.887,77 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Thalmeier liegt um 9 % darüber. Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und des eingeschränkten Wettbewerbs wird vorgeschlagen, die Leistungen auch ohne Vergleichsangebot zu beauftragen.

Um den Bauzeitenplan einzuhalten, sollen die Baumeisterarbeiten Mitte Juni 2018 beginnen. Ferner endet die Bindefrist für das Angebot am 04.06.2018. Es wird gebeten den Auftrag an die Firma Thalmeier Bau GmbH in Höhe von 192.025,18 € in einer Eilentscheidung des Landrats gem. Art. 34 Abs. 3 LKrO und § 46 Abs. 1 und 2 der Geschäftsordnung des Kreistages zu erteilen. Die Eilentscheidung ist dem Bau- und Vergabeausschuss gemäß § 46 Abs. 2 GeschO in seiner nächsten Sitzung bekanntzugeben.

Finanzierung:

Durch die Ausführung der Eilentscheidung entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 192.025,18 € |
| Saldo | 192.025,18 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2220.9400.3200
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Der Bau- und Vergabeausschuss hat die Eilentscheidung zur Kenntnis genommen.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf