

<b>Beschlussvorlage 2018/3099</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-248, Nr. 739-1	<b>Datum</b> 28.11.2018	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 12.12.2018
Top Nr. 3		
<b>Betreff</b>		
<b>Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle; Beauftragung des Fachplaners für Beschaffung und Errichtung Schulcontainer (B)</b>		

### **Sachverhalt/Begründung**

Im Bau- und Vergabeausschuss am 13.12.2017 wurde das Sanierungs- und Erweiterungskonzept für die Realschule Geisenfeld als Bericht zur Voruntersuchung vom Ingenieurbüro Eichenseher vorgestellt. Als weitere Vorgehensweise wurde die Errichtung einer Schulcontaineranlage zur Kenntnis genommen.

Für die Planung und Beschaffung der Schulcontainer wurde das Ingenieurbüro Eichenseher beauftragt, weil dieses bereits im Rahmen der Vorplanung tätig war. Hierfür wurde das vorgelegte Honorarangebot auf Stundenbasis mit einer geschätzten Auftragssumme von 31.546,42 € beauftragt.

Bei einer durchgeführten Vergleichsrechnung nach HOAI – Einstufung Zone II Mindestsatz mit 4 % Nebenkosten – hätte sich eine Honorarsumme von 70.364,71 € ergeben.

Während der Ausführungsphase stellte sich heraus, dass die Leistungen umfangreicher waren als ursprünglich geplant. Daher wurde ein Ergänzungsauftrag in Höhe von 5.593,95 € erteilt. Somit ergibt sich eine Auftragssumme von 37.140,37 €.

Abschließend liegt das Gesamthonorar bei 52.537,66 €. Dieses ist begründet durch eine Plan- tektur und durch eine Erweiterung der Bauüberwachung, insbesondere bei der Möblierung und Ausstattung. Trotz höherem Gesamthonorar handelt es sich im Vergleich zur Abrechnung nach HOAI um die wirtschaftlichere Alternative. Es ergibt sich eine Einsparung von 25,34 %.

Von Seiten der Hochbauverwaltung wird gebeten, der Beauftragung für die Planung und Beschaffung der Schulcontainer an das Ingenieurbüro Eichenseher zuzustimmen.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von  
Saldo

**52.537,66 €**

**52.537,66 €**

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.2220.9400</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Das Ingenieurbüro Eichenseher Ingenieure, Luitpoldstraße 2 a, 85276 Pfaffenhofen wird mit der Planung und Beschaffung der Schulcontaineranlage für den Neubau der Staatlichen Realschule Geisenfeld in Höhe von 52.537,66 € beauftragt.

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter  
Sebastian Daser

---

Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

---

Landrat  
Martin Wolf