

Übersicht (EUR mit USt.)

Multiprojekt



PFAFFENHOFEN A. D. ILM  
Guter Boden für große Vorhaben

	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
<b>Summe</b>	<b>21.918.107</b>	<b>959.450</b>	<b>22.877.556</b>	<b>24.501.191</b>	<b>1.441.702</b>	<b>32.950</b>	<b>25.975.842</b>	<b>24.576.593</b>	<b>-197.364</b>	<b>24.379.229</b>	<b>25.859.174</b>	<b>2.981.618</b>	<b>13,0%</b>
<b>001 Hallenschwimmbad - Abbruch</b>	<b>1.121.277</b>	<b>-170.146</b>	<b>951.131 !</b>	<b>778.928</b>	<b>214.168</b>		<b>993.096 !</b>	<b>1.169.021</b>	<b>0</b>	<b>1.169.021</b>	<b>1.169.021</b>	<b>217.890</b>	<b>22,9%</b>
<b>210 Herrichten</b>	<b>786.729</b>		<b>786.729 !</b>	<b>778.928</b>	<b>214.168</b>		<b>993.096 !</b>	<b>1.169.021</b>	<b>0</b>	<b>1.169.021</b>	<b>1.169.021</b>	<b>382.292</b>	<b>48,6%</b>
212 Abbruchmaßnahmen	786.729		786.729 !	778.928	214.168		993.096 !	1.169.021	0	1.169.021	1.169.021	382.292	48,6%
<b>220 Öffentliche Erschließung</b>	<b>201.994</b>	<b>-46.589</b>	<b>155.405 !</b>								<b>0</b>	<b>-155.405</b>	<b>-100,0%</b>
221 Umbau Wasseranschluss	73.000		73.000 !								0	-73.000	-100,0%
222 Umbau Wärmeversorgung	67.000		67.000 !								0	-67.000	-100,0%
223 Wiederherst. Gehweg mit Längsparkplatz	46.589	-46.589	0 !								0		
281 Umbau Gebäudeleittechnik	15.405		15.405 !								0	-15.405	-100,0%
<b>230 Nichtöffentl. Erschließung</b>	<b>123.558</b>	<b>-123.558</b>	<b>0 !</b>								<b>0</b>		
231 Hochwasserschutz	123.558	-123.558	0 !								0		
<b>250 Übergangsmaßnahmen</b>	<b>8.996</b>		<b>8.996 !</b>								<b>0</b>	<b>-8.996</b>	<b>-100,0%</b>
251 Provisorium Gehwegumleitung	8.996		8.996 !								0	-8.996	-100,0%
<b>002 Hallenschwimmbad - Erschließung</b>	<b>322.701</b>	<b>-116.166</b>	<b>206.535 !</b>	<b>236.954</b>			<b>236.954 !</b>	<b>203.294</b>	<b>0</b>	<b>203.294</b>	<b>203.294</b>	<b>-3.241</b>	<b>-1,6%</b>
<b>210 Herrichten</b>	<b>46.589</b>	<b>-45.217</b>	<b>1.372 !</b>	<b>49.251</b>			<b>49.251 !</b>	<b>35.365</b>	<b>0</b>	<b>35.365</b>	<b>35.365</b>	<b>33.993</b>	<b>2.477,7%</b>
214 Herrichten W+F	46.589	-45.217	1.372 !	34.582			34.582 !	23.340	0	23.340	23.340	21.969	1.601,2%
215 Herrichten LP	0		0 !								0		
216 Herrichten Solo plus	0		0 !								0		
219 Sonstiges	0		0 !	14.669			14.669 !	12.025	0	12.025	12.025	12.025	/
<b>220 Öffentliche Erschließung</b>	<b>69.600</b>	<b>7.700</b>	<b>77.300 !</b>	<b>99.041</b>			<b>99.041 !</b>	<b>100.738</b>	<b>0</b>	<b>100.738</b>	<b>100.738</b>	<b>23.438</b>	<b>30,3%</b>
221 Abwasserentsorgung	0		0 !								0		
222 Wasserversorgung	0		0 !	122			122 !	122	0	122	122	122	/
223 Gasversorgung	0		0 !	26.216			26.216 !	26.216	0	26.216	26.216	26.216	/
224 Fernwärmeversorgung	0		0 !								0		
225 Stromversorgung (VE plan)	65.100		65.100 !	71.797			71.797 !	73.493	0	73.493	73.493	8.393	12,9%
226 Telekommunikation (VE plan)	4.500	7.700	12.200 !	907			907 !	907	0	907	907	-11.293	-92,6%
228 Öffentliche Flächen _ Freianlagenplaner	0		0 !								0		
229 Sonstige Maßnahmen	0		0 !								0		
<b>230 Nichtöffentl. Erschließung</b>	<b>206.512</b>	<b>-78.649</b>	<b>127.863 !</b>	<b>88.661</b>			<b>88.661 !</b>	<b>67.191</b>	<b>0</b>	<b>67.191</b>	<b>67.191</b>	<b>-60.672</b>	<b>-47,5%</b>
231 Abwasserentsorgung	0		0 !								0		

Übersicht (EUR mit USt.)

Multiprojekt



	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
232 Wasserversorgung	0		0 !	67.781			67.781 !	46.311	0	46.311	46.311	46.311	/
233 Gasversorgung	0		0 !								0		
234 Fernwärme	95.200		95.200 !	20.880			20.880 !	20.880	0	20.880	20.880	-74.320	-78,1%
235 Stromversorgung (VE Plan)	95.912	-93.746	2.166 !								0	-2.166	-100,0%
236 Telekommunikation (VE plan)	15.400	-7.700	7.700 !								0	-7.700	-100,0%
239 Sonstige Maßnahmen	0	22.797	22.797 !								0	-22.797	-100,0%
<b>240 Ausgleichsabgaben</b>	<b>0</b>		<b>0 !</b>								<b>0</b>		
241 Ausgleichsabgaben	0		0 !								0		
<b>250 Übergangsmaßnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0 !</b>								<b>0</b>		
251 Provisorien	0		0 !								0		
252 Auslagerungen	0		0 !								0		
<b>003 Hallenschwimmbad - Bauwerk</b>	<b>14.915.094</b>	<b>260.670</b>	<b>15.175.764</b>	<b>17.091.283</b>	<b>1.009.454</b>	<b>32.950</b>	<b>18.133.688</b>	<b>16.892.092</b>	<b>-197.364</b>	<b>16.694.729</b>	<b>17.594.637</b>	<b>2.418.873</b>	<b>15,9%</b>
<b>310 Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>295.318</b>		<b>295.318 !</b>	<b>235.216</b>	<b>18.653</b>	<b>19.760</b>	<b>273.629</b>	<b>334.887</b>	<b>0</b>	<b>334.887</b>	<b>334.887</b>	<b>39.569</b>	<b>13,4%</b>
311 Baustelleneinrichtung	174.335		174.335 !	86.173	1.613	15.000	102.785 !	126.374	0	126.374	126.374	-47.961	-27,5%
312 Bauzaun	9.401		9.401 !	13.569	1.137	4.760	19.466 !	21.302	0	21.302	21.302	11.901	126,6%
313 Gerüstbauarbeiten	111.582		111.582 !	135.475	15.903		151.378	187.210	0	187.210	187.210	75.629	67,8%
<b>320 Erd- und Kanalbauarbeiten</b>	<b>668.706</b>	<b>11.411</b>	<b>680.117 !</b>	<b>1.145.890</b>	<b>31.430</b>	<b>0</b>	<b>1.177.321 !</b>	<b>913.190</b>	<b>0</b>	<b>913.190</b>	<b>913.190</b>	<b>233.073</b>	<b>34,3%</b>
321 Erdarbeiten inkl. (Baugrubenumschließun	167.288	512.829	680.117 !	1.145.890	31.430	0	1.177.321 !	913.190	0	913.190	913.190	233.073	34,3%
322 Spezialtiefbauarbeiten	0		0 !								0		
323 Erdarbeiten	278.745	-278.745	0 !								0		
324 Baugrubenumschließung	222.673	-222.673	0 !								0		
<b>330 Konstruktionsarbeiten</b>	<b>3.137.395</b>	<b>360.242</b>	<b>3.497.638 !</b>	<b>5.138.316</b>	<b>167.386</b>		<b>5.305.701 !</b>	<b>5.098.969</b>	<b>0</b>	<b>5.098.969</b>	<b>5.098.969</b>	<b>1.601.332</b>	<b>45,8%</b>
331 Rohbauarbeiten	3.070.630	106.211	3.176.842 !	4.649.154	189.580		4.838.734 !	4.683.689	0	4.683.689	4.683.689	1.506.847	47,4%
332 Stahlbauarbeiten	66.765	114.362	181.127 !	192.602			192.602 !	162.603	0	162.603	162.603	-18.524	-10,2%
333 Holzbauarbeiten	0	139.669	139.669 !	296.560	-22.194		274.366 !	252.677	0	252.677	252.677	113.008	80,9%
<b>340 Bedachungsarbeiten</b>	<b>774.486</b>	<b>-120.654</b>	<b>653.832 !</b>	<b>652.016</b>	<b>18.356</b>		<b>670.372</b>	<b>553.361</b>	<b>-32.601</b>	<b>520.760</b>	<b>670.372</b>	<b>16.541</b>	<b>2,5%</b>
341 Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeit	653.832		653.832 !	652.016	18.356		670.372	553.361	-32.601	520.760	670.372	16.541	2,5%
342 Trapezblecharbeiten	120.654	-120.654	0 !								0		
<b>350 Fassaden</b>	<b>840.515</b>	<b>160.009</b>	<b>1.000.523 !</b>	<b>1.249.303</b>	<b>144.715</b>	<b>13.190</b>	<b>1.407.208 !</b>	<b>1.362.641</b>	<b>-27.496</b>	<b>1.335.146</b>	<b>1.362.641</b>	<b>362.118</b>	<b>36,2%</b>
351 Aluminium Glas Fassaden und Fenster	499.425	180.165	679.590 !	879.237	51.474	13.190	943.901 !	914.879	-27.496	887.383	914.879	235.289	34,6%
352 Putzfassade/WDVS	0		0 !								0		

# Übersicht (EUR mit USt.)

## Multiprojekt



	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
353 Fassadenbekleidung (Faserzement)	178.613	27.444	206.057 !	212.464	57.784		270.248 !	263.509	0	263.509	263.509	57.453	27,9%
354 Sonnenschutz	5.950	-5.950	0 !								0		
355 Außentüren	0		0 !								0		
356 Eingangstüranlage/Windfang	41.650	-41.650	0 !								0		
357 Hinterlüftete Fassade	114.877		114.877 !	157.603	35.457		193.059 !	184.253	0	184.253	184.253	69.376	60,4%
<b>360 Belagarbeiten</b>	<b>1.560.701</b>	<b>67.364</b>	<b>1.628.064 !</b>	<b>1.374.819</b>	<b>26.055</b>		<b>1.400.874 !</b>	<b>1.386.357</b>	<b>-42.136</b>	<b>1.344.221</b>	<b>1.386.357</b>	<b>-241.707</b>	<b>-14,8%</b>
361 Estrich- Abdichtungs-, Fliesen- und Innen	187.192	1.440.873	1.628.064 !	1.374.819	26.055		1.400.874 !	1.386.357	-42.136	1.344.221	1.386.357	-241.707	-14,8%
362 Abdichtungsarbeiten	183.014	-183.014	0 !								0		
363 Fliesen und Plattenarbeiten	1.190.495	-1.190.495	0 !								0		
364 Natursteinarbeiten	0		0 !								0		
365 Lino + PVC-Beläge	0		0 !								0		
366 Teppichböden	0		0 !								0		
<b>370 Ausbaurbeiten</b>	<b>942.665</b>	<b>-131.055</b>	<b>811.611 !</b>	<b>870.808</b>	<b>80.463</b>		<b>951.271</b>	<b>914.862</b>	<b>-11.115</b>	<b>903.747</b>	<b>942.429</b>	<b>130.818</b>	<b>16,1%</b>
371.01 Vorwandinstallation	0	56.189	56.189 !	65.508			65.508 !	54.927	-1.673	53.254	54.927	-1.262	-2,2%
371.02 Trockenbau und Abhangdecken	431.851	25.253	457.104 !	458.590	4.385		462.975	435.408	0	435.408	462.975	5.871	1,3%
372 Innenglasfassaden	132.565	-132.565	0 !								0		
373 Schlosserarbeiten	109.236		109.236 !	123.817	2.156		125.973 !	114.275	0	114.275	114.275	5.039	4,6%
374 Edelstahlarbeiten/Geländer	0		0 !								0		
375 Innenputzarbeiten	94.807	-94.807	0 !								0		
376 Malerarbeiten	42.949		42.949 !	44.668	45.707		90.375	113.774	-3.463	110.311	113.774	70.824	164,9%
377 Innen- und Stahltüren	79.076	67.057	146.132 !	178.225	28.215		206.440 !	196.478	-5.980	190.498	196.478	50.346	34,5%
378 Stahltüren	52.182	-52.182	0 !								0		
<b>380 Baukonstruktive Einbauten</b>	<b>943.119</b>	<b>-57.537</b>	<b>885.583 !</b>	<b>921.521</b>	<b>94.257</b>		<b>1.015.778</b>	<b>958.431</b>	<b>-6.301</b>	<b>952.130</b>	<b>977.938</b>	<b>92.356</b>	<b>10,4%</b>
381 Tischlerarbeiten	163.994	-51.218	112.776 !	192.647	19.339		211.987 !	189.274	0	189.274	189.274	76.498	67,8%
382 Garderobenschränke und Trennwände	249.215	-38.449	210.766 !	152.330	7.094		159.424 !	161.180	0	161.180	161.180	-49.586	-23,5%
383 Edelstahlbecken	220.257	39.865	260.122 !	261.739	65.444		327.183 !	314.478	-6.301	308.177	314.478	54.356	20,9%
384 Beckenausstattung	137.832		137.832 !	135.298	2.380		137.678 !	133.499	0	133.499	133.499	-4.333	-3,1%
385 Beckenabdeckung 4-Jahreszeitenbecken	39.865	-39.865	0 !								0		
386 Saunen (ohne TGA)	131.957	32.130	164.087 !	179.507			179.507	159.999	0	159.999	179.507	15.420	9,4%
<b>390 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>136.315</b>	<b>-33.391</b>	<b>102.923 !</b>	<b>116.354</b>	<b>2.617</b>		<b>118.971</b>	<b>98.735</b>	<b>0</b>	<b>98.735</b>	<b>108.854</b>	<b>5.931</b>	<b>5,8%</b>
391 Baureinigung	35.700		35.700 !	25.324			25.324 !	20.488	0	20.488	20.488	-15.212	-42,6%
392 Schließanlage			!								0		

# Übersicht (EUR mit USt.)

## Multiprojekt



	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
393 Innenbegrünung	0		0 !								0		
394 Beschilderung	24.466		24.466 !	43.585	2.617		46.203	36.911	0	36.911	47.030	22.563	92,2%
395 Kassenanlage (Drehkreuze)	33.391	-33.391	0 !								0		
397 Rutschen	42.757		42.757 !	47.445			47.445 !	41.336	0	41.336	41.336	-1.421	-3,3%
399 übergeordnete Baustelleneinrichtung	0		0 !								0		
<b>410 Abwasser / Wasser / Gas</b>	<b>801.811</b>	<b>-248.900</b>	<b>552.911 !</b>	<b>474.511</b>	<b>117.039</b>		<b>591.550 !</b>	<b>633.477</b>	<b>0</b>	<b>633.477</b>	<b>633.477</b>	<b>80.566</b>	<b>14,6%</b>
410.01 Sanitärinstallationen	801.811	-248.900	552.911 !	474.511	117.039		591.550 !	633.477	0	633.477	633.477	80.566	14,6%
<b>420 Wärmeversorgung</b>	<b>283.286</b>		<b>283.286 !</b>	<b>233.111</b>	<b>9.764</b>		<b>242.874 !</b>	<b>258.659</b>	<b>0</b>	<b>258.659</b>	<b>258.659</b>	<b>-24.626</b>	<b>-8,7%</b>
420.01 Heizungsinstallationen	283.286		283.286 !	233.111	9.764		242.874 !	258.659	0	258.659	258.659	-24.626	-8,7%
<b>430 Raumlufttechnik RLT</b>	<b>939.874</b>		<b>939.874 !</b>	<b>1.022.336</b>	<b>18.984</b>		<b>1.041.320 !</b>	<b>1.026.438</b>	<b>-20.566</b>	<b>1.005.872</b>	<b>1.026.438</b>	<b>86.564</b>	<b>9,2%</b>
430.01 Lufttechnische Anlagen	939.874		939.874 !	1.022.336	18.984		1.041.320 !	1.026.438	-20.566	1.005.872	1.026.438	86.564	9,2%
<b>440 Elektroinstallationen</b>	<b>948.935</b>	<b>141.414</b>	<b>1.090.349 !</b>	<b>1.044.301</b>	<b>80.965</b>		<b>1.125.266</b>	<b>870.008</b>	<b>-42.059</b>	<b>827.949</b>	<b>1.124.268</b>	<b>33.920</b>	<b>3,1%</b>
441 Stark- und Schwachstrominstallationen	874.280	-17.028	857.252 !	841.178	50.501		891.679	651.249	-42.059	609.190	891.679	34.428	4,0%
442 Beleuchtungsanlage	0	220.027	220.027 !	191.208	28.273		219.482	205.651	0	205.651	219.482	-545	-0,2%
446 Blitzschutzarbeiten	74.655	-61.585	13.070 !	11.914	2.191		14.105 !	13.107	0	13.107	13.107	38	0,3%
<b>450 Informationstechnik</b>	<b>310.206</b>	<b>-160.601</b>	<b>149.605</b>	<b>138.381</b>	<b>14.851</b>		<b>153.232 !</b>	<b>117.081</b>	<b>-9.943</b>	<b>107.138</b>	<b>120.294</b>	<b>-29.311</b>	<b>-19,6%</b>
450.01 Sicherheits- u. Schwachstromtechnik	310.206	-163.814	146.392 !	138.381	14.851		153.232 !	117.081	-9.943	107.138	117.081	-29.311	-20,0%
450.02 Brandmeldeanlage Aufschaltung	0	3.213	3.213								3.213		
<b>460 Förderanlagen</b>	<b>51.600</b>		<b>51.600 !</b>	<b>32.111</b>			<b>32.111</b>				<b>32.111</b>	<b>-19.489</b>	<b>-37,8%</b>
461 Aufzugsanlagen	0		0 !								0		
462 Lasten-Säulenhubbühne inkl. Sicherheitst	51.600		51.600 !	32.111			32.111				32.111	-19.489	-37,8%
<b>470 Nutzungsspezifische Anlagen</b>	<b>1.654.149</b>	<b>529.551</b>	<b>2.183.700</b>	<b>2.160.060</b>	<b>178.976</b>		<b>2.339.036</b>	<b>2.102.745</b>	<b>0</b>	<b>2.102.745</b>	<b>2.341.500</b>	<b>157.801</b>	<b>7,2%</b>
470.01 Videoüberwachungsanlage	41.726	-41.726	0 !								0		
470.02 Einbruchmeldeanlage	22.432	-22.432	0 !								0		
470.03 Kassenanlage, Drehkreuze inkl. Verein	54.782	83.471	138.253 !	149.658	6.932		156.590	116.942	0	116.942	156.590	18.337	13,3%
470.04 Schließanlagen-system	62.680	590	63.270 !	51.838	2.157		53.995	43.183	0	43.183	53.995	-9.275	-14,7%
470.05 Mechanische Schließanlage (Feuerwe	590	-590	0 !								0		
470.06 IT Aktiv-Komponenten	33.753		33.753 !	34.758	25.801		60.559	48.790	0	48.790	60.559	26.806	79,4%
470.07 Beschallungs- und Medientechnik	7.969	104.009	111.978 !	101.402	4.889		106.291	41.570	0	41.570	106.291	-5.686	-5,1%
470.08 Infoanzeigen	29.582	-21.614	7.969								7.969		
470.09 Außentürüberwachung	6.751	-6.751	0 !								0		

# Übersicht (EUR mit USt.)

## Multiprojekt



	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
470.10 Fluchttürüberwachung-/sicherung	16.145	-16.145	0 !								0		
470.11 Haartrockner	37.459	-37.459	0 !								0		
470.12 Telekommunikationsanlage	0	6.158	6.158 !								0	-6.158	-100,0%
470.13 Schrankenanlage Parksystem	0	105.749	105.749 !	82.404	2.707		85.111	67.196	0	67.196	85.111	-20.638	-19,5%
471 Küchentechnische Anlagen	0	133.204	133.204 !	106.805	18.887		125.692 !	120.187	0	120.187	120.187	-13.016	-9,8%
476 Badewasseraufbereitungsanlagen	1.340.279	243.087	1.583.366 !	1.633.194	117.603		1.750.798	1.664.877	0	1.664.877	1.750.798	167.432	10,6%
<b>480 Gebäudeautomation</b>	<b>532.287</b>	<b>-249.900</b>	<b>282.387 !</b>	<b>181.826</b>	<b>264</b>		<b>182.090 !</b>	<b>169.108</b>	<b>-5.147</b>	<b>163.961</b>	<b>169.108</b>	<b>-113.279</b>	<b>-40,1%</b>
481 Gebäudeleittechnik	532.287	-249.900	282.387 !	181.826	264		182.090 !	169.108	-5.147	163.961	169.108	-113.279	-40,1%
<b>490 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>93.729</b>	<b>-7.283</b>	<b>86.446 !</b>	<b>100.405</b>	<b>4.678</b>		<b>105.083 !</b>	<b>93.143</b>	<b>0</b>	<b>93.143</b>	<b>93.143</b>	<b>6.697</b>	<b>7,7%</b>
494 Baustelleneinrichtung ELT	93.729	-7.283	86.446 !	100.405	4.678		105.083 !	93.143	0	93.143	93.143	6.697	7,7%
499 Technische Dämmung	0		0 !								0		
<b>004 Hallenschwimmbad - Außenanlagen</b>	<b>860.138</b>	<b>608.286</b>	<b>1.468.424</b>	<b>1.292.258</b>	<b>143.252</b>		<b>1.435.509</b>	<b>1.126.048</b>	<b>0</b>	<b>1.126.048</b>	<b>1.487.513</b>	<b>19.088</b>	<b>1,3%</b>
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.415.433</b>	<b>1.415.433 !</b>	<b>1.248.249</b>	<b>143.252</b>		<b>1.391.501</b>	<b>1.094.985</b>	<b>0</b>	<b>1.094.985</b>	<b>1.456.450</b>	<b>41.017</b>	<b>2,9%</b>
500.01 Vorabmaßnahmen Außenanlagen	0	142.224	142.224 !	151.413	35.925		187.338 !	193.425	0	193.425	193.425	51.202	36,0%
500.02 Außenanlagen	0	1.273.209	1.273.209 !	1.096.836	107.327		1.204.163	901.559	0	901.559	1.263.024	-10.185	-0,8%
<b>510 Geländeflächen</b>	<b>0</b>		<b>0 !</b>								<b>0</b>		
512 Abbruchmaßnahmen Außenanlagen	0		0 !								0		
<b>520 Befestigte Flächen</b>	<b>122.870</b>	<b>-122.870</b>	<b>0 !</b>								<b>0</b>		
521 Befestigte Flächen	122.870	-122.870	0 !								0		
<b>530 Baukonstruktionen außen</b>	<b>136.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>0 !</b>								<b>0</b>		
531 Baukonstruktion	136.850	-136.850	0 !								0		
<b>540 Technische Anlagen außen</b>	<b>338.930</b>	<b>-285.938</b>	<b>52.991</b>	<b>44.009</b>			<b>44.009 !</b>	<b>31.063</b>	<b>0</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>-21.928</b>	<b>-41,4%</b>
541 TGA in Außenanlagen HLS (LP)	35.700	-35.700	0 !								0		
545 Technische Anlagen / Entwässerung	201.449	-201.449	0 !								0		
546 TGA in Außenanlagen ELT (VE plan)	97.802	-44.811	52.991 !	44.009			44.009 !	31.063	0	31.063	31.063	-21.928	-41,4%
5481 Energieverteiler Außenbecken	3.978	-3.978	0 !								0		
5482 Leerohrnetz Parkplatz											0		
<b>550 Einbauten außen</b>	<b>144.169</b>	<b>-144.169</b>	<b>0 !</b>								<b>0</b>		
551 Einbauten	144.169	-144.169	0 !								0		

# Übersicht (EUR mit USt.)

## Multiprojekt



PFAFFENHOFEN A. D. ILM  
Guter Boden für große Vorhaben

	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
<b>590 Sonstiges außen</b>	<b>117.320</b>	<b>-117.320</b>	<b>0 !</b>								<b>0</b>		
591 Pflanzfläche inkl. Bodenauftrag & F-Pfleg	117.320	-117.320	0 !								0		
<b>005 Hallenschwimmbad - Ausstattung</b>	<b>101.269</b>	<b>161.000</b>	<b>262.269</b>	<b>174.138</b>	<b>11.509</b>		<b>185.647</b>	<b>182.984</b>	<b>0</b>	<b>182.984</b>	<b>261.620</b>	<b>-648</b>	<b>-0,2%</b>
<b>610 Ausstattung</b>	<b>89.369</b>	<b>60.900</b>	<b>150.269</b>	<b>141.406</b>	<b>10.878</b>		<b>152.284 !</b>	<b>149.621</b>	<b>0</b>	<b>149.621</b>	<b>149.621</b>	<b>-648</b>	<b>-0,4%</b>
610 Ausstattung	89.369	60.900	150.269	141.406	10.878		152.284 !	149.621	0	149.621	149.621	-648	-0,4%
<b>620 Kunst am Bau</b>	<b>11.900</b>	<b>100.100</b>	<b>112.000</b>	<b>32.732</b>	<b>631</b>		<b>33.363</b>	<b>33.363</b>	<b>0</b>	<b>33.363</b>	<b>112.000</b>		
621 Kunst am Bau	11.900	100.100	112.000	32.732	631		33.363	33.363	0	33.363	112.000		
<b>006 Hallenschwimmbad - Baunebenkosten</b>	<b>4.597.628</b>	<b>215.806</b>	<b>4.813.434</b>	<b>4.927.630</b>	<b>63.318</b>		<b>4.990.948</b>	<b>5.003.153</b>	<b>0</b>	<b>5.003.153</b>	<b>5.143.089</b>	<b>329.655</b>	<b>6,8%</b>
<b>710 Bauherrrenaufgaben</b>	<b>680.000</b>	<b>2.772</b>	<b>682.772 !</b>	<b>691.175</b>			<b>691.175</b>	<b>693.332</b>	<b>0</b>	<b>693.332</b>	<b>698.848</b>	<b>16.077</b>	<b>2,4%</b>
711 Projektleitung	0		0 !								0		
712 Projektsteuerung	630.000		630.000 !	627.525			627.525	622.009	0	622.009	627.525	-2.475	-0,4%
713 Betriebs- und Organisationsberatung	30.000	19.015	49.015 !	51.146			51.146 !	58.819	0	58.819	58.819	9.804	20,0%
719 Bauherrnaufgaben, sonstiges	20.000	-16.244	3.757 !	12.505			12.505 !	12.505	0	12.505	12.505	8.748	232,9%
<b>720 Vorbereitung Objektplanung</b>	<b>90.000</b>	<b>16.244</b>	<b>106.244 !</b>	<b>79.174</b>			<b>79.174 !</b>	<b>69.984</b>	<b>0</b>	<b>69.984</b>	<b>69.984</b>	<b>-36.259</b>	<b>-34,1%</b>
721 Untersuchungen	40.000		40.000 !	50.774			50.774 !	40.280	0	40.280	40.280	280	0,7%
722 Wertermittlung	5.000		5.000 !	5.147			5.147 !	6.551	0	6.551	6.551	1.551	31,0%
723 Städtebaulichen Leistungen	25.000		25.000 !								0	-25.000	-100,0%
724 Landschaftsplanerische Leistungen	15.000		15.000 !								0	-15.000	-100,0%
725 Wettbewerbe	0		0 !								0		
729 Vorbereitung der Objektplanung, Sonstige	5.000	16.244	21.244 !	23.254			23.254 !	23.154	0	23.154	23.154	1.910	9,0%
<b>730 Arch-./Ing.-Leistungen</b>	<b>3.138.844</b>	<b>196.791</b>	<b>3.335.635 !</b>	<b>3.366.681</b>	<b>39.845</b>		<b>3.406.525</b>	<b>3.297.474</b>	<b>0</b>	<b>3.297.474</b>	<b>3.400.695</b>	<b>65.060</b>	<b>2,0%</b>
731 Gebäude	1.428.720	62.629	1.491.349 !	1.515.125			1.515.125	1.477.823	0	1.477.823	1.515.125	23.776	1,6%
732 Freianlagen	134.879	61.348	196.227 !	195.644			195.644	190.094	0	190.094	195.644	-582	-0,3%
733 Raumbildende Ausbauten	0		0 !								0		
734 Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlage	0		0 !								0		
735 Technische Ausrüstung	1.152.019	62.313	1.214.332 !	1.219.870	39.845		1.259.715	1.191.941	0	1.191.941	1.249.098	34.765	2,9%
736 Tragwerksplanung	388.226	10.501	398.727 !	400.440			400.440	404.205	0	404.205	405.616	6.889	1,7%
739 Architekten- und Ingenieurleistungen, Son	35.000		35.000 !	35.602			35.602	33.413	0	33.413	35.213	213	0,6%
<b>740 Gutachten + Beratung</b>	<b>134.284</b>		<b>134.284</b>	<b>164.819</b>	<b>23.474</b>		<b>188.293</b>	<b>160.450</b>	<b>0</b>	<b>160.450</b>	<b>165.014</b>	<b>30.730</b>	<b>22,9%</b>
741 Thermische Bauphysik	35.000		35.000 !	34.320			34.320 !	18.386	0	18.386	18.386	-16.615	-47,5%

# Übersicht (EUR mit USt.)

## Multiprojekt



PFAFFENHOFEN A. D. ILM  
Guter Boden für große Vorhaben

	Originalbudgets	Änderungen	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben*	Einbehalte	Freigaben	Hochrechnung	+/-	%
742 Schallschutz und Raumakustik	4.284		4.284 !	4.284			4.284	2.213	0	2.213	4.284		
743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	12.000		12.000 !	20.126	23.474		43.600 !	46.824	0	46.824	46.824	34.824	290,2%
744 Vermessung	20.000		20.000	18.054			18.054	17.507	0	17.507	20.000		
745 Lichtplanung	1.000		1.000 !								0	-1.000	-100,0%
746 Brandschutz	40.000		40.000 !	52.428			52.428 !	51.283	0	51.283	51.283	11.283	28,2%
747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz	14.000		14.000 !	12.198			12.198 !	9.877	0	9.877	9.877	-4.123	-29,5%
748 Umweltschutz, Altlasten	3.000		3.000 !								0	-3.000	-100,0%
749 Gutachten und Beratung, Sonstiges	5.000		5.000 !	23.410			23.410 !	14.361	0	14.361	14.361	9.361	187,2%
<b>750 Kunst am Bau/Nebenkosten</b>	<b>0</b>		<b>0 !</b>								<b>0</b>		
751 Kunstwettbewerbe	0		0 !								0		
752 Honorare	0		0 !								0		
759 Künstlerische Leistungen, Sonstiges	0		0 !								0		
<b>760 Finanzierung</b>	<b>0</b>		<b>0 !</b>								<b>0</b>		
761 Finanzierungsbeschaffung	0		0 !								0		
762 Fremdkapitalzinsen	0		0 !								0		
763 Eigenkapitalzinsen	0		0 !								0		
769 Finanzierungskosten, Sonstiges	0		0 !								0		
<b>770 Allgem. Baunebenkosten</b>	<b>351.000</b>	<b>25.000</b>	<b>376.000</b>	<b>343.150</b>			<b>343.150</b>	<b>494.966</b>	<b>0</b>	<b>494.966</b>	<b>521.600</b>	<b>145.600</b>	<b>38,7%</b>
771 Prüfungen, Genehmigungen	172.000		172.000 !	85.990			85.990	167.655	0	167.655	171.118	-882	-0,5%
772 Bewirtschaftungskosten, Baustrom	5.000	48.800	53.800 !	49.448			49.448 !	80.561	0	80.561	80.561	26.761	49,7%
773 Bemusterungskosten	2.000		2.000 !								0	-2.000	-100,0%
774 Betriebskosten während der Bauzeit	60.000	-23.800	36.200 !	85.746			85.746 !	99.010	0	99.010	99.010	62.810	173,5%
775 Grundst./Richtfest/Einweihg.	10.000		10.000 !	10.132			10.132	10.116	0	10.116	10.116	116	1,2%
777 Baustellenlogistik	17.000		17.000 !	27.174			27.174 !	23.642	0	23.642	23.642	6.642	39,1%
778 Versicherungen	25.000		25.000	1.829			1.829	1.829	0	1.829	25.000		
779 Allgemeine Baunebenkosten, Sonstiges	60.000		60.000 !	82.831			82.831	112.153	0	112.153	112.153	52.153	86,9%
<b>790 Sonstige Baunebenkosten</b>	<b>203.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>178.500 !</b>	<b>282.630</b>			<b>282.630 !</b>	<b>286.946</b>	<b>0</b>	<b>286.946</b>	<b>286.946</b>	<b>108.446</b>	<b>60,8%</b>
790 Sonstige Baunebenkosten	203.500	-25.000	178.500 !	282.630			282.630 !	286.946	0	286.946	286.946	108.446	60,8%