

Landkreis
Pfaffenhofen a.d.Ilm

Pfaffenhofen a.d.Ilm, 30.09.2024

Niederschrift

über die Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses öffentlicher Teil

am Mittwoch, den 24.07.2024 um 14:30 Uhr
im großen Sitzungssaal des Landratsamts Pfaffenhofen (3. Stock)

Anwesend sind:

Landrat

Gürtner, Albert

CSU

Brummer, Alois
Russer, Manfred

FW

Braun, Martin
Finkenzeller, Josef
Knorr, Max

SPD

Keck, Christian

GRÜNE

Breitsameter, Josef
Schnapp, Kerstin

BL

Huber, Karl

AfD

Staudhammer, Claus

ÖDP

Haiplik, Reinhard

Verwaltung

Daser, Sebastian
Gigl, Ingrid
Heidenkamp, Benedigt
Krimm, Andreas
Reisinger, Walter
Rottler, Angela
Schichtl, Walter
Schmidt, Daniela
Thurner, Thomas

weitere Teilnehmer

Weidlich, Manfred, B.O.B.
Hopfensperger, Stefan, Delta Immo Tec
Schad, Martin, Delta Immo Tec
Eichenseher, Wolfgang, Eichenseher Ingenieure
Grafwallner, Florian, KMP Projektsteuerung
Gröger, Sebastian, VE plan

Entschuldigt fehlen:

CSU

Seitz, Martin
Steinberger, Anton
Wayand, Ludwig
Westner, Anton

entschuldigtc
entschuldigt
entschuldigt
entschuldigt

SPD

Hammerschmid, Werner

unentschuldigt

Herr Landrat Albert Gürtner eröffnet die Sitzung um 14:38 Uhr. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist. Der nichtöffentliche Top Nr. 2 wird einstimmig in die Tagesordnung aufgenommen. Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Herr Landrat Albert Gürtner begrüßt die Anwesenden, insbesondere die Vertreter der Presse.

Tagesordnung

1. Genehmigung der Niederschrift des Bau- und Vergabeausschusses vom 12.06.2024 (B)
- 2.1. Auftragsvergabe Lieferung von Streusalz 2024/25 (B)
- 2.2. Grunderwerb zum Zweck des landschaftspflegerischen Ausgleichs der Baumaßnahme Radweg an der Kreisstraße PAF 6 zwischen der B 13 und dem Abzweig nach Entri-schenbrunn (B)
- 3.1. Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa;
Vergabe der Medientechnik Aula (B)
- 3.2. Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa;
Vergabe der Medientechnik Klassen- und Lehrerzimmer (B)
- 3.3. Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa;
Vergabe des küchentechnischen Pausenverkaufs (B)
- 3.4. Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa;
Vergabe der Bodenbelagsarbeiten (B)
- 3.5. Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa;
Vergabe der Schreinerarbeiten (B)
- 3.6. Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa;
Vergabe der Stahlbauarbeiten (B)
4. Vollzug des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs;
Auftragsvergabe für die Schulbuslinien zur Staatlichen Realschule Manching (B)
5. Bekanntgaben und Anfragen

Top 1 Genehmigung der Niederschrift des Bau- und Vergabeausschusses vom 12.06.2024 (B)

Sachverhalt/Begründung

Der Landtag des Freistaates Bayern hat am 24.07.2023 ein Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften beschlossen. Darin wird in § 4 die Änderung der Landkreisordnung in bestimmten Punkten festgelegt. Insofern wurde auch Art. 48 Abs. 2 der Landkreisordnung angepasst, dass Niederschriften des Kreistags, des Kreisausschusses und auch der weiteren beschließenden Ausschüsse vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben und vom jeweiligen Gremium zu genehmigen sind.

Die jeweiligen Niederschriften sind im Ratssystem zur Einsichtnahme entsprechend hinterlegt (Organisation, Gremien, Bau- und Vergabeausschuss, Sitzungen, Niederschrift).

Beschluss:

Die Niederschrift des Bau- und Vergabeausschusses vom 12.06.2024 wird genehmigt.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 2.1 Auftragsvergabe Lieferung von Streusalz 2024/25 (B)

Sachverhalt/Begründung

Die aktuell vorgehaltene Restmenge an Salz beträgt ca.1000 t. Für den Winter 2024/2025 sind die jeweils verbrauchten Mengen in Teillieferungen wieder aufzufüllen, um organisationssicher den Bedarf für den laufenden Winterdienst zu decken.

Da der bisher bestehende Vertrag zum Ende Oktober ausläuft, wurden die weiteren Lieferungen öffentlich ausgeschrieben.

Die Mengen wurden analog zu den letzten Ausschreibungen der Saisons 22/23 und 23/24 übernommen, da sich in den letzten vergleichbaren Wintern diese als durchschnittlich erforderlich und realistisch dargestellt haben.

Die Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben.

Zur Angebotseröffnung am 01.07.2024 um 9:00 Uhr, hat eine Firma ein frist- und formgerechtes Angebot über die Lieferung von Streusalz vorgelegt. Das prüfbare Angebot wurde mit folgendem Ergebnis geprüft:

1. Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn: 123.522,00 €

Der angebotene Tonnagepreis von 79,00 € (Sommer) bzw. 94,00 € (Winter) entspricht exakt dem Preis aus dem Jahr 2023. Der Preis ist angemessen.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Südwestdeutsche Salzwerke AG den Lieferauftrag mit der Gesamtsumme über 123.522,00 € zu erteilen.

Beschluss:

Der Bau- und Vergabeausschuss ermächtigt die Verwaltung, den Auftrag für den Einkauf von Streusalz an die Firma Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn, in Höhe von 123.522,00 € zu vergeben.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 2.2 Grunderwerb zum Zweck des landschaftspflegerischen Ausgleichs der Baumaßnahme Radweg an der Kreisstraße PAF 6 zwischen der B 13 und dem Abzweig nach Entrischenbrunn (B)

Sachverhalt/Begründung

Mit der Durchführung der Baumaßnahme „Neubau eines Geh- und Radweges von der B 13 bei Prambach bis zum Abzweig nach Entrischenbrunn“, sind durch vorübergehende Flächeninanspruchnahmen, dauerhafte Versiegelungen und die erforderliche Baufeldfreimachung Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß §§ 14 Abs. 1 u. 15 Abs. 2 BNatSchG verbunden.

Als Verursacher ist der Landkreis verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Dies ist nicht nur gesetzliche Vorgabe, sondern auch Voraussetzung für eine Förderung durch die Regierung von Oberbayern.

Für diese Baumaßnahme entsteht ein Bedarf von 63.934 Ökowertpunkten, welcher nicht mehr über die noch vorhandenen Restflächen des Landkreis Pfaffenhofen gedeckt werden kann. Gleichzeitig ist durch das aktuelle Preisgefüge ein Erwerb von Wertpunkten bei einem Ökowertpunktehändler nicht wirtschaftlich.

Um den Bedarf an landschaftspflegerischem Ausgleich decken zu können, stellt die Gemeinde Hettenshausen sechs Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 8.321 m² zur Verfügung. Diese werden durch den Landkreis Pfaffenhofen erworben und aufgewertet. Ein weiteres Flurstück mit einer Fläche von 4.366 m² befindet sich in Privatbesitz und wird ebenfalls erworben und aufgewertet.

Die Gesamtfläche der Flurstücke beträgt 12.687 m².

Der Kaufpreis beträgt in Summe 86.762,78 €.

Der Grunderwerb zum Zwecke des Ausgleichs ist förderfähig, die voraussichtliche Förderquote beträgt 75 %.

Beschluss:

Die Verwaltung wird ermächtigt, den erforderlichen Grunderwerb zum Zwecke des ökologischen Ausgleichs durchzuführen. Hierfür werden 6 Flurstücke, Gemarkung Hettenshausen: Fl. Nr. 579, 660/2, 659/2, 1450, 649, Teilfläche 556/1 (461 m²) der Gemeinde Hettenshausen für ins-

gesamt 43.102,78 €, sowie ein Flurstück, Gemarkung Hettenshausen: Fl. Nr. 319, in Privatbesitz für 43.660,00 € erworben.

Somit ergibt sich als Gesamtsumme: 86.762,78 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 3.1 Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Medientechnik Aula (B)

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 - Neubau Westflügel Realschule – die medientechnischen Installationsarbeiten für die Aula ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst folgende Leistungen:

- Lieferung und Montage eines Leinwandsystems
- Lieferung und Montage eines Beamer-Systems mit >10.000lm
- Lieferung und Montage eines Audiosystems
- Durchführung einer medientechnischen Verkabelung mit DMX, XLR und Datenkabeln (1.600 m)
- Lieferung einer übergeordneten Mediensteuerung mit Visualisierung
- Lieferung von ca. 12 St. Bühnenstrahlern an bauseitig geliefertem Traversensystem

Die Ausschreibung für die medientechnischen Installationsarbeiten für die Aula erfolgte in einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb nach UVgO. Zur Submission am 18.06.2024 hat eine Firma ein prüfbares Angebot abgegeben. Dieses wurde vom Ingenieurbüro VE plan mit folgendem Ergebnis geprüft (alle Beträge brutto):

| | |
|--|--------------|
| 1. Firma Smart Systems GmbH, 86554 Pöttmes | 124.883,32 € |
|--|--------------|

Das Angebot der Firma Smart Systems GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 129.710,00 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Smart Systems GmbH beträgt 124.883,32 € und liegt um 4.826,68 € (= 3,72 %) unter der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Smart Systems GmbH den Auftrag in Höhe von 124.883,32 € zu erteilen.

Beschluss:

Die Firma Smart Systems GmbH, Schillerstraße 4, 86554 Pöttmes erhält den Auftrag für die Medientechnik in der Aula BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 124.883,32 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 3.2 Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Medientechnik Klassen- und Lehrerzimmer (B)

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 - Neubau Westflügel Realschule – die medientechnischen Installationsarbeiten für die Klassen- und Lehrerzimmer ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst folgende Leistungen:

- Lieferung und Montage eines Leinwandsystems im Lehrerzimmer mit Beamer und Audioboxen
- Lieferung und Montage von 48 Stück Mediensteuerungen in den Klassenzimmern
- Lieferung und Montage von 48 Stück Beamer-Systemen mit Audioboxen in den Klassenzimmern
- Lieferung und Montage von digitalen Türschildern
- Lieferung von 4 mobilen interaktiven Tafel-Systemen

Die Ausschreibung für die medientechnischen Installationsarbeiten erfolgte im offenen Verfahren nach VOB/A – EU. Zur Submission am 01.07.2024 haben 4 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Ingenieurbüro VE plan mit folgendem Ergebnis geprüft (alle Beträge brutto):

| | |
|--|--------------|
| 2. Firma Smart Systems GmbH, 86554 Pöttmes | 244.763,60 € |
| 3. Bieter, Landkreis Biberach | 304.473,40 € |
| 4. Bieter, Stadt München | 355.907,63 € |

Das Angebot der Firma Smart Systems GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 243.950,00 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Smart Systems GmbH beträgt 244.763,60 € und liegt um 813,60 € (= 0,33 %) über der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Smart Systems GmbH den Auftrag in Höhe von 244.763,60 € zu erteilen.

Beschluss:

Die Firma Smart Systems GmbH, Schillerstraße 4, 86554 Pöttmes erhält den Auftrag für die Medientechnik in den Klassen- und Lehrerzimmer BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 244.763,60 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 3.3 Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe des küchentechnischen Pausenverkaufs (B)

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurde für den BA 2 – Neubau Westflügel Realschule – die Küchentechnik für den Pausenverkauf ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst die Lieferung von zwei Kühlschränken, Spültischen, eine Gläser- und Geschirrspülmaschine, sechs Arbeitstische in verschiedenen Ausführungen, Hängeschränke, zwei Backwarenregale, acht Verkaufsregale- und Tische, zwei Kassen, eine Umluftkühlvitrine, ein Induktionsherd, ein Niedertemperaturgarer, sowie einen Würstchen- und Leberkäsewärmer inkl. Einbau und Inbetriebnahme.

Die Ausschreibung für die Küchentechnik Pausenverkauf erfolge im offenen Verfahren nach VOB/A – EU. Zur Submission am 01.07.2024 haben 5 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Planungsbüro B.O.B Großküchenplanung mit folgendem Ergebnis geprüft (Betrag brutto).

| | |
|--|-------------|
| 1. Werner Niederberger GmbH, 85551 Kirchheim/München | 74.026,57 € |
| 2. Bieter Landkreis Altötting | 78.885,10 € |
| 3. Bieter Landkreis Roth | 89.859,28 € |

Das Angebot der Firma Niederberger GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 64.926,40 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Niederberger beträgt 74.026,57 € und liegt um 9.100,17 € (= 12 %) über der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Niederberger GmbH den Auftrag in Höhe von 74.026,57 € zu erteilen.

Beschluss:

Die Firma Werner Niederberger GmbH, Klausnerring 2, 85551 Kirchheim/München erhält den Auftrag für den küchentechnischen Pausenverkauf BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 74.026,57 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 3.4 Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Bodenbelagsarbeiten (B)

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 – Neubau Westflügel Realschule – die Bodenbelagsarbeiten ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst die Reinigung des Untergrunds zur Vorbereitung für das Verlegen von 3.110 m² Linoleum Bodenbelag und 3.180 m² Kautschuk Bodenbelag sowie 6.270 m² Schutz- und Bodenabdeckung.

Die Ausschreibung für die Bodenbelagsarbeiten erfolgte im offenen Verfahren nach VOB/A – EU. Zur Submission am 01.07.2024 haben neun Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Architekturbüro Delta ImmoTec mit folgendem Ergebnis geprüft (alle Beträge brutto):

| | |
|--|--------------|
| 1. Firma Daci M Boden GmbH, 71691 Freiberg am Neckar | 410.548,93 € |
| 2. Bieter Stadt München | 439.870,39 € |
| 3. Bieter Oberbergischer Kreis | 441.448,23 € |

Das Angebot der Firma Daci M Boden GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 466.995,76 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Daci M Boden GmbH beträgt 410.548,93 € und liegt um 56.446,83 € (= 12,09 %) unter der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Daci M Boden GmbH den Auftrag in Höhe von 410.548,93 € zu erteilen.

Beschluss:

Die Firma Daci M Boden GmbH, Riedstraße 14, 71691 Freiberg am Neckar erhält den Auftrag für die Bodenbelagsarbeiten BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 410.548,93 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 3.5 Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Schreinerarbeiten (B)

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 – Neubau Westflügel Realschule – die Schreinerarbeiten ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst den Einbau von 520 m Laibungsverkleidungen, 480 m Sturzverkleidungen sowie das Setzen von 500 m Fensterbänken.

Die Ausschreibung für die Schreinerarbeiten erfolgte im offenen Verfahren nach VOB/A – EU. Zur Submission am 01.07.2024 haben drei Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Architekturbüro Delta ImmoTec mit folgendem Ergebnis geprüft (alle Beträge brutto):

| | |
|---|--------------|
| 1. Firma Schreinerei Vogl GmbH, 94439 Thanndorf | 363.151,11 € |
| 2. Bieter Landkreis Freising | 493.717,91 € |
| 3. Bieter Landkreis Zwickau | 496.804,13 € |

Das Angebot der Firma Schreinerei Vogl GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 338.440,34 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Schreinerei Vogl beträgt 363.151,11 € und liegt um 24.710,77 € (= 7,30 %) über der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Schreinerei Vogl den Auftrag in Höhe von 363.151,11 € zu erteilen.

Beschluss:

Die Firma Schreinerei Vogl GmbH, Dorfstraße 16, 94439 Thanndorf erhält den Auftrag für die Schreinerarbeiten BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 363.151,11 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 3.6 Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Stahlbauarbeiten (B)

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 – Neubau Westflügel Realschule – die Stahlbauarbeiten ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst die Erstellung einer Windfangkonstruktion sowie das Erstellen von zwei Vordächern im Westen und Osten des Schulgebäudes.

Erste Ausschreibung:

Zur Submission am 29.01.2024 hat eine Firma ein Angebot abgegeben. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, weil kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde. Im Projektteam wurde gemeinsam beschlossen, die Leistungen aufzuteilen und getrennt in Schlosserarbeiten und Stahlbauarbeiten auszuschreiben.

Zweite Ausschreibung:

Zur Submission Stahlbauarbeiten am 08.04.2024 ging ein Angebot ein. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, in der BVA Sitzung 24.04.2024 wurde beschlossen ein beschränktes Verfahren durchzuführen.

Die Ausschreibung für die Stahlbauarbeiten erfolge im beschränkten Verfahren nach VOB/A. Zur Submission am 18.06.2024 haben vier Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Architekturbüro Delta ImmoTec mit folgendem Ergebnis geprüft (Betrag brutto).

| | |
|--|--------------|
| 4. Manufaktur Soller GmbH, 84061 Ergoldsbach | 273.823,76 € |
| 5. Bieter Landkreis Dingolfing-Landau | 328.817,53 € |
| 6. Bieter Landkreis Landshut | 351.059,45 € |

Das Angebot der Firma Manufaktur Soller ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 150.943,11 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Manufaktur Soller beträgt 273.823,76 € und liegt um 122.880,65 € (= 81,41 %) über der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Manufaktur Soller GmbH den Auftrag in Höhe von 273.823,76 € zu erteilen.

Beschluss:

Die Firma Manufaktur Soller GmbH, Rottenburger Str. 14, 84061 Ergoldsbach erhält den Auftrag für die Stahlbauarbeiten BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 273.823,76 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 4 Vollzug des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs; Auftragsvergabe für die Schulbuslinien zur Staatlichen Realschule Manching (B)

Sachverhalt/Begründung

Aufgrund der Kündigungen von zwei Schulbuslinien zur Staatlichen Realschule Manching wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung mit Angabe der Orte, welche abgefahren werden müssen, je Linie Angebote zur Neuvergabe eingeholt.

1. Linie MA 3

Hier sind ca. 75 Schüler zu befördern, zur Angebotsabgabe wurden drei Unternehmen aufgefordert, zum Fristende lagen zwei Angebote vor:

| | | |
|--|-------------------------|----------|
| 1. Firma Hengl Reisen e.K. Mindelstetten | Tagespauschale (Brutto) | 508,25 € |
| 2. Bieter, Lkr. Kelheim | Tagespauschale (Brutto) | 528,25 € |

2. Linie MA NU 2 (Nachmittagsunterricht)

Hier sind ca. 50 Schüler zu befördern, zur Angebotsabgabe wurden drei Unternehmen aufgefordert, zum Fristende lagen zwei Angebote vor:

| | |
|--|----|
| Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses, 24.07.2024 öffentlicher Teil | 12 |
|--|----|

- | | | |
|---|-------------------------|----------|
| 1. Firma Stanglmeier Reisebüro und Bustouristik GmbH & Co. KG, Mainburg | Tagespauschale (Brutto) | 240,75 € |
| 2. Bieter, Lkr. Freising | Tagespauschale (Brutto) | 282,48 € |

Die Gesamtkosten für die zwei vorgenannten Linien belaufen sich je Schuljahr (188 Schultage/ 149 Schultage - Nachmittagslinie) auf 134.030,25 € Brutto. Zu diesen Aufwendungen erhält der Landkreis eine Zuweisung des Freistaats Bayern in Höhe von ca. 80.418,15 € (~ 60 %).

Es wird vorgeschlagen, dem jeweils günstigstbietenden Unternehmen zu den genannten Tagespauschalen den Auftrag für die jeweilige Schulbuslinie zu erteilen.

Beschluss:

Die Mindestbietenden für die Schulbuslinien MA 3 und MA NU 2 erhalten jeweils den Auftrag zur Schülerbeförderung zur Staatlichen Realschule Manching zu den im Sachverhalt genannten Tagespauschalen.

Die Jahressumme beläuft sich auf 134.030,25 €.

| | |
|---------------|----|
| Anwesend: | 12 |
| Abstimmung: | |
| Ja-Stimmen: | 12 |
| Nein-Stimmen: | 0 |

Top 5 Bekanntgaben und Anfragen

Es liegen keine Bekanntmachungen und Anfragen im öffentlichen Teil der Sitzung vor.

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 15:14 Uhr

Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 15:22 Uhr.

Landrat Albert Gürtner

Protokoll: Ingrid Gigl