

**Beschlussvorlage 2021/3765**

<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 12/631	<b>Datum</b> 09.03.2021	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 24.03.2021
Top Nr. 1.3		
<b>Betreff</b>		
<b>PAF 4 – Neubau Radweg „Schönthaler Berg“: Tegernbach bis Abzg. Eutenhofen; Genehmigung der Mehrausgaben (B)</b>		

**Sachverhalt/Begründung**

In der Nachschau projektierte der Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm ab 2010 den Ausbau eines kombinierten Geh- und Radwegs entlang der PAF 4 über den Schönthaler Berg von der Abzweigung Eutenhofen bis zum Ortseingang Tegernbach.

Zur abschließenden Sicherung des finalen Grunderwerbes musste ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Das Planfeststellungsverfahren wurde 2018 ohne Enteignungsverfahren abgeschlossen.

Die Maßnahme wurde zur Förderung eingereicht und genehmigt. Mit Information der Regierung von Oberbayern über die Aufnahme in das Förderprogramm wurde die Maßnahme im Frühjahr 2019 ausgeschrieben, umgesetzt und am 29.11.2019 dem Radverkehr übergeben.

Das betreuende Ingenieurbüro war Eichenseher Ingenieure, Pfaffenhofen an der Ilm. Mit der Ausführung wurde über eine öffentliche Ausschreibung die Firma RDN, Menzenbach / Pfaffenhofen an der Ilm mit 1.227.050,14 € brutto beauftragt. Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros Eichenseher sah für o.g. Gesamtarbeiten 1.464.147,50 € vor.

Die Maßnahme liegt mit Schlussrechnung der Firma RDN von in Höhe 1.446.851,80 € zum Ausgleich vor und liegt mit 1,2 % unter der Kostenberechnung. Der zusätzlich erforderliche Aufwand beläuft sich auf 219.801,66 € (+ 19,3 %).

**Begründung Aufwand:**

Der zusätzliche Aufwand resultiert im Wesentlichen in den Hauptpositionen aus einer Erhöhung des Bodenaustauschs sowie über zusätzliche Bodenverbesserungsmaßnahmen.

Der ohnehin, gemäß Bodengutachten, als gering tragfähig eingestufte Baugrund zeigte sich während der Baumaßnahme in vielen Bereichen als problematischer als auf Grundlage des Bodengutachtens anzunehmen war. Aufgrund der weichen Bodenbeschaffenheit waren größere Flächen als angenommen mit Baustraßen über die Bauzeit zu befestigen.

Die Baufertigstellung fiel über den geleisteten Mehraufwand in den Herbst woraus witterungsbedingte Mehraufwendungen resultierten.

Die rein nachtragsbedingten Mehrausgaben beziffern sich in Summe mit:	62.497,41 €
NA 1 Änderung Rasenansaat	5.539,45 €
NA 2 zus. Schutzplanken liefern und einbauen (Gegenrechnung mit bezüglichen Positionen)	-255,81 €
NA 3 Material Regenwasserableitung zusätzliche Gabbioni Rückverhängungsgitter Böschungssicherung	17.013,01 €
NA 4 Höhenangleichung Schächte auf Asphaltfertigdecke	1.417,49 €
NA 5 Mengenmehrung Holzgeländer	14.504,20 €
NA 6 nicht anerkannt	
NA 7 Hinterfüllung Gabbionenwand mit Mineralschotter (Bodengutachten –feinanteilreduziert)	24.278,78 €

Die Festbetragsförderung für diese Maßnahme beläuft sich auf 687.000 €.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von           | €                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | <b>1.446.851,80 €</b> |
| Saldo  | <b>1.446.851,80 €</b> |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.6522.9500</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss erteilt die Genehmigung der Mehrausgaben über die Schlussrechnungssumme von 1.446.851,80 € brutto.

**genehmigt:**

\_\_\_\_\_  
Sachgebietsleiter  
Arthur Kraus

\_\_\_\_\_  
Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

\_\_\_\_\_  
Landrat  
Albert Gürtner