

Beschlussvorlage 2015/2329		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 12/631	Datum 29.09.2015	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 14.10.2015
Top Nr. 1.3		
Betreff		
Ausbau der Kreisstraße PAF 29 - Ortsdurchfahrt Münchsmünster Tassilostraße mit Neubau der Gehwege; Genehmigung von Nachträgen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Beim Ausbau der Kreisstraße PAF 29 in der Ortsdurchfahrt Münchsmünster wurden, wie vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) vermutet, archäologische Funde unter anderem in Form einer Natursteinmauer des früheren Klosters freigelegt.

Diese Mauer musste auf einer Länge von ca. 180 m für die archäologische Bestandsaufnahme und Vermessung unter archäologischer Aufsicht freigelegt und dann die Bruchsteine der Mauer bis zur notwendigen Aushubtiefe bzw. bis zum Blocksteinfundament stückweise, ebenfalls unter fachlicher Aufsicht, abgebrochen und entsorgt werden.

Für diese Arbeiten wurden von der Firma Swietelsky Mehrkosten in Höhe von Brutto 61.954,57 Euro angemeldet. Diese Kosten wurden vom Ingenieurbüro Eichenseher Ingenieure nach fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung freigegeben. Die Mehrkosten werden mit ca. 50 % vom Freistaat Bayern gefördert.

Da dieses Bodendenkmal im Bereich des Gehweges aufgedeckt wurde, kann erst nach dem Einpflegen des endgültigen Verlaufs der Mauer in einen Lageplan festgelegt werden, welchen Anteil dieser vorgenannten Kosten der Landkreis bzw. die Gemeinde Münchsmünster zu tragen haben.

Diese Arbeiten haben sich erst während des Baufortschrittes ergeben und konnten daher nicht im Leistungsverzeichnis vom 13.02.2015 berücksichtigt werden.

Um Zustimmung zu den Kostenmehrungen in Höhe von 61.954,57 Euro bedingt durch archäologische Funde wird gebeten.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 61.954,57 € |
| Saldo | 61.954,57 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.6541.9500
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt Kenntnis von den zusätzlich angefallenen Bauleistungen und stimmt den Kostenmehrungen in Höhe von 61.954,57 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Günter Holz

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Stellvertreter des Landrats
Anton Westner