

Beschlussvorlage 2017/2678		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-241, Nr. 361-3	Datum 21.03.2017	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 05.04.2017
Top Nr. 2.2		
Betreff		
Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; Zimmerarbeiten BA III, Genehmigung von Nachträgen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Holzbau Hofbauer erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 03.02.2016 den Auftrag für die Zimmerarbeiten BA III in Höhe von 214.916,98 €. Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Firma Holzbau Hofbauer insgesamt 6 Nachträge mit einer Gesamtsumme von 35.253,25 € gestellt. Der derzeitige Auftrag in Höhe von 214.916,98 € erhöht sich somit auf 250.170,23 € (ca. 16 %). Die ursprüngliche Kostenberechnung lag bei 228.674,00 €.

1. Nachtrag vom 10.05.2016 in Höhe von 571,20 €
Abbruch von Asbestschindeln, entfernen und entsorgen
2. Nachtrag vom 30.06.2016 in Höhe von 4.524,38 €
Anpassen des Turmdrehkrans um eine Turmlänge um Kollision mit örtlichen Gegebenheiten (Maibaum, Nachbarskran) zu vermeiden, Rückbau aufwendiger Unterkonstruktionen die nicht bekannt waren
3. Nachtrag vom 30.07.2016 in Höhe von 2.449,02 €
Ausbau Unterkonstruktion Kastenrinne. Ausbau Kunststoffolie Kastenrinne
4. Nachtrag vom 26.10.2016 in Höhe von 13.406,54 €
Zuschlag zu LV-Position für Rahmenbinder Sitzungssaal, Errichtung Notdach (witterungsbedingt)
5. Nachtrag vom 11.10.2016 in Höhe von 10.070,21 €
Zuschläge für verschiedene LV-Positionen aufgrund geänderter statischer und brandschutztechnischer Anforderungen
6. Nachtrag vom 30.01.2017 in Höhe von 4.231,90 €
Aufgrund starken Abweichungen im Rohbau, Verwendung besonderer Dämmmaterialien. Restarbeiten aus BA I (F30 Deckenklappe)

Alle Nachträge wurden von köhler architekten + beratende ingenieure gmbh und dem Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, der Erteilung der Nachträge an die Firma Holzbau Hofbauer aus Neustadt in Höhe von 35.253,25 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | | |
|--|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | | 35.253,25 € € |
| Saldo | | 35.253,25 € € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.0681.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für die Zimmerarbeiten BA III bei der Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen an die Firma Holzbau Hofbauer GmbH & Co. KG, Leprosenstraße 7, 93333 Neustadt in Höhe von 35.253,25 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf