

Beschlussvorlage 2019/3147		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-249, Nr. 352-1	Datum 18.02.2019	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 27.03.2019
Top Nr. 2.4		
Betreff		
Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; Estricharbeiten BA I, Genehmigung von Nachträgen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Freese Fußbodentechnik GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 25.07.2018 den Auftrag für Estricharbeiten BA I in Höhe von 386.828,99 € Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Firma Freese Fußbodentechnik GmbH insgesamt 4 Nachträge in einer Gesamthöhe von 35.291,68 € gestellt.

Nachtrag 01 vom 29.10.2018 i.H. von 6.118,17 € (Minderkosten)

Nach technischer Klärung und Absprache wird ein anderes als das ausgeschriebene Rinnensystem verwendet.

Nachtrag 02 vom 05.11.2018 i.H. von 2.142,60 €

Fahrbahnmarkierungen Tiefgarage

Im Zuge der Ausführung wurde durch den Auftraggeber festgestellt, dass die Anzahl der Stellplätze verringert und die Markierung nach der Garagen- und Stellplatzverordnung ausgeführt werden soll.

Nachtrag 03 vom 14.12.2018 i.H. von 9.171,33 €

Liefern und verlegen eines Verbundzementestrich als Ausgleichsestrich aufgrund erheblicher Unebenheiten in der Rohbetondecke.

Nachtrag 04 vom 14.12.2018 i.H. von 30.095,92 €

Mehrkosten Aufgrund Einsatz von Nachunternehmern.

Wegen Bauzeitenverschiebungen im Gewerk Abbrucharbeiten sowie der nachfolgenden Installationsgewerken konnten die Ausführungszeiten für den Estrichbau nicht eingehalten werden. Um den Estrich aber noch im Dezember 2018 fertig gestellt zu bekommen, wurden vom Auftragnehmer Subunternehmer eingesetzt.

Alle Nachträge wurden vom Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, den Nachtragsaufträgen 1 - 4 der Firma Freese Fußbodentechnik GmbH in Höhe von 35.291,68 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | | |
|--|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | | 35.291,68 € |
| Saldo | | 35.291,68 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2307.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge 1 bis 4 für die Estricharbeiten BA I bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums an die Firma Freese Fußbodentechnik GmbH, In der Aue 7, 07407 Rudolstadt in Höhe von 35.291,68 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf