

Beschlussvorlage 2022/4025

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 12/631	Datum 16.05.2022	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 01.06.2022
Top Nr. 1.2		
Betreff		
PAF 6 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Aufham mit Neubau der Gehwege; Genehmigung der Mehrausgaben (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Kreisstraße PAF 6 wurde 1969 erstmals ausgebaut. In 2013 fasste der Landkreis Pfaffenhofen den Grundsatzbeschluss, die Ortsdurchfahrt Aufham zu sanieren, da sich die gesamte Ortsdurchfahrt mit ihren Medienleitungen in einem sehr schlechten Zustand zeigte.

Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt ab 2018 handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm, der Gemeinde Schweitenkirchen und des Wasserzweckverbandes Paunzhausen zur Verbesserung der Straßenverhältnisse, zum Ausbau der Gehwege und zur Erneuerung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Die Umsetzung eventuell erforderlicher wasserrechtlicher Maßnahmen soll im Zuge des Straßenausbaus ebenfalls erfolgen.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Mindestnehmender war die Firma Franz Schelle GmbH, Pfaffenhofen, mit einem Gesamtangebotspreis von 2.475.259,19 € brutto. (2. Firma, Regensburg 3.531.811,32 €)

In der loseweisen Aufteilung zeigte sich folgendes Bild:

Los 1: Fahrbahn	1.084.956,38 €	Landkreis Pfaffenhofen
Los 2: Gehweg	443.371,71 €	Gemeinde Schweitenkirchen
Los 3: Kanalbau	409.189,87 €	Gemeinde Schweitenkirchen
Los 4: Wasserleitung	537.741,23 €	WZV Paunzhausener Gruppe

Der Auftrag erging an die Firma Franz Schelle GmbH, Pfaffenhofen. Die Zusammenarbeit und Ausführung erfolgte einvernehmlich. Das IB Wipfler, Pfaffenhofen, begleitete die Maßnahme über die Leistungsphasen 1-9.

Wesentlicher Ausführungsschwerpunkt in Los 1 war die Nachführung in einen homogenen Straßenquerschnitt mit dem durchgängigen Ausbau der Gehwege und die Erhöhung der passiven Sicherheit nach dem aktuellen Stand der Regelwerke.

Die Maßnahme in Los 1 wurde abgeschlossen mit 1.275.234,87 € brutto. Der zusätzlich erforderliche Aufwand beläuft sich auf 190.278,49 € (+ 17,5 %).

Begründung Aufwand:

Die PAF 6 im Bereich Aufham ist eine klassifizierte Ausweichroute zwischen den BAB A 9 Anschlussstellen Allershausen (AS 67) und Pfaffenhofen (AS 66). Bei Verkehrsstörungen auf der A 9 zwischen AS 67 und AS 66 nutzen bis zu 15.000 Fahrzeuge in der Spitze die Ausweichroute PAF 6 im betreffenden Abschnitt.

Zur Erhöhung der passiven Sicherheit und zur massiven Verkehrsberuhigung des Ein-, Durch- und Ausfahrtsverkehrs, insbesondere der LKW-Belastung, wurden zusätzlich Verkehrsinseln am Ortseingang und Ortsausgang, unter Beibehaltung der LV Preise, installiert. Dabei verlängerte sich die Ausbaustrecke um 142 m, von 850 m auf 992 m.

Die Baufertigstellung fiel über den geleisteten Mehraufwand in den Herbst, woraus witterungsbedingte Mehraufwendungen resultierten.

Im Einzelnen teilt sich der Mehraufwand in Höhe von 190.278,49 € auf in:

1. Zusätzliche Verkehrsinseln mit Ausbaulängenänderung	130.000,00 €
2. Verzögerte Baufertigstellung witterungsbeding	13.000,00 €
3. NA 1 Beschleunigung Asphaltbau und Behinderung Hochbaubaustelle	17.000,00 €
4. Massenmehrungen bei den Entsorgungskosten Z2 und DK 0 Material	28.000,00 €
5. Rest: Positionsmehrungen	2.278,49 €

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 1.275.234,87 € |
| Saldo | 1.275.234,87 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.6544.9500
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss erteilt die Genehmigung zu den Mehrausgaben in Höhe von 190.278,49 € über die Schlussrechnungssumme von 1.275.234,87 € brutto für das Los 1.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Arthur Kraus

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Stellvertreter des Landrats
Karl Huber