

Beschlussvorlage 2009/0934		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-238, Nr. 300-1	Datum 02.12.2009	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 16.12.2009
Top Nr. 3		
Betreff		
Generalsanierung und Erweiterung Schwimmhalle Realschule Manching; Baumeisterarbeiten - Genehmigung Nachtragsangebot -		

Sachverhalt/Begründung

Für die Baumeisterarbeiten wurde von der ausführenden Firma Hechinger Bau GmbH ein 1. Nachtragsangebot in Höhe von 45.999,50 € vorgelegt. Es wurde vom Architekturbüro Grossman geprüft und die einzelnen Positionen für den Nachtragsauftrag entsprechend begründet. Die Nachtragsforderung entsteht vor allem dadurch, weil sich erst im Zuge der Aushub- und Abbrucharbeiten herausstellte, dass zusätzliche Leistungen erforderlich werden, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren.

Wesentliche Gründe waren u.a.:

- Abbruch von zusätzlich vorhandenem Aufbeton.
- Bodenplatten-Überstand abschneiden für fachgerechte Anschlussabdichtung an den Neubau.
- Zusätzliche Sandstrahlarbeiten für den Mörtelabtrag unter den Fliesen, da der bestehende Aufbau nicht bekannt war.
- Aufgrund des hohen Grundwasserstandes musste eine Wasserabsenkung durchgeführt werden mit liefern, ausbauen und vorhalten entsprechender Pumpen und Leitungen, sowie Einbau eines Pumpensumpfes.
- Zusätzliche Gerüstarbeiten: Für die spätere Herstellung der Fassadenverkleidung wurden Systemkonsolen eingebaut um die Wandabstände gemäß der BauBG einzuhalten.

Die Nachtragsauftragssumme in Höhe von 45.999,50 € entspricht 6,2 % des bisherigen Auftrages (741.856,26 €). Es wird vorgeschlagen, dem 1. Nachtragsauftrag der Firma Hechinger Bau AG zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

☐ Nein

☒ Ja

☐ Gesamteinnahmen in Höhe von

€

☒ Gesamtausgaben in Höhe von
Saldo

45.999,50 €

€

☐ im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
☐ einmalig ☐ laufend	
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐ Ja	
☐ Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

☒ im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.5704.9400
☒ einmalig ☐ laufend	
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
☒ Ja	
☐ Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des 1. Nachtragsauftrag für die Baumeisterarbeiten bei der Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle der Realschule Manching an die Firma Hechinger Bau GmbH, Raiffeisenstraße 4, 85276 Pfaffenhofen in Höhe von 45.999,50 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Stellvertretender Landrat
Anton Westner